

**Аналитическая записка по результатам мониторинга  
Реализации мероприятий по ликвидации (рекультивации) объектов  
накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, в  
рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального про-  
екта «Экология» за 2 квартал 2022 года**

*(Рассмотрено Коллегией Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики  
30.06.2022, протокол №41)*

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в соответствии с пунктом 4.9. Плана работы на 2022 год проведен мониторинг реализации мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» (далее – Объект).

По состоянию на 01.01.2022 объем выполненных работ в рамках заключенного с ООО «ТУСДОРСТРОЙ» контракта от 30.06.2020 №30 составил в сумме 953 797,9 тыс. рублей или 84,0% от цены контракта (1 134 952,3 тыс. рублей).

Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятия «Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 93 619,9 тыс. рублей.

По состоянию на 30.06.2022 в единой информационной системе закупок (далее – ЕИС) отражена информация об исполнении указанного контракта за весь период его реализации на сумму 961 432,5 тыс. рублей, стоимость оплаченных работ – 957 289,9 тыс. рублей. То есть объем выполненных работ за 1 полугодие 2022 года сложился в сумме 7634,6 тыс. рублей, из которых оплачено на сумму 3492,0 тыс. рублей, в том числе:

- по справке о стоимости выполненных работ от 25.04.2022 №55 и актов о приемке выполненных работ за период с 27.12.2021 по 08.04.2022 к оплате приняты работы на общую сумму 3 492,0 тыс. рублей (затрат на доставку и стоимость материального ресурса Щебень М400 фракции 80\*120 мм и 60\*70мм в общем объеме 1 772,98 куб.м. (2322,61 т.); затраты по засыпке траншей и котлованов с перемещением грунта свыше 5 м бульдозерами мощностью 132кВт; стоимость материальных ресурсов (маты бентонитовые Бентотех АС-100 в количестве 1 391,0 кв.м., гранулы бентонитовые 628,0 кг), оплата произведена в полном объеме;

- по справке о стоимости выполненных работ от 25.04.2022 №55 и актов о приемке выполненных работ за период с 03.06.2022 по 23.06.2022 к оплате приняты работы на общую сумму 4 142,5 тыс. рублей (затрат на доставку и стоимость материального ресурса Щебень М400 фракции 80\*120 мм в общем объеме 2601,85 куб.м. (3 277,42 т). Оплата выполненных работ по состоянию на 30.06.2022 не произведена.

Таким образом объем выполненных работ ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке

Волге в течении 1 квартала 2022 года составляет 7 634,6 тыс. рублей, что составляет лишь 8,2% от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год.

В рамках мониторинга Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики у КУ «Республиканская служба единого заказчика» запрошена исполнительная документация (акты скрытых работ, исполнительные схемы, паспорта и сертификаты на материальные ресурсы и другие), подтверждающая факт приемки выполненных работ на объекте.

Письмом от 28.06.2022 №01-06/2059 КУ «Республиканская служба единого заказчика» представлены скан-копии паспортов и сертификатов на щебень, счета-фактуры поставщиков щебня, выписка из журнала весового контроля, подтверждающего доставку щебня на Объект.

При этом не представлены акты освидетельствования на скрытые работы на весь объем принятых во 2 квартале 2022 года работ и затрат, исполнительные схемы, а также документы (паспорта и сертификаты) на принятые к оплате по акту о приемке выполненных работ (КС-2) от 25.04.2022 №114, а именно: материальные ресурсы - маты бентонитовые Бентотех АС-100 в количестве 1 391,0 кв.м., гранулы бентонитовые 628,0 кг, со ссылкой на счета-фактуры от 27.12.2021, на общую сумму 402,5 тыс. рублей.

Также поставка указанных материальных ресурсов на объект (маты бентонитовые Бентотех АС-100 в количестве 1 391,0 кв.м., гранулы бентонитовые 628,0 кг) в период с 27.12.2021 по 08.04.2022 не подтверждается журналом весового контроля.

Указанные факты свидетельствуют о приемке выполненных работ по акту (КС-2) от 25.04.2022 №114 в нарушение условий государственного контракта от 30.06.2020 №30, а именно при отсутствии исполнительной документации (паспортов и сертификатов) на материальные ресурсы, принятые к оплате и оплаченные в полном объеме.

Согласно пояснениям КУ «Республиканская служба единого заказчика» по состоянию на 27.06.2022 идет отставание от графика выполнения работ (приложение №2 к контракту) по доставке щебня М400 фракции 80\*120 мм на шламонакопитель №№5,6,7, которые должны были завершиться в феврале 2022 года. ООО «Тусдорстрой» произведена оплата щебня М400 фракции 80\*120мм в количестве 17000 т., поставка которого ожидалась водным транспортом 28-29 июня 2022 года с карьера п. Богатырь Самарской области.

Кроме того, в рамках настоящего мониторинга проведен анализ принимаемых Минстроем Чувашии мер по устранению ранее выявленных нарушений и замечаний установлено следующее.

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, КУ «Республиканская служба единого заказчика» произведена корректировка ранее принятых к оплате затрат, а именно по акту о приемке выполненных работ от 09.02.2022 №112 (за период с 22.09.2020 по 23.12.2021) сторнирована стоимость щебня известнякового (М400) фр.40\*70 и фр.80\*120 (ОАО «Агрохимсервис») и включена стоимость аналогичного щебня по счет-фактурам от

30.11.2021 №57 и 12.11.2021 №55, без изменения стоимости ранее принятых к оплате работ.

Также в письме Минстроя Чувашии от 02.03.2022 №10/12-2433 сообщается, что по результатам рассмотрения аналитической записки за 4 квартал 2021 года, произведено уменьшение объема работ и материала «Дорнит 200» предусмотренного локальным сметным расчетом «непредвиденные работы и затраты» на сумму 4 832,7 тыс. рублей.

**Выводы:**

1. На Ликвидацию (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 93 619,9 тыс. рублей, объем выполненных работ 7 634,6 тыс. рублей (8,2% от бюджетных назначений, утвержденных на 2022 год), кассовое исполнение расходов по состоянию на 30.06.2022 составило 3 492,0 тыс. рублей (3,7% от годовых бюджетных назначений, или 45,7% от объема выполненных работ),

2. По состоянию на 27.06.2022 идет отставание от графика выполнения работ (приложение №2 к контракту) по доставке щебня, которые должны были завершиться в феврале 2022 года, что создает риск невыполнения работ в установленный контрактом срок.

3. Осуществлена приемка и оплата работ (материальных ресурсов) в нарушение пункта 4.2.1 условий государственного контракта от 30.06.2020 №30 при отсутствии надлежаще оформленной исполнительной документации, на сумму 402,5 тыс. рублей.

**Предложение:**

Направить аналитическую записку Главе Чувашской Республики и Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.