

**Отчет о фактическом выполнении инвестиционной программы МУП "Водоканал" МО г.Канаш ЧР  
за 4квартал 2019 г.**

тыс. руб. без НДС

	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Утверждено по ИП за счет тарифных источников	Освоено фактически	налог на прибыль	Всего с налогом на прибыль	Отклонение	Причины отклонения
	<b>ИТОГО</b>	3100,45	1645,047	224,325	1869,372	1231,078	
	<b>амортизация</b>	0	0	0	0	0	
	<b>прибыль</b>	3100,45	1645,047	224,325	1869,372	1231,078	
<b>в сфере холодного водоснабжения</b>							
	<b>Всего</b>	3100,45	1645,047	224,325	1869,372	1231,078	
	<b>амортизация</b>	0	0	0	0	0	
	<b>прибыль</b>	3100,45	1645,047	224,325	1869,372	1231,078	
1	Реконструкция водопровода по ул. Красноармейская с условным диаметром 150 мм и протяженностью 1284 пм (от ул. Фрунзе до Ибресинского шоссе	1958,26*	1645,047	224,325	1869,372	88,888	Работы по реконструкции продолжаются, необходимо уложить трубы, установить колодцы и выполнить переключение существующих врезок. Стоимость остатка приобретенных труб составляет 204,547 тыс. руб.
1.1.	амортизация	0	0	0	0	0	
1.2.	прибыль	1958,26*	1645,047	224,325	1869,372	88,888	
2.	Реконструкция водовода «Бахтиарово-Канаш» с условным диаметром 400мм и протяженностью 2223 пм (между колодцами ВК-6 и ВК-5)	1142,19	0	0	0	1142,19	Ведутся переговоры по приобретению труб для реконструкции
2.1.	амортизация	0	0	0	0	0	
2.2.	прибыль	1142,19	0	0	0	1142,19	

\* остаток финансовых средств на выполнение мероприятия ИП за 2018год

Руководитель

Маркелов Н.Н.

(Ф.И.О.)

Исполнитель

Ефимова Т.С.

(Ф.И.О.)



**Реестр представленных документов к отчету фактического освоения инвестиционной программы**  
тыс. руб. без НДС

№ п/п	Реквизиты документов	Сумма		№ и дата акта выездной проверки, сумма по акту	
		по документу	по шаблону	№ и дата акта	сумма по акту
<b>1 квартал</b>					
1	(наименование стройки)				
1.1.					
	<b>Всего за 1 квартал</b>				
<b>2 квартал</b>					
1	(наименование стройки)				
1.1.					
	<b>Всего за 2 квартал</b>				
	<b>Итого за 1 полугодие</b>				
<b>3 квартал</b>					
1	(наименование стройки)				
1.1.					
	<b>Всего за 3 квартал</b>				
	<b>Итого за 9 месяцев</b>				
<b>4 квартал</b>					
1	Реконструкция водопровода по ул. Красноармейская с условным диаметром 150 мм и протяженностью 1284 пм (от ул. Фрунзе до Ибресинского шоссе)			№1 от 15.01.2020г. Комиссия в составе: председателя комиссии — зам. главы администрации города Канаш по вопросам ЖКХ Алапова Р.Р., членов комиссии: представителей МУП «Водоканал» МО г. Канаш ЧР — директора Маркелова Н.Н., главного инженера Степанова В.В., начальника гаража Григорьева А.Я., инженера ПТО Ефимовой Т.С., мастера пр ремонту водопроводной сети Тихонова Д.А.	
1.1.	Акт о приемке выполненных работ №2 от 30.11.19г.	182,34	207,21		182,34
1.2.	Акт о приемке выполненных работ №3 от 31.12.19г.	1462,70	1662,16		1462,70
.....					
	<b>итого по стройке</b>	<b>1645,07</b>	<b>1869,37</b>		<b>1645,07</b>
	<b>Всего за 4 квартал</b>	<b>1645,047</b>	<b>1869,372</b>		<b>1645,047</b>
	<b>Итого за 2019 год</b>	<b>1645,047</b>	<b>1869,372</b>		<b>1645,047</b>

Руководитель

Исполнитель



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Маркелов Н.Н.  
(Ф.И.О.)  
Ефимова Т.С.  
(Ф.И.О.)



Отчет о проведенных закупках продукции (оборудования, материалов) на реализацию инвестиционной программы МУП "Водоканал" МО г. Канаш ЧР за 4 квартал 2019 г.

тыс. руб. без НДС

№ п/п	Наименование закупленной продукции	Количество продукции		Цена за единицу		Общая стоимость		Эффективность закупок		Способ закупки	Наличие разработанной конкурсной, аукционной, котировочной документации (да, нет)	Источник опубликования извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок (СМИ, сайт)	Дата опубликования извещения о конкурсе, аукционе, запросе котировок	Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, аукционе, проведении конкурса,	Наименование победителя-поставщика, с которым заключен контракт (договор) на поставку продукции	
		Предусмотрено по инвестпрограмме	Факт	Предусмотрено по инвестпрограмме	Факт	Предусмотрено по инвестпрограмме	Факт	от предусмотренной стоимости по инвестиционной программе	от стоимости исходя из фактической цены							
1	Труба ПЭ 100 D225 SDR17	1297пм	1000 пм	956,58	1162,20	1240684,26	1162200,00	-78484,30		у единственного поставщика	нет					
3	Муфта ПЭ 100 SDR11 d=225эл/св	-	4шт	-	3900,00	-	7800,00	-7800,00			нет					
4	Муфта ПЭ 100 SDR11 d=225эл/св	-	9 шт	-	3253,00	-	29277,00	-29277,00			нет					
5	Песок строительный	183,612м3	43 т	451,75	580,00	108909,3	24940,00	83969,30			нет					
	Итого:					1349593,56	1224217,00	-31592,00								

Руководитель

М.П.

Исполнитель



Маркелов Н.Н.

(Ф.И.О.)

Ефимова Т.С.

(Ф.И.О.)

Руководитель  
Исполнитель



Handwritten signature in blue ink.

Маркелов Н.Н.  
(Ф.И.О.)  
Ефимова Т.С.  
(Ф.И.О.)



Наименование организации  
ИНН  
КПП  
Местонахождение (адрес)

Приложение № 6  
МУП "Водоканал" МО г.Канаш ЧР  
2123019326  
212301001  
429330, ЧР, г.Канаш, ул. Пушкина, д.33

**Показатели эффективности реализации инвестиционной программы МУП "Водоканал" МО г. Канаш ЧР за 2019 г.**

№ п/п	Наименование показателей (данный перечень показателей не является исчерпывающим, необходимо дополнить показателями, определенными в инвестиционной программе организации)	Значения показателей за 2 предыдущих отчетных периода		Значения показателей на текущий отчетный период	Ожидаемые значения после реализации мероприятия
		2017 г.	2018 г.		
1	2	3	4	5	6
	Реконструкция водопровода по ул.Красноармейская с условным диаметром 150мм протяженностью 1284пм (от ул. Фрунзе до Ибресинского шоссе)				и
1	Срок окупаемости, лет	-	-	-	-
2	Перебой в снабжении потребителей (часов на потребителя)	0,09	0,09	0,09	0
3	Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг (час./день)	23,928	23,928	23,928	24
4	Уровень потерь (%)	23,16	25,5	23,42	23,42
5	Износ основных фондов (%)	100	100	100	0
6	Обеспеченность потребления услуг приборами учета (%)	83,90	84,00	84,00	84,00
7	Доля потребителей, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%), в т.ч. доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к инфраструктуре (%)	94,4	95,4	96,4	96,4
8	Численность населения, пользующихся услугами данной организации (чел.)	42957	43369	43590	43590
9	Удельное потребление услуг на человека (ед./чел.)	70	79	76	76
10	Количество аварий, всего, ед.	2	2	2	0
11	Количество аварий на 1 км сетей, ед.	1,56	1,56	1,56	0
	Наименование мероприятия (стройки)				
...	(добавить строки)				

Руководитель

Исполнитель



*(Handwritten signature)*  
М.П.

Маркелов Н.Н.

(Ф.И.О.)

Ефимова Т.С.

(Ф.И.О.)



## АКТ №1

проверки фактического освоения капитальных вложений,  
предусмотренных инвестиционной программой  
«Развитие систем холодного водоснабжения МУП «Водоканал» МО г. Канаш ЧР  
на 2018-2020 годы» за 4 квартал 2019 года

г. Канаш

« 15 » января 2020 г.

Комиссия в составе: председателя комиссии — зам. главы администрации города Канаш по вопросам ЖКХ Алапов Р.Р., членов комиссии: представителей МУП «Водоканал» МО г. Канаш ЧР — директора Маркелова Н.Н., главного инженера Степанова В.В., начальника гаража Григорьева А.Я., мастера по ремонту водопроводной сети Тихонова Д.О., инженера ПТО Ефимовой Т.С. провела проверку выполнения мероприятий инвестиционной программы «Развитие систем холодного водоснабжения МУП «Водоканал» МО г. Канаш ЧР на 2018-2020 годы» за 4 квартал 2019 года.

Были обследованы места проведения работ:

- Реконструкция водопровода по ул. Красноармейская с наружным диаметром 225мм и протяженностью 1284 пм (от ул. Фрунзе до Ибресинского шоссе).

Комиссией установлено, что объемы выполненных работ за 4 квартал 2019 года на сумму 1645,047 тыс. руб. без НДС соответствуют предоставленным документам фактического выполнения работ.

Фактическое освоение, отраженное в справке (в шаблоне) МУП «Водоканал» МО г. Канаш ЧР за 4 квартал 2019 года, подтверждается предоставленными документами.



Председатель:	_____	Алапов Р.Р.
Члены комиссии:	_____	Маркелов Н.Н.
	_____	Степанов В.В.
	_____	Григорьев А.Я.
	_____	Тихонов Д.А.
	_____	Ефимова Т.С.