

## КАРТОЧКА ПРОЕКТА

### «Внедрение стандартов ПСР-инжиниринга на примере строительства мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе Чувашской Республики»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя Кабинета Министров  
Чувашской Республики – министр строительства,  
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  
Чувашской Республики

\_\_\_\_\_ П.В. Данилов

#### 1. Вовлеченные лица и рамки проекта

**Заказчики процесса:** Минстрой Чувашии

**Периметр проекта:** Площадка строительства мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» с. Байгулово, Козловского района Чувашской Республики

**Владелец процесса:** Генподрядчик объекта

**Руководитель проекта:** М.А. Коледа – заместитель министра

**Команда проекта:** А.А. Протасевич, Н.В. Сорокин, В.Г. Сарбаева

**Доп. Участники (по согласованию):**

#### 2. Обоснование выбора

**Ключевой риск:** Срыв срока открытия объекта (20.10.2021г), некачественная реализация

**Проблемы:**

1. Отставание от графика строительства
2. Отсутствие регулярного финансирования
3. Бюрократизированное межведомственного взаимодействия

#### 3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение производственного цикла строительных работ, за счет внедрения технологий оптимизации процессов.	16 недель	12 недель
2. Сокращение расходов за счет оптимизации логистики и графика процессов	100%.	98%

#### 4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 07.07.2021
2. Диагностика и целевое состояние:
  - Разработка текущей карты процесса – 14.07.2021
  - Разработка целевой карты процесса – 14.07 – 1.08.2021
3. Внедрение улучшений:
  - Оптимизация календарного графика производства работ
  - Исключить зимнее удорожание
  - Оптимизировать логистику поставки материалов и земляных работ
  - Подведение итогов – 29.10.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.11.2021