

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Обеспечение соблюдения сроков сооружения объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая) в городе Чебоксары»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики
М.М. Петров

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Правительство Республики Чувашия, жители г. Чебоксары

Периметр проекта: МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары

Владелец процесса: В.М. Осипов – Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

Руководитель проекта: директор МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» Белов Олег Георгиевич

Команда проекта: В.М. Осипов, О.Г. Белов, М.М. Петров, А.В. Васильев, А.А. Яковлев, Ю.А. Шилов, К.А. Хориков.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Срыв сроков реализации объектов, выполняемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Проблемы:

1. Некачественное выполнение проектно-изыскательских работ
2. Большое количество непредвиденных работ из-за проектных ошибок
3. Длительный срок внесения изменений в проектно-сметную документацию

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени внесения изменений в ПСД	37 дней	11 дней

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 05.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 01.08.2021
 - Разработка текущей карты процесса – до 01.07.2021
 - Разработка целевой карты процесса – до 01.08.2021
3. Внедрение улучшений – до 01.09.2021
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 05.12.2022