

Акт № 8/09 рассмотрения материалов и осмотра места выполнения работ по реализации мероприятия предусмотренного приоритетным проектом «Чистая страна» в Чувашской Республике: «Рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г.Чебоксары»

г. Чебоксары

22 ноября 2017 г.

В рамках осуществления функций по информационно-техническому обеспечению и мониторингу при реализации мероприятий приоритетного проекта «Чистая страна» в Чувашской Республике с целью ознакомления с текущей ситуацией по выполнению работ по рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г.Чебоксары (далее – Мероприятие) рассмотрены имеющиеся материалы и проведен осмотр места выполнения работ.

В соответствии с контрактом от 18 августа 2017 г. № 148/06-17 на оказание услуг по рекультивации санкционированной свалки твердых коммунальных отходов г.Чебоксары Заказчиком на выполнения работ является Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» (далее – Заказчик), Исполнителем работ является Открытое акционерное общество «АВТОДОР» (далее – Исполнитель).

Дата проведения осмотра объекта: 21.11.2017

В осмотре участвовали:

- представитель ФГБУ «ВНИИ Экология», ведущий специалист отдела экологического проектирования НМЦ «Отходы» - Гафаров Н.Р.;
- представитель Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, начальник отдела охраны окружающей среды и регионального государственного экологического надзора – Спиридонов В.К.;
- представители Заказчика Муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»: заместитель директора – Кучерявый И. Л.; начальник отдела технического надзора по озеленению и коммунальному обслуживанию - Васильева Н.И.;
- представитель Исполнителя Открытого акционерного общества «АВТОДОР», заместитель директора – Разумов В.В.;
- представитель ЗАО «Институт Чувашгипроводхоз» оказывающего услуги по осуществлению авторского надзора за выполнением работ по реализации Мероприятия, директор - Алексеев И.А.

В ходе совместного (комиссионного) рассмотрения материалов и осмотра места выполнения работ по реализации мероприятия, установлено:

1. Работы по реализации Мероприятия осуществляются по проектной документации разработанной ЗАО «Институт Чувашгипроводхоз» в соответствии с условиями Контракта и проектом производства работ согласованным Заказчиком и утвержденным Исполнителем;
2. Выполнены и сданы Заказчику следующие работы (часть работ), предусмотренные Контрактом:
 - Вынос проекта в натуру и закрепление на местности (КС-2 №1 от 29.09.2017 г.);
 - Очистка (ручной сбор) прилегающих окрестных территорий от разлетевшихся легкоподвижных фракций отходов с перемещением на проектируемый склад отходов (100 м по периметру) (КС-2 №2 от 29.09.2017 г.);
 - Выполнение склонов существующего тела бульдозером с послойной срезкой грунта (ТБО) 1 группы сверху-вниз (КС-2 №2 от 29.09.2017 г., КС-2 №3 от 27.10.2017 г.);

- Разработка грунта (ТБО) 1 группы экскаватором с погрузкой на а/транспорт и перевозкой (КС-2 №2 от 29.09.2017 г., КС-2 №3 от 27.10.2017 г.);
- Укладка и послойное уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу за 4 прохода на глубину 0,5м (КС-2 №2 от 29.09.2017 г., КС-2 №3 от 27.10.2017 г.);
- Укладка геотекстиля по поверхности уплотненного и спланированного склада ТБО (КС-2 №3 от 27.10.2017 г.)

3. Выполняются следующие работы, предусмотренные Контрактом:

- Выпояживание склонов существующего тела бульдозером с послойной срезкой грунта (ТБО) 1 группы сверху-вниз (КС-2 №2 от 29.09.2017 г., КС-2 №3 от 27.10.2017 г.);
- Разработка грунта (ТБО) 1 группы экскаватором с погрузкой на а/транспорт и перевозкой (КС-2 №2 от 29.09.2017 г., КС-2 №3 от 27.10.2017 г.);
- Укладка и послойное уплотнение грунта прицепными катками на пневмоходу за 4 прохода на глубину 0,5м (КС-2 №2 от 29.09.2017 г., КС-2 №3 от 27.10.2017 г.);
- Укладка геотекстиля по поверхности уплотненного и спланированного склада ТБО (КС-2 №3 от 27.10.2017 г.);
- Укладка газо-дренажной прослойки из щебня толщиной 0,2 м по спланированной и уплотненной поверхности ТБО;
- Укладка геомембраны на площади физ. покрытия.

Риски невыполнения работ, предусмотренных контрактным графиком производства работ на 2017 год и не освоения денежных средств, предусмотренных Соглашением на 2017 год, отсутствуют.

Состояние объекта отражено в фотоматериалах.

Прилагаемые документы:

Материалы фотофиксации места выполнения работ по реализации мероприятия – на 2 л.

Подписи лиц, принимавших участие в осмотре объекта:

представитель ФГБУ «ВНИИ Экология»



Гафаров Н.Р.

представитель Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики



Спиридонов В.К.

представители Муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства»



Кучерявый И.Л.


Васильева Н.И.

представитель Исполнителя Открытого акционерного общества «АВТОДОР»



Разумов В.В.

представитель ЗАО «Институт Чувашгипроводхоз»



Алексеев И.А.

Материалы фотофиксации места выполнения работ по реализации
Мероприятия

