

Руководитель
Регионального проекта
Данилов А.Ю.
(подпись)
06.11.2019

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

"Чистая вода"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	финансирование в январе-октябре 2019 года не предусмотрено	отсутствие отклонений	В связи с поздним заключением дополнительного соглашения на дополнительное финансирование между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министром России Соглашение между Министром Чувашии и администрацией м. 2. Чебоксары планируется заключить 15 ноября

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %												
1.	Отсутствие отклонений	Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	100%	
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %												
2.	Отсутствие отклонений	Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	основной		96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100%	

*заполняется ежеквартально, ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сюдовая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<p>Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>								
1.1	Отсутствие отклонений	<p>Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>	75,66	75,66	75,66	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	Отсутствие отклонений	<p><i>Водопровод от насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики</i></p>	37,83	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Отсутствие отклонений	<p>федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)</p>	37,45	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2	Отсутствие отклонений	<p>консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:</p>	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3	Отсутствие отклонений	<p>республиканский бюджет Чувашской Республики</p>	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.1	Отсутствие отклонений	<p>межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований</p>	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00		

1.1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Итого строительство водопровода в с.Порецкое Порецкого района Чувашской Республики	37,83	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	37,45	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики:	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.1.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			75,66	75,66	75,66	-	0,00	0,00	
федеральный бюджет			74,90	74,90	74,90	-	0,00	0,00	Затраты на реализацию регионального проекта в январе-октябре 2019 г. не предусмотрены
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,76	0,76	0,76	-	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	01.08.2019		А.В. Чибис, К.Г. Ципин	
1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Чувашской Республики на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения	01.06.2019	01.06.2019	Максимов В.М. Данилов А.Ю., главы администраций муниципальных районов и городских округов	Выполнено
1.1.1.	РПП	Отсутствие отклонений	проведена инвентаризация объектов водоснабжения в Чувашской Республике в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в Фонд ЖКХ	01.05.2019	30.04.2019	Максимов В.М. Данилов А.Ю., главы администраций муниципальных районов и городских округов	Выполнено. Составлен реестр объектов водоснабжения
1.1.2.	РПП	Отсутствие отклонений	подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Чувашской Республике	01.06.2019	30.05.2019	Максимов В.М. Данилов А.Ю., главы администраций муниципальных районов и городских округов	Выполнено. Отчет о результатах оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения в Чувашской Республике направлен в Фонд ЖКХ письмом от 30.05.2019 года №19/12-5647
2	ПС		Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. Срок: 01.10.2019	01.10.2019		А.В. Чибис, К.Г. Ципин	

2.1.	РПТ	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта : Утверждена региональная программа Чувашской Республики по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная программа Чувашской Республики «Чистая вода»)	01.10.2019	31.07.2019	Данилов А.Ю., Ладьяков А.О., Лебедев Е.В.	Выполнено: Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2019 № 588 (с изменениями от 31.07.2019 № 322)
2.1.1.	РПТ	Отсутствие отклонений	Разработан проект региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода» на 2019 год	20.06.2019	20.06.2019	Данилов А.Ю., Ладьяков А.О., Лебедев Е.В.	Выполнено в установленный срок. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2019 № 588 (с изменениями от 31.07.2019 № 322)
2.1.2.	РПТ	Отсутствие отклонений	Проект Программы прошел необходимые согласования, обсуждения, утверждён в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России	01.07.2019	01.07.2019	Максимов В.М., Данилов А.Ю., Ладьяков А.О., Лебедев Е.В.	Выполнено в установленный срок. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2019 № 588 (с изменениями от 31.07.2019 № 322)
2.1.3.	РПТ	Отсутствие отклонений	Разработан проект региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода» на период с 2019 по 2024 год	31.07.2019	31.07.2019	Максимов В.М., Данилов А.Ю., Ладьяков А.О., Лебедев Е.В.	Выполнено в установленный срок. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2019 № 588 (с изменениями от 31.07.2019 № 322)
2.1.4.	РПТ	Отсутствие отклонений	Проект Программы направлен на согласование с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики	13.08.2019	31.07.2019	Максимов В.М.	Выполнено в установленный срок. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2019 № 588 (с изменениями от 31.07.2019 № 322)

2.1.5.	РПП	Отсутствие отклонений	Проект Программы внесен на рассмотрение в Кабинет Министров Чувашской Республики	13.08.2019	31.07.2019	Максимов В. М.	Выполнено в установленный срок. Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2019 № 588 (с изменениями от 31.07.2019 № 322)
2.1.6.	РПП	Отсутствие отклонений	Программа представлена В Министром России	26.08.2019	01.08.2019	Максимов В. М.	Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.07.2019 №322 представлено в Министром России 1 августа 2019 года по электронной почте
3.	ПС		Результат федерального проекта: обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации. Срок: 31.12.2021	31.12.2021		Чибис А.В.	
3.1.	СП	Противозависимые сведения	Результат регионального проекта: обеспечено качественной питьевой водой 96,4% городского населения Чувашской Республики	31.12.2021	31.12.2021	Максимов В.М., Данилов А.Ю., Дадяков А.О.	В работе. Риски отсутствуют
3.1.1.	КП	Отсутствие отклонений	Чувашской Республикой заключено соглашение с Министром России о финансовой поддержке в 2019 году	15.02.2019	13.02.2019	Максимов В.М., Данилов А.Ю.	Выполнено. Между Министром России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики от 13.02.2019 № 069-09-2019-305

3.1.2.	РПП	Наличие отклонений	Министром Чувашии заключено соглашение с администрациями г. Чебоксары и Поречского района о финансировании строительства объекта в 2019 году	10.06.2019	15.11.2019	Максимов В.М., Данилов А.Ю., Давыков А.О., Лебедев Е.В.	Не выполнено в связи с поздним заключением дополнительного соглашения на пообъектное финансирование между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министром России. Между Министром Чувашии и администрацией Поречского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 18.10.2019 г. № 97635000-1-2019-008. Соглашение с администрацией г. Чебоксары планируется заключить 15 ноября г. г.
4.	ПС		Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоочистки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Срок: 01.01.2019-31.12.2024	31.12.2024		А.В. Чибис, К.Г. Ципин	

4.1.	КП	Противоположные сведения	<p>Результат регионального проекта. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой ЧР «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения ЧР (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>Выполнено строительство 20 объектов, в том числе:</p> <p>в 2019-2020 года – «Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово ЧР», «II этап строительства водопровода в с.Порейске Порейского района ЧР»;</p> <p>в 2020-2021 года - «Водоснабжение г.Ядрин ЧР»;</p> <p>в 2021 году – «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше», «Водоснабжение д. Илдырчи Ялтиковский района ЧР», «Водоснабжение д. Можарки Ялтиковский района ЧР», «Строительство системы водоснабжения деревни Чуриккасы Ильинского сельского поселения Моргулинского района ЧР», «Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района ЧР», «Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики», «Водоснабжение улицы Шоссейной в д.Большие Котьяки Чебоксарского района ЧР»;</p> <p>в 2021-2022 года - «Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Умары ЧР», «Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д.Сятравкасы Чебоксарского района ЧР»;</p> <p>в 2022 году - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов ЧР (III пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов ЧР (IV пусковой комплекс)»;</p> <p>в 2022-2023 года - «Строительство группового водовода Чувашской Республики заключено соглашение с Министром России о финансовой поддержке в 2019 году.</p>	01.06.2024	01.06.2024	Максимов В.М., Данилов А.Ю., Данилов А.О., Лебелев Е.В.	В работе
4.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений		15.02.2019	13.02.2019	Максимов В.М., Данилов А.Ю.	Выполнено. Между Министром России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республике от 13 февраля 2019 года № 069-09-2019-305

4.1.2.	РРП	Наличие отклонений	Министром Чувашии заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о финансировании строительства объектов в 2019 году	10.06.2019	15.11.2019	Максимов В.М., Данилов А.Ю., Дальков А.О., Лебелев Е.В.	Не выполнено в связи с поздним заключением дополнительного соглашения на пообъектное финансирование между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министром России. Между Министром Чувашии и администрацией Поречского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии от 18.10.2019 г. № 97635000-1-2019-008. Соглашение с администрацией г.Чебоксары планируется заключить 15 ноября г. г.
--------	-----	--------------------	---	------------	------------	---	--