

Руководитель

регионального проекта

Максимов В.М.

(подпись)

03.06.2019

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

"Чистая вода"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	Заполняется ежеквартально	финансирование в январе-мае 2019 года не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Доля населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	основной		78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	100%	
<i>Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Доля городского населения Чувашской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	основной		96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	100%	

* Раздел заполняется исключительно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.		Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения									
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	75,66	75,66	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики</i>	37,83	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	37,45	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00		

	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,19	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.4.	Отсутствие отклонений	<i>II этап строительства водопровода в с.Порецкое Порецкого района Чувашской Республики</i>	37,83	37,83	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	37,45	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики:	0,38	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.1.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,32	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,06	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3.	Отсутствие отклонений	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	75,66	75,66	75,66	-	0,00	0,00	0,00	
		Федеральный бюджет	74,90	74,90	74,90	-	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	
		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,76	0,76	0,76	-	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
										Затраты на реализацию регионального проекта в январе-мае 2019 г. не предусмотрены

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	01.08.2019		А.В. Чибис, К.Г. Ципин	
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Чувашской Республики на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	01.06.2019	01.06.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., главы администраций муниципальных районов и городских округов	
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	проведена инвентаризация объектов водоснабжения в Чувашской Республике в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлены отчеты в Фонд ЖКХ	01.05.2019	30.04.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., главы администраций муниципальных районов и городских округов	отчет о результатах оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения в Чувашской Республике направлен 30.04.2019 года в Фонд ЖКХ
1.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Чувашской Республике	01.06.2019	30.05.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., главы администраций муниципальных районов и городских округов	отчет о результатах оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения в Чувашской Республике направлен 30.05.2019 года
2	ПС		Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. Срок: 01.10.2019	01.10.2019		А.В. Чибис, К.Г. Ципин	
2.1.	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта : Утверждена региональная программа Чувашской Республики по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная программа Чувашской Республики «Чистая вода»)	01.09.2019	01.09.2019	Юсупова А.А., Дадчиков А.О., Лебедев Е.В.	в работе

2.1.1.	РП	Прогнозные оценки	Разработан проект региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода» на 2019 год	20.06.2019	20.06.2019	Юсупова А.А., Ладьяков А.О., Лебедев Е.В.	в работе
2.1.2.	РП	Прогнозные оценки	Проект Программы прошел необходимые согласования, утверждён в установленном порядке с учетом оценки по критериям безопасности оценка эффективности модернизации систем водоснабжения, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей и представлен в Минстрой России	01.07.2019	01.07.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., Ладьяков А.О., Лебедев Е.В.	в работе
2.1.3.	РП	Прогнозные оценки	Разработан проект региональной программы Чувашской Республики «Чистая вода» на период с 2019 по 2024 год	31.07.2019	31.07.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., Ладьяков А.О., Лебедев Е.В.	в работе
2.1.4.	РП	Прогнозные оценки	Проект Программы направлен на согласование с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики	13.08.2019	13.08.2019	Максимов В.М.	в работе
2.1.5.	РП	Прогнозные оценки	Проект Программы внесен на рассмотрение в Кабинет Министров Чувашской Республики	13.08.2019	13.08.2019	Максимов В.М.	в работе
3.	ПС		Результат федерального проекта: обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации. Срок: 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Чибис А.В.	
3.1.	СП	Прогнозные оценки	Результат регионального проекта: обеспечено качественной питьевой водой 96,4 % городского населения Чувашской Республики	31.12.2021	31.12.2021	Максимов В.М., Юсупова А.А., Ладьяков А.О.	
3.1.1.	КП	Отсутствие отклонений	Чувашской Республики заключено соглашение с Минстроем России о финансовой поддержке в 2019 году	15.02.2019	13.02.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А.	между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики от 13.02.2019 № 069-09.2019-305
3.1.2.	РП	Прогнозные оценки	Минстроем Чувашки заключено соглашение с административной г. Чебоксары о финансировании строительства объекта в 2019 году	10.06.2019	10.06.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., Ладьяков А.О.	в работе, риски по недостигнуто отсутствуют

4.	ПС	<p>Прогнозные сведения</p> <p>Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Срок: 01.01.2019-31.12.2024</p>	31.12.2024		А.В. Чибис, К.Г. Ципин	
4.1.	КП	<p>Прогнозные сведения</p> <p>Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой ЧР «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения ЧР (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>Выполнено строительство 20 объектов, в том числе:</p> <p>в 2019-2020 года – «Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до пос. Чандрово ЧР», «II этап строительства водопровода в с.Порейское Порейского района ЧР»;</p> <p>в 2020-2021 года - «Водоснабжение г.Ядрин ЧР»;</p> <p>в 2021 году – «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция напорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод № 2 до ул. Чернышевского в г. Канаше», «Водоснабжение д. Индирчи Янтиковского района ЧР», «Водоснабжение д. Можарки Янтиковского района ЧР», «Строительство системы водоснабжения деревни Чуриккасы Ильинского сельского поселения Мордавского района ЧР», «Строительство водопроводной сети в д. Кибяксы Чебоксарского района ЧР», «Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики», «Водоснабжение улицы Шоссейной в д.Большие Котьяки Чебоксарского района ЧР»;</p> <p>в 2021-2022 года - «Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Урмаиры ЧР», «Строительство систем водоснабжения и водоотведения бытовых сточных вод на новых улицах д.Сатракасы Чебоксарского района ЧР»;</p> <p>в 2022 году - «Строительство группового водовода Пемуришского, Батыревского, Комсомольского районов ЧР (III пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов ЧР (IV пусковой комплекс)»;</p> <p>в 2022-2023 года - «Строительство группового водовода</p>	01.06.2024	01.06.2024	Максимов В.М., Юсупова А.А., Дядьков А.О., Лебедев Е.В.	

4.1.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Чувашской Республики заключено соглашение с Минстроем России о финансовой поддержке в 2019 году	15.02.2019	13.02.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А.	Между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики от 13 февраля 2019 года № 069-09-2019-305 в работе, риски по недостижению отсутствуют
4.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Минстроем Чувашии заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о финансировании строительства объектов в 2019 году	10.06.2019	10.06.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., Лайков А.О., Лебедев Е.В.	