



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а/я 35, ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097, тел. (843)231-17-77

« 16 » мая 2018 г.
(дата составления акта)

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
проезд Шоршельский
(место составления акта)

09 часов 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**государственного строительного надзора объекта капитального
строительства «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (2
этап строительства) для г. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского
района».**

№ 43-14-015-146-162

16 мая 2018 г.

по адресу:

Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
проезд Шоршельский

На основании: Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями) и распоряжения заместителя руководителя Приволжского Управления Ростехнадзора от 11.04.2018 г. № 989 была проведена внеплановая выездная проверка в отношении юридического лица Акционерного общества «Управление отходами» юридический адрес: 117556, город Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1, т. (843) 787-08-00, ИНН7725727149, ОГРН 1117746488232 с проведением мероприятий по контролю в отношении объекта капитального строительства: «Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (2 этап строительства) для г. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района».

Местоположение объекта: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, проезд Шоршельский

Продолжительность проверки: с 16.04.2018 г. по 16.05.2018 г. /20 рабочих дней.

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Основание проведения проверки: исполнение Программы проверки от 16 марта 2018г. утвержденной заместителем руководителя Даниловым А.С.

С копией названного распоряжения о проведении внеплановой проверки ознакомлен: Заместитель директора по строительству филиала Акционерного общества «Управление отходами» в городе Новочебоксарск на основании доверенности №б/н от 01.04.2018г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

Тавторкин А.И. – начальник Чувашского территориального отдела;

Кузьмин Д.Б. – государственный инспектор Чувашского территориального отдела;

Вахрамеева Р.Г. – государственный инспектор Межрегионального отдела по государственному строительному надзору.

С участием: экспертные организации не привлекались

При проведении проверки присутствовали: главный инженер АО «Управление отходов» Казаков С.В., директор ООО «Союзстройинвест» Резяпов Э.М., начальник участка ООО «Союзстройинвест» Петров В.А.

В результате проведения проверки в период с 16.04.2018г. по 16.05.2018г. по распоряжению Приволжского управления Ростехнадзора № 989 от 11.04.2018г., на основании Программы проверки от 16 марта 2018г. утвержденной заместителем руководителя Даниловым А.С. объекта капитального строительства **«Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (2 этап строительства) для г. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района»** в части осуществления государственного строительного надзора было установлено:

*техническим заказчиком объекта капитального строительства **«Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (2 этап строительства) для г. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района»** является АО «Управление отходами».*

- 1. Разрешение на строительство объекта капитального строительства № 21-24-21-2017 от 07.11.2017г., срок действия до 07 июня 2018 года, выдано администрацией города Новочебоксарск Чувашской Республики, дата выдачи 07.11.2017г.*
- 2. лицом, осуществляющим строительство, является Общество с ограниченной ответственностью «Союзстройинвест» (ООО «Союзстройинвест») на основании договора подряда №УО-05/2018 от 02 февраля 2018г. Свидетельство СРО «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» № С-142-21-0247-21-100517 от 10.05.2017г.*
- 3. строительный контроль за соблюдением проектных решений и качеством строительства объекта капитального строительства **«Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (2 этап строительства) для г. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района»** осуществляет КУ Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики. Согласно приказу №01-05/21 от 02.04.2018г. ответственным лицом за осуществление строительного контроля назначен ведущий инженер по строительному контролю отдела строительного контроля Полянина Н.В. (удостоверение №01-18/3 от 18.04.2018).*
- 4. проект объекта капитального строительства **Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (2 этап строительства) для г. Чебоксары, Новочебоксарск и***

Чебоксарского района» выполнен ООО «ВолгоВятРегионПроект», договор №21-10/16 от 16.11.2016г., СРО №0008.05-2009-5260211556-П-022 от 02.02.2017г., выдан Ассоциацией «Объединение нижегородских проектировщиков». (№ в государственном реестре СРО-П-022-03092009).

5. положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ФАУ «ГЛАВЭКСПЕРТИЗА РОССИИ, Казанский филиал № 0225-10/КГЭ-0950/02 от 07.06.2010г. (№ в Реестре 00-1-4-2174-10).

В ходе проведения проверки визуально были осмотрены следующие виды работ:

1. Подготовительные работы. Инженерная подготовительная работа территории участка карты №2. Земляные работы.

- разработка грунта бульдозерами;
- уплотнение грунта вибрационными катками;
- разработка грунта вручную.

2. Прокладка дренажных труб ДУ 100.

- укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм;
- отсыпка призм для трубчатого дренажа: щебеночных;
- устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях. **Строительство дренажной сети отводящего водопонижения.**

- укладка трубопроводов из п/э труб Ду150мм;
- отсыпка призм для трубчатого дренажа: щебеночных.

3. Устройство ограждающего вала (дамбы) по периметру карты №2.

- разработка грунта бульдозерами;
- устройство дорожных насыпей;
- уплотнение грунта прицепными котками;


При строительстве объекта капитального строительства Переработка и захоронение твердых бытовых отходов (2 этап строительства) для г. Чебоксары, Новочебоксарск и Чебоксарского района». В ходе проведения внеплановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- «Градостроительный кодекс» (с изменениями) от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Проектная документация.

п/п	Описание, конкретный вид нарушений	характер, вид	Ссылки на статьи (пункты, части статей) технических регламентов, нормативных правовых актов, листы (страницы) проектной документации, требования которых нарушены	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствует котлована репера, нивелирными постоянными РФ.	по контуру временные связанные ходами с реперами,	части 6 статьи 52 , частей 1,2,4,5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».

		<p>порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», проект 07/2017 – ПОС.ПЗ стадия П лист 8, части 6</p>	
2.	<p>Отсутствует акт разбивки котлована с приложением ведомостей реперов и привязок</p>	<p>части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», проект 07/2017 – ПОС.ПЗ стадия П лист 8</p>	<p>Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».</p>
3.	<p>Отсутствует устройство для мойки колес а/тр, информационный щит по охране труда, туалетный модуль с душем, контейнер для хоз. - бытового мусора</p>	<p>части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», проект 07/2017 – ПОС.ПЗ стадия П лист 6</p>	<p>Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».</p>
4.	<p>Отсутствует сигнальное ограждение рабочего и приемного котлованов с</p>	<p>части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного</p>	<p>Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба</p>

	предупреждающими и запрещающими знаками, в ночное время должны быть обозначены сигнальными огнями	кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ).	единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».
5.	Участники строительства не ознакомлены с проектом производства работ.	части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), проект 07/2017 – ПОС. ПЗ стадия П лист 6, лист 8	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».
6.	<p>Лицо, осуществляющее строительство, не выполнил организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> –не обучены должностные лица и работники по программе пожарно – технического минимума в лицензированной организации, отсутствуют свидетельства; –отсутствует приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность на объекте капитального строительства; –расположение вспомогательных будок и сооружений не соответствует утвержденному генплану; –отсутствует план пожарной защиты с нанесением строящего и вспомогательных сооружений, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи; 	части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), проект 07/2017 – ПБ. ПЗ стадия П листы 12 – 13.	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест»



– на стройплощадке не определены и не обозначены места курения. Места курения должны быть оборудованы урнами, ведром с водой и огнетушителями;

– отсутствует опись пожарного инвентаря на пожарном щите, отсутствует бочки для хранения воды объемом не менее 0,2 куб. м, ящик для песка объемом 0,5 куб. м, укомплектованный совковой лопатой.

7.	<p>Отсутствует в основном документе (Общем журнале работ №1) Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации,</p>	<p>части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), пункта 8.2 «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7.</p>	<p>Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».</p>
8.	<p>Отсутствует строительный контроль лица, осуществляющего строительство, что</p>	<p>части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской</p>	<p>Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика»</p>

	<p>подтверждено отсутствием актов и Сведений о строительном контроле лица, осуществляющего строительство, в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства в Общем журнале работ № 1,</p>	<p>Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. п. 5, 7, 12 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», пункт 8.5. «Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007), утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 года № 7.</p>	<p>Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест»</p>
9.	<p>Нарушен срок направления в (территориальное управление Ростехнадзора) извещения о начале строительства, реконструкции объекта капитального строительства.</p>	<p>часть 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p>	<p>АО «Управление отходами», заместитель директора филиала по строительству в г. Новочебоксарск АО «Управление отходами» Кашаев С.П.</p>
10.	<p>Оперативное планирование, координация, организация и проведение строительного контроля в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется должностными лицами сведения, о которых не включены в национальный реестр специалистов в области</p>	<p>части 4, 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.</p>	<p>Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».</p>

	строительства.		
11.	Приемка законченных видов и отдельных этапов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется должностными лицами сведения, о которых не включены в национальный реестр специалистов в области строительства.	часть 4, 5 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».
12.	В общем журнале работ в разделе 3 «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» отсутствует краткое описание работ, информация о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств применительно к конструктивным элементам сооружения с указанием осей, рядов, отметок, ярусов, пикетов где работы выполнялись.	часть 9 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), пункт 8.3 РД-11-05-2007.	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».
13.	В общем журнале работ в разделе 4 «Сведения о строительном контроле застройщика или заказчика в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства» отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатках при выполнении работ по строительству, реконструкции,	часть 9 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), пункт 8.4 РД-11-05-2007.	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».

	капитальному ремонту объекта капитального строительства, а также сведения об устранении указанных недостатков.		
14.	В общем журнале работ раздел 6 «Перечень исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства» не заполнен (например: отсутствует перечень всех актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, образцов (проб) применяемых строительных материалов, результатов проведения обследований, испытаний, экспертиз выполненных работ и применяемых строительных материалов в хронологическом порядке).	часть 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), пункт 8.6 РД-11-05-2007.	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.
15.	Перед началом производства земляных работ не обеспечен отвод поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств.	часть 3, 6, 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. 5.46 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.
16.	До начала основных земляных работ в размерах, установленных проектом организации строительства, не снят плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными выемками, и не перемещен в отвалы для последующего использования его при рекультивации или повышении плодородия малопродуктивных	часть 3, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. 10.2 СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.

	угодий.		
17.	<p>Не осуществляется контроль за соответствием применяемых строительных материалов и изделий, в том числе строительных материалов, производимых на территории, на которой осуществляется строительство, требованиям проектной документации в течение всего процесса строительства.</p> <p><i>(не представлены документы, подтверждающие качество применяемых материалов, изделий, оборудования; сведения о применяемых материалах, изделиях, оборудовании не внесены в журнал входного контроля).</i></p>	<p>часть 3, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), статья 34 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»</p>	<p>ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.</p>
18.	<p>Огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют паспортов завода-изготовителя и порядковых номеров.</p>	<p>часть 3, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. 475 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, проект 07/2017-ПБ.</p>	<p>ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.</p>
19.	<p>Не обеспечено наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки. В журнале учета наличия и состояния первичных средств пожаротушения не указаны все огнетушители, размещенные на объекте.</p>	<p>Часть 3, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. 478 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №</p>	<p>ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.</p>

		390, проект 07/2017-ПБ.	
20.	Пожарный щит не укомплектован пожарным инструментом и инвентарем.	Часть 3, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), п. 482, приложение № 6 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, проект 07/2017-ПБ.	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.
21.	Не подтверждено отнесение образующихся отходов к конкретному классу опасности.	Часть 3, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), часть 1 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», проект 07/2017-ООС.	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.
22.	Территория строительной площадки не ограждена.	часть 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), часть 2 статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.2 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», проект 07/2017-ООС.	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.
23.	Территория строительной площадки до начала строительно-монтажных работ не расчищена от старых строений и	часть 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее -	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.

	<p>мусора, не распланирована с организацией водоотведения.</p>	<p>Градостроительного кодекса РФ), часть 2 статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 2.3 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», проект 07/2017-ООС.</p>	
24.	<p>Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на строительные материалы (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы и др.) или свидетельство о государственной регистрации (документ, подтверждающий безопасность продукции).</p>	<p>часть 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), часть 2 статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункт 5.1 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе», проект 07/2017-ООС.</p>	<p>ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.</p>
25.	<p>Не выполнены санитарно-бытовые помещения в соответствии с требованием проектной документации и санитарных правил и норм (не оборудованы гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения,</p>	<p>часть 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), часть 2 статьи 12 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом</p>	<p>ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест», Петров В.А.</p>

	помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды и др.)	благополучии населения», пункт 12.2 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», проект 07/2017-ООС.	
26.	Лицом, осуществляющим строительство, не осуществляется входной контроль качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства	частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), подпункт «а» пункта 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест» Петров В.А.
27.	Лицом, осуществляющим строительство, не осуществляется проверка соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции	частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), подпункт «б» пункта 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест» Петров В.А.
28.	Лицом, осуществляющим строительство, не осуществляется проверка соблюдения	частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика»

	последовательности и состава технологических операций при осуществлении строительства объекта капитального строительства.	№ 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), подпункт «в» пункта 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468	Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».
29.	Застройщиком не осуществляется проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов.	частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), подпункт «а» пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики.
30.	Застройщиком не осуществляется проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов.	частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), подпункт «б» пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного	Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики.

		<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468</p>	
31.	<p>Застройщиком не осуществляется проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов.</p>	<p>частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), подпункт «в» пункта 6 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468</p>	<p>Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики.</p>
32.	<p>Лицом, осуществляющим строительство, не осуществляется приемка законченных видов (этапов) работ</p>	<p>частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), подпункт «д» пункта 5 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468</p>	<p>ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест» Петров В.А.</p>
33.	<p>До завершения процедуры освидетельствования скрытых работ допускается выполнение последующих работ.</p>	<p>частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), пункт 10 Положения о проведении строительного контроля при осуществлении</p>	<p>Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики, ООО «Союзстройинвест».</p>

		строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468	
34.	Складирование строительных материалов (песок, щебень) производится в местах не предусмотренных проектом.	части 6 статьи 52, частей 1, 2, 4, 5 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительного кодекса РФ), 07/2017-ПОС. ПЗ. лист 1. стройгенплан.	ООО «Союзстройинвест», начальник участка ООО «Союзстройинвест» Петров В.А, Казенное учреждение Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно – коммунального хозяйства Чувашской Республики

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлено/не выявлено

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

выявлено/не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник Чувашского территориального отдела _____ А.И. Тавторкин

Государственный инспектор
Чувашского территориального отдела _____ Д.Б. Кузьмин

Государственный инспектор
Межрегионального отдела по
государственному строительному надзору _____ Р.Г. Вахрамеева

С актом проверки ознакомлен (а), акт со всеми приложениями получил(а):
Заместитель директора по строительству филиала в г. Новочебоксарск АО «Управление отходами» на основании доверенности №б/н от 01.04.2018г. Кашаев С.П.

(подпись, Ф.И.О.)

16 мая 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших
проверку)

