

Согласовано:

Глава администрации г. Новочебоксарска

О.В. Чепрасова

20__ г.



Утверждаю:
Главный инженер филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

А.Г. Тимофеев

2019 г.

Г Р А Ф И К

Капитального ремонта магистральных тепловых сетей г. Новочебоксарска в 2020 г.

№ п/п	Наименование работ и место производства.	Един. изм.	кол-во	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ответственный исполнитель
1.	Ремонт внутристанционного оборудования • ТЭЦ-3									18.05 •-----•31.08 (без откл. ГВС)		НТЭЦ-3
2.	Гидравлические испытания т/сетей (до и после ремонта) с устранением дефектов от контура ТЭЦ-3	км	15,8							С отключением ГВС 12 и 13 мая подающий и обратный трубопроводы 14 мая – подача ГВС		ТС МЭИЧ НТЭЦ-3
3.	Пробная циркуляция по контуру • ТЭЦ-3									15••17 сентября (Без отключения ГВС)		ТС МЭИЧ НТЭЦ-3
4.	Подача ГВС потребителей г. Новочебоксарск по: 1 т/маг. 3 т/маг.									05.06 •-----• 28.06 циркуляция испытания пустая циркуляция 15.05 03.06 П и О циркуляция пустая циркуляция П и О циркуляция пустая циркуляция		ТЭЦ-3 ТС МЭИЧ
5.	Проведение испытаний на температурные потери по 1 тепломагистрали									05.06 08.06 •••		ТЭЦ-3 ТС МЭИЧ подрядная организация

№ п/п	Наименование работ и место производства.	Един изм.	кол-во	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ответственный исполнитель
6.	Проведение испытаний на гидравлические потери по 1 тепломагистрالي						09.06 12.06 ••••					ТЭЦ-3 ТС МЭИЧ подрядная организация
7.	Донабивка сальниковых компонентов, сальниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры Пав. Иваново до ТК-19 (1-ая т/магистраль), от ТК-19 до ТК-1 ¹						13.06 20.06 •••••	пустая (с отключением ГВС)				ТС МЭИЧ, подрядная организация
8.	ЭПБ 1-й тепломагистрالي от НО-11 до НО-18						15.06 •	пустая •-----•		10.09		
9.	Донабивка сальниковых компонентов, сальниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры от ТК-1 ¹ до ТК-27з, ТК-13з (2-ая т/магистраль)						15.05 21.05 •••••	пустая (с отключением ГВС)				ТС МЭИЧ Подрядная организация
10.	ЭПБ 2-й тепломагистрالي от ТК-1 ¹ до ТК-27з						15.05 21.05 •••••	пустая (с отключением ГВС)				ТС МЭИЧ Подрядная организация
11.	ЭПБ 2-й тепломагистрالي от ТК-6 ^з до ТК-13 ^з						15.05 21.05 •••••	пустая (с отключением ГВС)				ТС МЭИЧ Подрядная организация
12.	Донабивка сальниковых компонентов, сальниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры от ТЭЦ-3 до Пав. №2 (3 т/магистраль)						25.05. 03.06 •••••	пустая				ТС МЭИЧ Подрядная организация
13.	Донабивка сальниковых уплотнений арматуры, смазка штоков, ремонт арматуры и тепломеханического оборудования н.ст.№1,2,3						15 мая •-----•	03 июля пустая				ТС МЭИЧ Подрядная организация

№ п/п	Наименование работ и место производства.	Един изм.	кол-во	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ответственный исполнитель
График установки приборов учета на границах балансовой принадлежности												
1.	Общестроительные работы, монтаж приборов учета, монтаж электрики и подключение приборов учета по тепловым камерам: ТК-5А, ТК-6А, Н.О.-34, Н.О.-30, Н.О.-27, Н.О.-26, Н.О.-23, Н.О.-19, Н.О.-17, Н.О.-12, ТК-22-3, ТК-1Н, ТК-7-3, ТК-9-3, ТК-10А-3, ТК-12-3, ТК-12-3, ТК-13-3, ТК-23-3, Н.О.-8, Н.О.-3, Н.О.-7, Н.О.-18, Н.О.-22, Н.О.-24.								01.04	30.09		Подрядная организация

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Режим циркуляции в тепловых сетях обеспечивается оборудованием НТЭЦ-3.
2. По результатам гидравлических испытаний возможны изменения Графика.

Технический директор-главный инженер ТС МЭиЧ

А.В. Невский



Технический директор-главный инженер НТЭЦ-3

С.Н. Фирсов



СОГЛАСОВАНО: