


Руководитель

регионального проекта

Грищенко А.А.



(подпись)

04.12.2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019 г.

"Жилье"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняются ежеквартально, ежегодно</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей		Исполнение, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Превьюсвогребно паспортом региональнотого проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Результат федерального проекта: Модернизация строительной отрасли и повышение качества жилищного строительства в том числе посредством установления ограничений на использование земельных участков и строительство многоквартирных домов в проектной документации и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья							
1.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Чувствительная Реформа включения в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе:	489,41	600,48	600,48	592,87	149,24	24,9%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	250,81	235,44	235,44	228,29		0,0%	
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	238,60	365,04	365,04	364,58	149,24	40,9%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	Бюджет субъекта Российской Федерации	119,30	260,54	260,54	260,31	98,44	37,8%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	119,30	260,54	260,54	260,31	98,44	37,8%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	119,30	104,50	104,50	104,27	50,80	48,6%	
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X	X		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			489,41	600,48	600,48	592,87	149,24	24,9%	
Федеральный бюджет			250,81	235,44	235,44	228,29		0,0%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00				
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			238,60	365,04	365,04	364,58	149,24	40,9%	
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	X		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результатов, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.			<i>Результат федерального проекта: Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	15.12.2019	15.12.2019	Н.Е.Ставшин, Ю.С.Гордеев	
2.1.	СПП	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта: Определен перечень объектов, назначаемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	31.07.2019	31.07.2019	Грищенко А.А., Максимов В.М.	Выполнено в срок.
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Администрациями муниципальных районов и городских округов подготовлены предложения о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	28.05.2019	28.05.2019	В.М.Максимов	Выполнено в срок. Заявка администрации г.Чебоксары от 27.05.2019 № 6422.
2.1.2.	ЦК	Отсутствие отклонений	Проведен отбор предложенной администрацией муниципальных районов и городских округов о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	04.06.2019	04.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполнено в срок. Отобрано предложение администрации г. Чебоксары по следующим проектам строительства автомобильных дорог в микрорайонах г.Чебоксары: "Радужный", "Премьер", "Олимп", микрорайоне №2 жилого района "Новый город" дорога № 1, дорога по Ул. Новотургородская.
2.1.3.	СПП	Отсутствие отклонений	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	18.06.2019	18.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполнено в срок.
8.			<i>Результат федерального проекта: Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	15.12.2019	15.12.2019	Н.Е.Ставшин, Ю.С.Гордеев	

8.1.	СПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполняется. Риски не достигаются отсутствуют.
8.1.1.	РПТ	Отсутствие отклонений	Направлена заявка в Минстрой России на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	04.07.2019	28.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполнено. Заявка Чувашской Республики направлена в Минстрой России письмом от 27.06.2019 г. № 02/09-8299, прилагается.
14.	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	21.01.2019	21.01.2019	Н.Е. Ставцишин	
14.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территории, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий	01.02.2019	01.02.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, главы муниципальных районов и городских округов	Выполнено. Отчет представлен в Минстрой России.
14.1.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на предоставление субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	15.02.2019	13.02.2019	В.М.Максимов, А.А.Юсупова	Выполнено. Соглашение с Минстроем России заключено 13.02.2019 г. № 069-09-2019-104.
14.2.	СПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в Чувашской Республике, в том числе в 2019 году – 672 тыс. кв. м, в 2020 году – 748 тыс. кв. м, в 2021 году – 718 тыс. кв. м, в 2022 году – 794 тыс. кв. м, в 2023 году – 855 тыс. кв. м, в 2024 году – 916 тыс. кв. м	01.02.2020	01.02.2020	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов	В работе. Риски не достигаются отсутствуют.

27.1.1.	СПП	Прогнозные сведения	Проведена актуализация действующих административных регламентов предоставления муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка и разрешения на строительство в целях достижения целевых значений показателей	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Грищенко, А.А. Шевлягин	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
29.			Результат федерального проекта: Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий	31.12.2018	31.12.2018	Представитель Минстроя России	
29.1.	СПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Обеспечено эффективное использование земель в целях массового жилищного строительства на основе генеральных планов городских округов и поселений республики при сохранении и развитии зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение	31.12.2019	31.12.2019	В.М. Максимов, А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
29.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Актуализированы генеральные планы городских округов и поселений Чувашской Республики	31.12.2019	31.12.2019	А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	21.01.2020	21.01.2020	Н.Е. Свищипин	
15.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий	01.02.2020	01.02.2020	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, главы муниципальных районов и городских округов	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
15.1.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на предоставление субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	15.02.2020	15.02.2020	В.М.Максимов, А.А.Юсупова	В работе. Риски недостижения отсутствуют.