

Руководитель регионального проекта -
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики Е. Г. Павлов



О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА на 31.10.2019

Чувашская Республика

"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняются ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	Возрастающий	%	42,9	42,9	42,9	42,9	44,1	44,1	97,3%	в работе
1.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	659,9	659,9	659,9	678,8	678,8	97,2%	в работе	
Доля дорожной сети городских автомобильных дорог в нормативном состоянии												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности	Возрастающий	%	62,1	62,1	62,1	62,1	65,3	65,3	95,1%	в работе
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	571,6	571,6	571,6	571,6	601,1	601,1	95,1%	в работе
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, расположенных в режиме перегрузки												
3.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки	Убывающий	%	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	1,0	в работе
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Убывающий	%	62,0	62,0	62,0	62,0	60,0	60,0	1,0	в работе
Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети												
4.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации	Убывающий	%	88,9	88,9	88,9	88,9	73,0	73,0	1,2	в работе
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики	Убывающий	%	95,1	95,1	95,1	95,1	91,7	91,7	1,0	в работе
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Убывающий	на 100 тыс. чел.	11	11	11	11	9	9	1	в работе

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (9)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по плану регионального проекта	Своя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального назначения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние	1 082,0	1 082,0	1 082,0		676,7	62,5		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	239,9	239,9	239,9		2,8	1,2		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	842,1	842,1	842,1		673,9	80,0		
	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.	Отсутствие отклонений	На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 360,2	1 360,2	1 360,2		542,6	39,9		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	680,0	680,0	680,0		493,1	72,5		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканскому бюджету Чувашской Республики	680,2	680,2	680,2		49,5	7,3		
	Отсутствие отклонений		68,2	68,2	68,2		0,0	0,0		

	Отечественные отклонения	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	489,6	489,6	489,6		0,0	0,0
	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	122,4	122,4	122,4		49,5	40,4
2.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 442,2	2 442,2	2 442,2		1 219,3	49,9
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)			919,9	919,9	919,9	0	495,9	53,9
консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:			1 522,3	1 522,3	1 522,3	0	723,4	47,5
республиканскому бюджету Чувашской Республики			910,3	910,3	910,3	0	673,9	74,0
межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований			489,6	489,6	489,6	0	0,0	0,0

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019		Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
1.1	РПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	28.03.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Выполнено. 1.Соглашение по достижению целевых показателей заключено с Минтрансом России 15.02.2019 № 103/2019 Р/10045-1. 2.Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики заключен с Росавтодором 28.03.2019 № 108-17-2019-023
2	ПС		Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019		Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "РосдорНИИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
2.1	РПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют
2.1.1	РПП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	18.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Выполнено 1) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики городу Новочебоксарска от 18.04.2019 № 97710000-1-2019-004 2) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Морьявского района от 18.04.2019 № 97632000-1-2019-009 3) Соглашение на предоставление бюджету городского округа города Чебоксары иного межбюджетного трансферта 19.04.2019 № 97710000-1-2019-018
2.1.2	РПП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	15.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, УГИБДД МВД по Чувашской Республике	Выполнено Планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения разработаны и согласованы с УГИБДД МВД по Чувашской Республике
2.1.3	РПП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	15.08.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Выполнено. Из 55 планируемых объектов заключены контракты по 55 объектам (100%). По заключенным объектам контракты размещены на официальном сайте госзакупок zakprkz.gov.ru
2.1.4	РПП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществляется корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки документов транзитного планирования Чувашской Республики	01.07.2019	01.07.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Выполнено. Необходимости корректировки регионального проекта не имеется.

2.1.5.	РРП	Прогнозные сведения	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приёма выполнения соответствующих работ	01.12.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют. В настоящее время заказчиками осуществляется проверка на соответствие объема и качества выполненных работ
2.1.6.	РРП	Прогнозные сведения	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с органами местного самоуправления проведены обязательные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября 2019 г.) результатов реализации регионального проекта в 2019 году, предложенный по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.	01.11.2019	01.11.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.7.	РРП	Прогнозные сведения	В Росавтодор представлены отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов	14.12.2019	14.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.8.	РРП	Прогнозные сведения	Кадровый 2020 года и последующих годов Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики разработаны и представлены в Росавтодор согласованные региональные проекты, актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов и материалов за 2019 год.	15.12.2019	15.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, КУ "Чувашдрод", органы местной самоуправления	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.9.	РРП	Прогнозные сведения	Региональные проекты актуализированы в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год.	01.12.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют.
2.1.10.	РРП	Прогнозные сведения	Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты	15.12.2019	15.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют.