

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-  
счетного органа Шемуршинского  
района Чувашской Республики  
Сагдеева Г.М.  
12 августа 2019 года

**О т ч е т № 6 от 12 августа 2019 года  
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности, результативности  
(эффективности и экономности) использования средств республиканского и местного  
бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы  
«Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» муниципальной  
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной  
продукции, сырья и продовольствия» администрациям Бичурга-Баишевского,  
Малобуяновского, Трехбалтаевского, Чукальского сельских поселений  
Шемуршинского района Чувашской Республики в 2018 году.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** поручение от 02.07.2019 г. №7, выданного председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района и на основании плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на 2019 год (пункт 1.6) (совместно с прокуратурой Шемуршинского района).

**Цель контрольного мероприятия:** Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского и местного бюджета, выделенных на строительство автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» администрациям Бичурга-Баишевского, Малобуяновского, Трехбалтаевского, Чукальского сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики в 2018 году.

**Объект контрольного мероприятия:** Администрации Бичурга-Баишевского, Малобуяновского, Трехбалтаевского, Чукальского сельских поселений Шемуршинского района Чувашской Республики.

**Проверяемый период деятельности:** 2018 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 08 июля по 08 августа 2019 года.

**Предмет проверки:** нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы.

**По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

**1. Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных документов органов исполнительной власти Чувашской республики и органов местного, принятых в целях исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики».**

Республиканской адресной инвестиционной программой на 2018 год, утвержденной Законом Чувашской Республики от 1 декабря 2017 г. N 71 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов" (с внесенными изменениями) (далее –Закон) **распределены субсидии бюджету Шемуршинского района** на проектирование и **строительство (реконструкцию) автомобильных дорог** общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, на 2018 год в размере согласно нижеприведенной таблице №1

**Таблица 1**  
Тыс. руб.

Нормативно-правовой акт	Законом Чувашской Республики от 1 декабря 2017 г. N 71"О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с внесенными изменениями)			
	от 08.02.2018	от 15.06.2018	от 20.11.2018	от 18.12.2018
<b>Шемуршинский район</b>	<b>47072,9</b>	<b>37263,2</b>	<b>36576,6</b>	<b>36567,6</b>
строительство автомобильной дороги по ул.Советская в с. Бичурга-Баишево	10714,6	8296,8	8174,9	8174,9
строительство автомобильной дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево	6960,3	5676,6	5553,0	5553,0
строительство автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с. Трехбалтаево	10533,3	8468,0	8356,6	8356,6
строительство автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы	5029,5	3969,9	3831,0	3831,0
строительство автомобильной дороги по ул.Бараева в с.Трехизб-Шемурша	13835,2	10851,9	10652,1	10652,1

На основании Закона внесены изменения в решение Шемуршинского районного Собрания депутатов от 15.12.2017 №17.5 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по разделу 04, подраздел 09, группа вида расходов 520, целевая статья Ц9902S6640, дорожное хозяйство (дорожные

фонды) решениями Шемуршинского районного Собрания депутатов от 02.03.2018 г. №18.1, от 18.10.2018 №22.1, от 27.11.2018 №23.1.

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 31 декабря 2013 года № 520 (внесенными изменениями от 29.11.2016 г. №364). В ходе проверки выявлено, что содержание муниципальной программы, а именно **объемы финансирования на строительство дорог не соответствуют решениям о бюджете.**

Решениями Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района от 20.02.2018 г. №2, от 27.09.2018 г. №4, от 28.11.2018 г. №1, от 26.12.2018 №1 внесены изменения в решение от 18.12.2017г. №3 «О бюджете Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В решениях утверждены средства республиканского бюджета в размере 8174,9 тыс.руб. и местного бюджета-445,2 тыс. руб. на строительство автомобильной дороги по ул.Советская в с. Бичурга-Баишево.

В нарушение ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района не утверждена, хотя субсидии из республиканского бюджета Законом были выделены уже 08.02.2018 года.

Решениями Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района от 06.03.2018 г. №1, от 27.09.2018 г. №4, от 28.11.2018 г. №1, от 26.12.2018 №1 внесены изменения в решение от 18.12.2017г. №3 «О бюджете Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В решениях утверждены средства республиканского бюджета в размере 10652,113 тыс.руб. и местного бюджета-208,780 тыс. руб. на строительство автомобильной дороги в с.Трехизб-Шемурша.

В нарушение ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района не утверждена, хотя субсидии из республиканского бюджета Законом были выделены уже 08.02.2018 года.

Решениями Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района от 20.02.2018 г. №2, от 27.09.2018 г. №4, от 29.11.2018 г. №1, от 26.12.2018 №1 внесены изменения в решение от 18.12.2017г. №3 «О бюджете Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В решениях утверждены средства республиканского бюджета в размере 13909,572 тыс.руб. и местного бюджета-538,653 тыс. руб. на строительство 2 автомобильных дорог в с. Трехбалтаево.

Муниципальная программа Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 – 2020 годы» утверждена постановлением администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 29

декабря 2017 года № 75 (внесенными изменениями от 30.12.2018г. №84). Содержание муниципальной программы, а именно объемы финансирования на строительство дорог соответствуют решениям о бюджете.

Решениями Собрания депутатов Чукальского сельского поселения Шемуршинского района от 20.02.2018 г. №2, от 27.09.2018 г. №4, от 28.11.2018 г. №1, от 26.12.2018 №1 внесены изменения в решение от 18.12.2017г. №3 «О бюджете Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В решениях утверждены средства республиканского бюджета в размере 3831,019 тыс.руб. и местного бюджета-208,943 тыс. руб. на строительство автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы.

В нарушение ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» Чукальского сельского поселения Шемуршинского района не утверждена, хотя субсидии из республиканского бюджета Законом были выделены уже 08.02.2018 года.

## **2.Проверка исполнения Соглашений о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения до сельских населенных пунктов**

Между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее - Минтранс Чувашии) и администрацией Шемуршинского района заключено Соглашение от 27.03.2018 г. № 5/06 о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского района на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Первоначально объем финансирования предусмотрен в размере 49550,387 тыс. руб., в том числе из республиканского бюджета 47072,867 тыс.руб., из местного бюджета 2477,52 тыс. руб.

Дополнительные Соглашения, в связи изменением объема финансирования на основании Закона, заключены от 10 сентября 2018 г. №1 и от 03 декабря 2018 г. №2.

Объем средств на строительство автомобильных дорог (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году предусмотрен в сумме 38492,223 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 36567,612 тыс. рублей и средств местного бюджета – 1924,611 тыс. рублей.

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете Шемуршинского района на 2018 год (решение Собрания депутатов Шемуршинского района Чувашской Республики от 17.12.2015 № 4.6 «О бюджете Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27.11.2018 №23.1).

**Соглашение между администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики и администрацией Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Бичурга-Баишевского сельского поселения на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции** заключено 28 марта 2018 г. №1.

Дополнительные Соглашения, в связи изменением объема финансирования на основании Закона, заключены от 28.09.2018 №1, от 30.11.2018 г. №2.

Объем средств на строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,255 км по ул. Советская в с. Бичурга-Баишево (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году предусмотрен в сумме 8620,165 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 8174,907 тыс. рублей и средств местного бюджета – 445,258 тыс. рублей.

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете Бичурга-Баишевского сельского поселения на 2018 год (решение Собрания депутатов Бичурга-Баишевского сельского поселения от 18.12.2017г. № 3 «О бюджете Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 26.12.2018 №1).

Соглашением на 2018 год определен порядок взаимодействия сторон при предоставлении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование бюджета муниципальных образований, права, обязанности и ответственность сторон, а также определены объемы средств, учтенных в бюджетах.

В соответствии с Соглашением получатель субсидии обеспечивает софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% от общего объема бюджетных ассигнований.

Анализ соблюдения администрацией Бичурга-Баишевского сельского поселения условий софинансирования на осуществление дорожной деятельности, по строительству автомобильных дорог общего пользования в 2018 году представлен в таблице № 2

**Таблица № 2**

Наименование мероприятия и объектов	Предусмотрено соглашением на 2018 год, тыс. рублей			Долевое участие местного бюджета, в 2018 году, %	Кассовый расход, тыс. рублей	
	всего	В том числе			За счет средств республиканского бюджета ЧР	За счет средств местного бюджета
		За счет средств республиканского бюджета ЧР	За счет средств местного бюджета			
1	2	3	4	5	6	7
Строительство автомобильной дороги по ул. Советская в с. Бичурга-Баишево	<b>8620,165</b>	<b>8174,907</b>	<b>445,258</b>	<b>5,17</b>	<b>8174,907</b>	<b>445,258</b>

Согласно Отчету об использовании субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2019, в 2018 году на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики получено субсидий на сумму 8174,907 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 8174,907 тыс. рублей или 100% от объема финансирования.

В 2018 году администрацией Бичурга-Баишевского сельского поселения **не выполнен** абз.4 п.2.2.3. Соглашения, в части оформления правоустанавливающих документов для государственной регистрации собственности сельского поселения на автомобильные дороги и земельные участки, расположенные под автомобильными дорогами.

Право собственности на автомобильную дорогу протяженностью 1,255 км зарегистрировано **28.03.2019** г. №21:22:000000:3437-21/048/2019-1, по Соглашению объект должен быть зарегистрирован до 01.01.2019 года.

Земельные участки под автодорогой поставлены на кадастровый учет за № 21:22:140116:616, №21:22:00000:3314, №21:22:000003315, но не зарегистрированы в собственность поселения, что также является невыполнением абз.4 п.2.2.3. Соглашения.

В ходе проведения контрольного мероприятия 3 земельных участка под автомобильной дорогой по ул.Советская с.Бичурга-Баишево зарегистрированы в муниципальную собственность сельского поселения, о чем имеется сведения о зарегистрированных правах от 24.07.2019 г. №21:22:000000:3315-21/046/2019-1, от 24.07.2019 г. №21:22:000000:3314-21/048/2019-1, от 24.07.2019 г. №21:22:140116:616-21/048/2019-1.

**Соглашение между администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики и администрацией Малобуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики** о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Малобуяновского сельского поселения на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции заключено 28 марта 2018 г. №1.

Дополнительные Соглашения, в связи изменением объема финансирования на основании Закона, заключены от 28.09.2018 №1, от 30.11.2018 г. №2.

Объем средств на строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,8 км по ул. Бараева в с. Трехизб-Шемурша (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году предусмотрен в сумме 10860,893 тыс.рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 10652,113 тыс. рублей и средств местного бюджета – 208,780 тыс. рублей.

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете Малобуяновского сельского поселения на 2018 год (решение Собрания депутатов Малобуяновского сельского поселения от 18.12.2017г. № 3 «О бюджете Малобуяновского

сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 26.12.2018 №1).

В соответствии с Соглашением получатель субсидии обеспечивает софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% от общего объема бюджетных ассигнований.

Анализ соблюдения администрацией Малобуяновского сельского поселения условий софинансирования на осуществление дорожной деятельности, по строительству автомобильных дорог общего пользования в 2018 году представлен в таблице № 3

**Таблица № 3**

Наименование мероприятия и объектов	Предусмотрено соглашением на 2018 год, тыс. рублей			Кассовый расход, тыс. рублей			Долевое участие местного бюджета, в 2018 году, %
	всего	В том числе		Всего	За счет средств республиканского бюджета ЧР	За счет средств местного бюджета	
		За счет средств республиканского бюджета ЧР	За счет средств местного бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	
Строительство автомобильной дороги по ул.Бараева в с.Трехизб-Шемурша	<b>10860,893</b>	<b>10652,113</b>	<b>208,780</b>	<b>2662,316</b>	<b>2453,536</b>	<b>208,780</b>	<b>7,8</b>

Согласно Отчету об использовании субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2019, в 2018 году на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики получено субсидий на сумму 10652,113 тыс.рублей. Кассовые расходы составили 2453,536 тыс. рублей или 23% от объема финансирования. Низкий процент освоения субсидий из республиканского бюджета произошел из-за Решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта от 29.11.2018 г.

Средства бюджета Малобуяновского сельского поселения в размере 208,780 тыс. руб. освоены 100%.

По состоянию на 01.01.2019 года строительство автомобильной дороги по ул.Бараева в с.Трехизб-Шемурша, протяженностью 1,8 км осталось незавершенным объектом капитального строительства, что отражено в балансе администрации Малобуяновского сельского поселения на счете 106 «Вложения в нефинансовые активы» в сумме 2662,316 тыс.руб.

**Соглашение между администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики и администрацией Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Трехбалтаевского сельского поселения на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым**

покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции заключено 28 марта 2018 г. №2.

Дополнительные Соглашения, в связи изменением объема финансирования на основании Закона, заключены от 28.09.2018 №1, от 30.11.2018 №2.

Объем средств на строительство автомобильной дороги, протяженностью 1,0 км по ул. Тукая в с.Трехбалтаево (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году предусмотрен в сумме 5817,628 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 5552,985 тыс. рублей и средств местного бюджета – 264,643 тыс. рублей.

Объем средств на строительство автомобильной дороги, протяженностью 0,760 км по ул. Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году предусмотрен в сумме 8630,597 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 8356,587 тыс. рублей и средств местного бюджета – 274,010 тыс. рублей.

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете Трехбалтаевского сельского поселения на 2018 год (решение Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения от 18.12.2017г. № 3 «О бюджете Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 26.12.2018 №1)

Соглашением на 2018 год определен порядок взаимодействия сторон при предоставлении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование бюджета муниципальных образований, права, обязанности и ответственность сторон, а также определены объемы средств, учтенных в бюджетах.

В соответствии с Соглашением получатель субсидии обеспечивает софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% от общего объема бюджетных ассигнований.

Анализ соблюдения администрацией Трехбалтаевского сельского поселения условий софинансирования на осуществление дорожной деятельности, по строительству автомобильных дорог общего пользования в 2018 году представлен в таблице № 4.

**Таблица № 4**

Наименование мероприятия и объектов	Предусмотрено соглашением на 2018 год, тыс. рублей			Плановое долевое участие местного бюджета, в 2018 году, %	Кассовый расход, тыс. рублей		Фактическое долевое участие местного бюджета, в 2018 году, %
	всего	В том числе			За счет средств республиканского бюджета ЧР	За счет средств местного бюджета	
		За счет средств республиканского бюджета ЧР	За счет средств местного бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автомобильной дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево	5 845,248	5 552,985	292,263	<b>5,0</b>	<b>4995,165</b>	<b>264,018</b>	<b>5,0</b>

Строительство автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с. Трехбалтаево	8 796,407	8 356,587	439,820	5,0	6501,903	273,460	4,0
--	-----------	-----------	---------	-----	----------	---------	-----

Как видно из таблицы 4, софинансирование из местного бюджета по строительству автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево составляет 273,460 тыс.руб., т.е 4% от общего объема финансирования, **что является невыполнением распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 05 февраля 2018 г. №88-р.**

В соответствии с п. 2.3 Соглашения Получатель обеспечивает софинансирование расходов за счет средств бюджета сельского поселения района по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в размере не менее значения уровня софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на 2018 год, утвержденной распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 05 февраля 2018 г. №88-р.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете Шемуршинского района на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2018 году не менее 5 % от общего объема бюджетных ассигнований.

Согласно Отчету об использовании субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2019, в 2018 году на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики получено субсидий на строительство автомобильной дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево на сумму 5552,985 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 4995,165 тыс. рублей или 90% от объема финансирования.

Субсидии на строительство автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с. Трехбалтаево получены в размере 8356,587 тыс. руб. Кассовые расходы составили 6501,903 тыс. рублей или 77,8% от объема финансирования.

В 2018 году администрацией поселения **не выполнен** абз.4 п.2.2.3. Соглашения, в части оформления правоустанавливающих документов для государственной регистрации собственности сельского поселения на автомобильные дороги и земельные участки, расположенные под автомобильными дорогами.

Право собственности на автомобильную дорогу протяженностью 0,865 км по ул.Тукая с.Трехбалтаево зарегистрировано **28.03.2019** г. №21:22:000000:3439-21/056/2019-1, на автомобильную дорогу протяженностью 0,760 км по ул. Школьная и ул. Молодежная с. Трехбалтаево зарегистрировано 28.03.2018г. №21:22:000000:3438-21/056/2019-1 по Соглашению **объекты должны быть зарегистрированы до 01.01.2019 года.**

Земельные участки под автодорогами поставлены на кадастровый учет за №21:22:000000:3309, №21:22:000000:3310, №21:22:030330:31, но не зарегистрированы в собственность поселения, что также является невыполнением абз.4 п.2.2.3. Соглашения.

В ходе проведения контрольного мероприятия 2 земельных участка из 3х под автомобильными дорогами в с.Трехбалтаево зарегистрированы в муниципальную собственность сельского поселения, о чем имеется сведения о зарегистрированных правах от 25.07.2019 г. №21:22:000000:3309-21/056/2019-1, от 25.07.2019 г. №21:22:000000:3310-21/056/2019-1.

Соглашение между администрацией Шемуршинского района Чувашской Республики и администрацией Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики о предоставлении в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Чукальского сельского поселения на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а так же к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции заключено 28 марта 2018 г. №1.

Дополнительные Соглашения, в связи изменением объема финансирования на основании Закона, заключены от 28.09.2018 №1, от 30.11.2018 г. №2.

Объем средств на строительство автомобильной дороги, протяженностью 0,700 км по ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы (с учетом дополнительных соглашений), в 2018 году предусмотрен в сумме 4039,962 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 3831,019 тыс.рублей и средств местного бюджета – 208,943 тыс. рублей.

Вышеуказанные межбюджетные трансферты (субсидии) учтены в бюджете Чукальского сельского поселения на 2018 год (решение Собрания депутатов Чукальского сельского поселения от 18.12.2017г. № 3 «О бюджете Чукальского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 26.12.2018 №1).

Соглашением на 2018 год определен порядок взаимодействия сторон при предоставлении средств республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование бюджета муниципальных образований, права, обязанности и ответственность сторон, а также определены объемы средств, учтенных в бюджетах.

В соответствии с Соглашением получатель субсидии обеспечивает софинансирование из местного бюджета в размере не менее 5% от общего объема бюджетных ассигнований.

Анализ соблюдения администрацией Чукальского сельского поселения условий софинансирования на осуществление дорожной деятельности, по строительству автомобильных дорог общего пользования в 2018 году представлен в таблице № 5

**Таблица № 5**

Наименование мероприятия и объектов	Предусмотрено соглашением на 2018 год, тыс. рублей			Плановое долевое участие местного бюджета, в 2018 году, %	Кассовый расход, тыс. рублей		Фактическое долевое участие местного бюджета, в 2018 году, %
	всего	В том числе			За счет средств республиканского бюджета ЧР	За счет средств местного бюджета	
		За счет средств республиканского бюджета ЧР	За счет средств местного бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы	4039,962	3831,019	208,943	<b>5,17</b>	3831,019	208,943	<b>5,17</b>

Согласно Отчету об использовании субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета Чувашской Республики по состоянию на 01.01.2019, в 2018 году на софинансирование расходов бюджетов муниципальных районов по строительству, в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района из республиканского бюджета Чувашской Республики получено субсидий на сумму 3831 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 3831,019 тыс. рублей или 100% от объема финансирования.

В 2018 году администрацией поселения **не выполнен** абз.4 п.2.2.3. Соглашения, в части оформления правоустанавливающих документов для государственной регистрации собственности сельского поселения на автомобильные дороги и земельные участки, расположенные под автомобильными дорогами.

Право собственности на автомобильную дорогу протяженностью 0,700 км зарегистрировано **01.04.2019г.** №21:22:000000:3440-21/053/2019-1, по Соглашению **объект должен быть зарегистрирован до 01.01.2019 года.**

**Земельный участок под автодорогой поставлен на кадастровый учет за № 21:22:000000:3312, но не зарегистрирован в собственность поселения, что также является невыполнением абз.4 п.2.2.3. Соглашения.**

В ходе проведения контрольного мероприятия земельный участок под автомобильной дорогой по ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы земельный участок зарегистрирован в муниципальную собственность сельского поселения о чем имеется сведения о зарегистрированных правах от 25.07.2019г. №21:22:000000:3312-21/056/2019-1.

**3.Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета, направленных на реализацию основного мероприятия «Строительство и проектно-изыскательским работам на**

**строительство дорог общего пользования местного значения автомобильных дорог общего пользования»**

**3.1.Выборочный аудит закупок товаров, работ, услуг по расходам, предусмотренным в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и проектно-изыскательские работы на строительство дорог общего пользования местного значения автомобильных дорог общего пользования» в администрации Бичурга-Баишевского сельского поселения.**

В целях реализации Соглашения от 28.03.2018 № 1, администрацией Бичурга-Баишевского сельского поселения Шемуршинского района заключен **муниципальный контракт № 2 от 23 июля 2018 г. Строительство автомобильной дороги по ул. Советская в с. Бичурга – Баишево в Шемуршинском районе Чувашской Республики (реестровый номер 3211702133418000006).**

В План- график №2018011530001930010001 объект закупки: Строительство автомобильной дороги по ул. Советская в с. Бичурга – Баишево в Шемуршинском районе Чувашской Республики размещен 31.05.2018 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0115300019318000007 от 19.06.2018 г.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 8511,540 тыс. рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов отсутствует (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11.07.2018 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 425,577 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией ООО «Современный Коммерческий инновационный Банк» № 881642 от 17.07.2018 г. Банковская гарантия в размере 425,577 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 30.07.2018 г. №137.

Муниципальный контракт № 2 от 23.07.2018 г. заключен с ООО «Строитель плюс» на общую сумму 8511,540 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 8296,8 тыс.рублей, средств бюджета Бичурга-Баишевского сельского поселения – 214,740 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.11.2018 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 24.07.2018 г.

Дополнительным соглашением №1 от 12.10.2018 г. внесены изменения в приложение №8 к муниципальному контракту 2 от 23.07.2018 г.

Допсоглашение №1 в ЕИС размещено в установленный срок 12.10.2018 г.

Дополнительным соглашением №2 от 30.10.2018 г. внесены изменения в части размеров источников финансирования: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 8174,9 тыс. рублей, средств бюджета Бичурга-Баишевского сельского поселения – 336,6 тыс. рублей.

Допсоглашение №2 в ЕИС размещено в установленный срок 30.10.2018 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 8511,540 тыс. рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 07.12.2018 г.

В соответствии с техническим отчетом по результатам обследования строительства объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Советская в с. Бичурга-Баишево в Шемуршинском районе Чувашской Республики» от 01.07.2019 года, выполненным ООО «ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство №СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 22.10.2014г.), проектные параметры соответствуют выполненным работам.

**3.2.Выборочный аудит закупок товаров, работ, услуг по расходам, предусмотренным в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и проектно-изыскательские работы на строительство дорог общего пользования местного значения автомобильных дорог общего пользования» в администрации Малобуяновского сельского поселения.**

В целях реализации Соглашения от 28.03.2018 № 1, администрацией Малобуяновского Шемуршинского района заключен муниципальный контракт № 2 от 23 июля 2018 г. **Строительство автомобильной дороги по ул.Бараева в с.Трехизб-Шемурша в Шемуршинском районе Чувашской Республики (реестровый номер 3211702135918000006).**

В План- график №2018011530000760010001 объект закупки: Строительство автомобильной дороги по ул. Бараева в с. Трехизб-Шемурша в Шемуршинском районе Чувашской Республики размещен 31.05.2018 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0115300019318000007 от 14.06.2018 г.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 11169,6 тыс. рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 0,5% или 55,8 тыс.руб. (протокол рассмотрения подведения итогов электронного аукциона от 11.07.2018 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 558,480 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией АО Коммерческий банк «ИНТЕРПРОМБАНК» № ЕТ4418-И/089604 от 23.07.2018 г. Банковская гарантия в размере 558,480 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 25.07.2018 г. №134.

Муниципальный контракт № 2 от 25.07.2018 г. заключен с ООО «Городская Служба Контроля» на общую сумму 11113,752 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 10797,670 тыс.рублей, средств бюджета Малобуяновского сельского поселения – 316,082 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.11.2018 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 26.07.2018 г.

Дополнительным соглашением №1 от 30.10.2018 г. внесены изменения в внесены изменения в части размеров источников финансирования: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 10652,114 тыс. рублей, средств бюджета Малобуяновского сельского поселения – 461,637 тыс. рублей.

Допсоглашение №1 в ЕИС размещено в установленный срок 30.10.2018 г.

В нарушение статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ дополнительным соглашением №2 от 12.11.2018 г. внесены изменения в приложение №8 «Техническое задание» к муниципальному контракту 2 от 25.07.2018 г., где исключены работы по устройству монолитных бетонных лотков на сумму 1276,2 тыс.руб. и добавлены работы по устройству железобетонных труб на сумму 441,02 тыс. руб. Разница в сметной стоимости составляет - 835,2 тыс. руб.

**Таким образом, цена контракта должна быть уменьшена на 835,2 тыс.руб, что составляет 7,5% от цены контракта, но в дополнительном соглашении №2 от 12.11.2018 г. уменьшения цены контракта не предусмотрено.**

Допсоглашение №2 в ЕИС размещено в установленный срок 14.11.2018 г.

29 ноября 2018г. принято решение комиссии об одностороннем отказе от исполнения контракта, в связи с тем, что ООО «ГСК» не смог в надлежащий срок исполнить контракт (срок по контракту до 01.11.2018 г).

На основании решения комиссии, в соответствии с п.17.4 муниципального контракта №2 от 25 июля принято решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) и оплачены на сумму 2559,866 тыс. рублей.

Информация о расторжении контракта размещена в ЕИС 29.11.2018 г. и переведена в статус «Исполнение прекращено».

26 июля 2019 года возвращена в статус «Исполнение» реестровая запись №3211702135918000006.

На основании Решения Арбитражного суда Чувашской Республики от 25.07.2019 г. по делу №А79-54/2019 о признании решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта незаконным и необоснованным, заключено дополнительное соглашение №3 от 29 июля 2019 г. о продлении срока окончания работ. В дополнительном соглашении указано в течение 111 дней со дня подписания дополнительного соглашения, т.е. до 16 ноября 2019 г.

В нарушение статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ в дополнительном соглашении № 3 от 29.07.2019 г. изменили пункт 4.1. контракта, где указали, что в связи с переходом на упрощенную систему налогообложения, общая стоимость работ по настоящему контракту составляет 11 113 752 руб. НДС не облагается в связи с установлением для Подрядчика упрощенной системы налогообложения. В такой ситуации сумма налога будет считаться неосновательным обогащением Подрядчика за счет денежных средств заказчика.

**НДС является налогом, и в стоимость работ не входит.** Вместе с тем, налоговое законодательство предусматривает возможность выделения НДС организациями, применяющими УСН (подп. 1 п. 5 ст. 173).

**При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ, т.е. контракт должен исполняться с НДС, так как стоимость контракта с НДС, все локальные сметы с НДС.**

Дополнительным соглашением №3 от 29.07.2019 г. календарный план выполнения работ остался в старой редакции, необходимо было изложить календарный план в новой редакции.

В соответствии с отчетом по результатам обследования объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Бараева в с.Трехизб-Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики», выполненным ООО «ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство

№СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 22.10.2014г.), от 29 мая 2019 г., подрядной организации ООО «ГСК» необходимо устранить допущенные нарушения при устройстве железобетонных водопропускных труб 0,5 м., обеспечить водоотведение в соответствии с проектной документацией.

### **3.3. Выборочный аудит закупок товаров, работ, услуг по расходам, предусмотренным в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и проектно-изыскательские работы на строительство дорог общего пользования местного значения автомобильных дорог общего пользования» в администрации Трехбалтаевского сельского поселения.**

В целях реализации Соглашения от 28.03.2018 № 2, администрацией Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района заключен **муниципальный контракт №3 от 30 июля 2018 г. на строительство автомобильной дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево в Шемуршинском районе Чувашской Республики (реестровый номер 3211702138018000008).**

В План- график №2018011530002750010001 объект закупки: строительство автомобильной дороги по ул. Тукая в с.Трехбалтаево в Шемуршинском районе Чувашской Республики размещен 31.05.2018 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0115300027518000008 от 18.06.2018 г.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 5718650 тыс. рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов отсутствует (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11.07.2018 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 289,082 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией ООО «Современный Коммерческий инновационный Банк» № 881918 от 17.07.2018г.

Банковская гарантия в размере 435,035 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 30.07.2018 №136.

Муниципальный контракт №3 от 30.07.2018 г. заключен с ООО «Строитель плюс» на общую сумму 5781,650 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 5646,813 тыс. рублей, средств районного бюджета – 134,837 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.11.2018 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 30.07.2018 г.

Дополнительным соглашением №1 от 30.10.2018 г. внесены изменения в части объемов по источникам финансирования: Республиканский бюджет- 5552,986 тыс. руб., бюджет Трехбалтаевского сельского поселения -228,664 тыс.руб. Допсоглашение №1 от 30.10.2018 г. в ЕИС размещено в установленный срок 30.10.2018 г.

Между администрацией Трехбалтаевского сельского поселения и ООО «Строитель» заключено Соглашение о расторжении по муниципального контракта №3 от 30.07.2018 г. от 10.12.2018 г., на основании письма ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго», ч. 8 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ и ч.1 ст.450 Гражданского кодекса РФ. На момент заключения настоящего соглашения о расторжении, стоимость выполненных работ

Подрядчиком по данному муниципальному контракту составляет 5161,252 тыс. руб., в том числе из Республиканского бюджета-4995,165 тыс. руб., из бюджета Трехбалтаевского сельского поселения -166,087 тыс.руб.

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 5161,252 тыс. рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 07.12.2018 г.

Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта на официальном сайте в единой информационной системе размещен.

Оплата ООО «Строитель плюс» за выполненные работы произведена в полном объеме.

Информация о расторжении муниципального контракта опубликовано в ЕИС в установленный срок 10.12.2018 г.

В соответствии с техническим отчетом по результатам обследования строительства объекта «Строительство автомобильной дороги по ул.Тукая в с.Трехбалтаево в Шемуршинском районе Чувашской Республики» от 29.05.2019 года, выполненным ООО «ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство №СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 22.10.2014г.), проектные параметры соответствуют выполненным работам.

Администрацией Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района заключен **муниципальный контракт №4 от 30 июля 2018 г. на строительство автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево в Шемуршинском районе Чувашской Республики (реестровый номер 3211702138018000009).**

В План- график №2018011530002750010001 объект закупки: Строительство автомобильной дороги по ул.Школьная и Молодежная в с.Трехбалтаево в Шемуршинском районе Чувашской Республики размещен 31.05.2018 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0115300027518000009 от 18.06.2018 г.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 5718650 тыс. рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов отсутствует (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 11.07.2018 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 435,035 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией ООО «Современный Коммерческий инновационный Банк» № 881630 от 17.07.2018 г.

Банковская гарантия в размере 435,035 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 30.07.2018 №137.

Муниципальный контракт №4 от 30.07.2018 г. заключен с ООО «Строитель плюс» на общую сумму 8700,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 8497,787 тыс.рублей, средств районного бюджета – 202,913 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.11.2018 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 30.07.2018 г.

Дополнительным соглашением №1 от 30.10.2018 г. внесены изменения в части

объемов по источникам финансирования: Республиканский бюджет- 8356,587 тыс. руб., бюджет Трехбалтаевского сельского поселения -344,113 тыс.руб. Допсоглашение №1 от 30.10.2018 г. в ЕИС размещено в установленный срок 31.10.2018 г.

Между администрацией Трехбалтаевского сельского поселения и ООО «Строитель» заключено Соглашение о расторжении по муниципального контракта №3 от 30.07.2018 г. от 10.12.2018 г., на основании письма ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго», ч. 8 ст.95 Федерального закона №44-ФЗ и ч.1 ст.450 Гражданского кодекса РФ. На момент заключения настоящего соглашения о расторжении, стоимость выполненных работ Подрядчиком по данному муниципальному контракту составляет 6657,157 тыс. руб., в том числе из Республиканского бюджета-6501,903 тыс. руб., из бюджета Трехбалтаевского сельского поселения -155,254 тыс.руб.

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 5161,252 тыс. рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 10.12.2018 г.

Оплата ООО «Строитель плюс» за выполненные работы произведена в полном объеме.

Информация о расторжении муниципального контракта опубликовано в ЕИС в установленный срок 10.12.2018 г.

В соответствии с техническим отчетом по результатам обследования строительства объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Тукая в с.Трехбалтаево в Шемуршинском районе Чувашской Республики» от 29.06.2019 года, выполненным ООО «ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство №СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 22.10.2014г.), проектные параметры соответствуют выполненным работам.

### **3.4.Выборочный аудит закупок товаров, работ, услуг по расходам, предусмотренным в рамках реализации основного мероприятия «Строительство и проектно-изыскательские работы на строительство дорог общего пользования местного значения автомобильных дорог общего пользования» в администрации Чукальского сельского поселения.**

В целях реализации Соглашения от 28.03.2018 № 1, администрацией Чукальского Шемуршинского района заключен муниципальный контракт № 2 от 27 июля 2018 г. на строительство автомобильной дороги по ул.Октябрьская в д. Русские Чукалы в Шемуршинском районе Чувашской Республики (реестровый номер 3211702142218000004).

В План-график №2018011530000790010001 объект закупки: Строительство автомобильной дороги ул.Октябрьская в д.Русские Чукалы в Шемуршинском районе Чувашской Республики размещен 31.05.2018 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0115300007918000004 от 19.06.2018 г.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 4008,6 тыс. рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составила 20,0 тыс. руб., снижение на 0,5% (протокол подведения итогов электронного аукциона от 12.07.2018 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 200,430 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской

гарантией ООО «Современный Коммерческий инновационный Банк» № 884043 от 17.07.2018 г. Банковская гарантия в размере 200,430 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 17.07.2018 г. №138.

Муниципальный контракт № 2 от 27.07.2018 г. заключен с ООО «Строитель плюс» на общую сумму 3988,557 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 3950,05 тыс.рублей, средств бюджета Чукальского сельского поселения – 38,507 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.11.2018 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 30.07.2018 г.

Дополнительным соглашением №1 от 31.10.2018г. внесены изменения в части размеров источников финансирования: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 3831,019 тыс. рублей, средств бюджета Чукальского сельского поселения – 157,538 тыс. рублей.

Допсоглашение №1 в ЕИС размещено в установленный срок 31.10.2018 г.

Дополнительным соглашением №2 от 20.11.2018 г. внесены изменения в части размеров источников финансирования: из республиканского бюджета Чувашской Республики – 3831,019 тыс. рублей, средств бюджета Чукальского сельского поселения – 336,6 тыс. рублей.

Допсоглашение №2 в ЕИС размещено в установленный срок 20.11.2018 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 3988,557 тыс. рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 27.11.2018 г. (последний платеж произведен 26.11.2018г.)

В соответствии с техническим отчетом по результатам обследования строительства объекта «Строительство автомобильной дороги по ул. Октябрьская в д.Русские Чукалы в Шемуршинском районе Чувашской Республики» от 29.06.2019 года, выполненным ООО «ПИ«Волгастройпроект» (свидетельство №СРО-П-81-2130009618-00057-5 от 22.10.2014г.), проектные параметры соответствуют выполненным работам.

### **Предложения**

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Собрание депутатов Бичурга-Баишевского, Малобуяновского, Трехбалтаевского, Чукальского сельских поселений.
2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях.

Аудитор Контрольно-счетного органа  
Шемуршинского района  
Чувашской Республики

Т.П.Татарских