

Руководитель
регионального проекта

Максимов В.М.

(подпись)

02.04.2019

Утвержден
проектным комитетом по реализации
региональных проектов,
направленных

на реализацию национального
проекта «Экология» и федеральных
проектов, входящих в его состав

(протокол от 01.04.2019 № 2)

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

"Чистая вода"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	отсутствия отклонений	финансирование в январе-марте 2019 года не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сюдовая бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<p>Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>							
1.1.		<p>Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения Чувашской Республики (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>	75,66	0	-	-	0	0	
1.1.1.		<p><i>Водопровод от новоквартальной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до пос. Чандрово Чувашской Республики»,</i></p>	37,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	01.08.2019		А.В. Чибис, К.Г. Ципин	
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения Чувашской Республики на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения.	01.06.2019	01.06.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., главы администраций муниципальных районов и городских округов	
1.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	проведена инвентаризация объектов водоснабжения в Чувашской Республике в соответствии с методическими рекомендациями по инвентаризации и представлению отчета в Фонд ЖКХ	01.05.2019	01.05.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., главы администраций муниципальных районов и городских округов	в работе, риски по недостижению отсутствуют
1.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	подготовлен и представлен в Минстрой России сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Чувашской Республике	01.06.2019	01.06.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., главы администраций муниципальных районов и городских округов	в работе, риски по недостижению отсутствуют
3.	ПС		Результат федерального проекта: обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации. Срок: 31.12.2021	31.12.2021		Чибис А.В.	
3.1.	СП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: обеспечено качественной питьевой водой 96,4% городского населения Чувашской Республики	31.12.2021	31.12.2021	Максимов В.М., Юсупова А.А., Дадьяков А.О.	
3.1.1.	КТ	Отсутствие отклонений	Чувашской Республики заключено соглашение с Минстроем России о финансовой поддержке в 2019 году	15.02.2019	15.02.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А.	между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики от 13.02.2019 № 069-09-2019-305
3.1.2.	РРП	Прогнозные сведения	Минстроем Чувашии заключено соглашение с администрацией г.Чебоксары о финансировании строительства объекта в 2019 году	10.05.2019	10.05.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., Дадьяков А.О.	в работе, риски по недостижению отсутствуют

4.	ПС	Прогнозные сведения	<p>Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Срок: 01.01.2019-31.12.2024</p>	31.12.2024					
4.1.	КП	Прогнозные сведения	<p>Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой ЧР «Чистая вода», достигнуто повышение доли населения ЧР (в т.ч. городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.</p> <p>Выполнено строительство 20 объектов, в том числе:</p> <p>в 2019-2020 года – «Водопровод от повысительной насосной станции Северо-Западного района г.Чебоксары до пос. Чандрово ЧР», «II этап строительства водопровода в с.Порецкое Порецкого района ЧР»;</p> <p>в 2020-2021 года - «Водоснабжение г.Ядрин ЧР»;</p> <p>в 2021 году – «Реконструкция водопроводных сетей по ул. Ильича, ул. Ленина и реконструкция опорной канализационной сети от насосной станции перекачки сточных вод №2 до ул. Чернышевского в г. Канаше», «Водоснабжение д. Индирчи Янтиковского района ЧР», «Водоснабжение д. Можарки Янтиковского района ЧР», «Строительство системы водоснабжения деревни Чуриккасы Ильинского сельского поселения Моргаушского района ЧР», «Строительство водопроводной сети в д. Кибечкасы Чебоксарского района ЧР», «Строительство водопроводной сети в д. Варпоси Чебоксарского района Чувашской Республики», «Водоснабжение улицы Шоссейной в д.Большие Котьяки Чебоксарского района ЧР»;</p> <p>в 2021-2022 года - «Реконструкция водовода и водопроводных сетей пгт. Умары ЧР», «Строительство систем водоснабжения и водопотребления бытовых сточных вод на новых улицах д.Страракань Чебоксарского района ЧР»;</p> <p>в 2022 году - «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батлчревского, Комсомольского районов ЧР (III пусковой комплекс)», «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батлчревского, Комсомольского районов ЧР (IV пусковой комплекс)»; в 2022-2023 года - «Строительство группового водовода</p>	01.06.2024	01.06.2024	Максимов В.М., Юсупова А.А., Ладиков А.О., Лебедев Е.В.			

4.1.1.	ПК	Отключение оптоволоконной линии	Чувашской Республикой заключено соглашение с Минстроем России о финансовой поддержке в 2019 году	15.02.2019	15.02.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А.	Между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики от 13 февраля 2019 года № 069-09-2019-305
4.1.2.	РПТ	Прогнозные сведения	Минстроем Чувашии заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о финансировании строительства объектов в 2019 году	10.05.2019	10.05.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., Ладиков А.О., Лебедев Е.В.	в работе, риски по недоплате отсутствуют
5.		Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения. Срок: 01.01.2019-31.12.2024	31.12.2024		Чибис А.В.	
5.1.		Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой Чувашской Республики "Чистая вода". Срок: 01.02.2019-31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А.	
5.1.1.	КП	Отключение оптоволоконной линии	Чувашской Республикой заключено соглашение с Минстроем России о финансовой поддержке в 2019 году	15.02.2019	15.02.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А.	Между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики от 13.02.2019 № 069-09-2019-305
5.1.2.	РПТ	Прогнозные сведения	Минстроем Чувашии заключены соглашения с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики о финансировании строительства объектов в 2019 году	10.05.2019	10.05.2019	Максимов В.М., Юсупова А.А., Ладиков А.О., Лебедев Е.В.	в работе, риски по недоплате отсутствуют



ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

от 1 апреля 2019 г. № 2

г. Чебоксары

Председательствовал – заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонов С.Г.

Присутствовали: члены проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

Повестка дня:

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Слушали:

О рассмотрении отчетов о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Решили:

1. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за 1 квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики

С.Г. Артамонов