


Руководитель
регионального проекта

Грищенко А.А.



(подпись)

06.05.2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019 г.

"Жилье"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Прогнозные сведения	Прогнозные сведения	Прогнозные сведения	Прогнозные сведения	Прогнозные сведения
<i>отсутствия отклонений</i>	<i>данные предоставляются ежеквартально и ежемесячно</i>	<i>финансирование в январе-апреле 2019 г. не предусмотрено</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в бюджете регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		Результат федерального проекта: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством улучшения организации на использование современных технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья									
1.1.	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Чувствительная Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программы развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе:	489,4	489,4	489,4		0	0,0%			
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	250,8	250,8	250,8		0	0,0%			
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	238,6	238,6	238,6		0	0,0%			
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	119,3	119,3	119,3		0	0,0%			
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетам муниципальных образований	119,3	119,3	119,3		0	0,0%			
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	119,3	119,3	119,3		0	0,0%			
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X					
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			489,4	489,4			0,0	0,0%	Затраты на реализацию		
Федеральный бюджет			250,8	250,8			0,0	0,0%	регионального		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,0	0,0			0,0	0,0%	проекта в январе-		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			238,6	238,6			0,0	0,0%	апрель 2019 г. не		
внебюджетные источники			0,0	X	X	X		X	производились.		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	21.01.2019		Н.Е. Сташпин	
1.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территории, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации мероприятий	01.02.2019	24.01.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, главы муниципальных районов и городских округов	Выполнен. Отчет направлен в Минстрой России электронной почтой 24.01.2019 года.
1.1.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территории, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий	01.02.2019	24.01.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, главы муниципальных районов и городских округов	Выполнен. Отчет направлен в Минстрой России электронной почтой 24.01.2019 года.
2	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	21.01.2020		Н.Е. Сташпин	
2.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территории, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий	01.02.2020	01.02.2020	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, главы муниципальных районов и городских округов	Соглашение с Минстроем России заключено 13.02.2019 г. № 069-09-2019-104.
2.1.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на предоставление субсидий региональному бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	15.02.2019	13.02.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Соглашение с Минстроем России заключено 13.02.2019 г. № 069-09-2019-104.

2.2.	СПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в Чувашской Республике, в том числе в 2019 году – 672 тыс. кв. м, в 2020 году – 748 тыс. кв. м, в 2021 году – 718 тыс. кв. м, в 2022 году – 794 тыс. кв. м, в 2023 году – 855 тыс. кв. м, в 2024 году – 916 тыс. кв. м	01.02.2020	01.02.2020	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
2.2.1.	СПП	Прогнозные сведения	Заключены соглашения о взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городских округов по обеспечению ввода жилья на территории муниципальных образований	15.05.2019	15.05.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
3.	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	21.01.2021		Н.Е. Ставшин	
3.1.	СПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территории в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	18.06.2019	18.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
3.1.1.	РП	Прогнозные сведения	Администрациями муниципальных районов и городских округов подготовлены предложения о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	28.05.2019	28.05.2019	В.М.Максимов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
3.1.2.	ПК	Прогнозные сведения	Проведен отбор предложенный администраций муниципальных районов и городских округов о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	04.06.2019	04.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
3.1.3.	СПП	Прогнозные сведения	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	18.06.2019	18.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.