

Руководитель регионального проекта -  
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства  
Чувашской Республики Е.Г. Павлов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Министерства транспорта и дорожного хозяйства  
Чувашской Республики.  
**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**  
Сертификат 16A792F70A19A7E1E5B9913CFE2E604A62F8A256  
Владелец Павлов Евгений Георгиевич  
Действителен с 08.02.2019 по 08.05.2020

"2" августа 2019 г.

**О Т Ч Е Т**  
**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 31.07.2019**  
*Чувашская Республика*  
*"Дорожная сеть"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений
<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	<i>отсутствия отклонений</i>	Из 55 планируемых объектов заключены контракты по 48 объектам (87%). Контракты размещены на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	
...		...		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ \*

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	Возрастающий	%	42,9	42,9	42,9	42,9	44,1	44,1	97,3%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
1.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	659,9	659,9	659,9	678,8	678,8	97,2%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.	
<i>Доля дорожной сети городских автомобильных дорог в нормативном состоянии</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности	Возрастающий	%	62,1	62,1	62,1	62,1	65,3	65,3	95,1%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящихся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	571,6	571,6	571,6	571,6	601,1	601,1	95,1%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
<i>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки	Убывающий	%	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Убывающий	%	62,0	62,0	62,0	62,0	60,0	60,0	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
<i>Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети</i>												
4.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации	Убывающий	%	88,9	88,9	88,9	88,9	73,0	73,0	1,2	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики	Убывающий	%	95,1	95,1	95,1	95,1	91,7	91,7	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Убывающий	на 100 тыс. чел.	11	11	11	11	9	9	1	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	На сети автомобильных дорог общему пользованию регионального или межмуниципального значения выполняются дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние	1 082,0	1 082,0	1 082,0		318,7	29,5		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	239,9	239,9	239,9		0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: Республиканский бюджет Чувашской Республики	842,1	842,1	842,1		318,7	37,8		
	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Внебюджетные источники <b>На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации транспортных происшествий</b>	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	1 360,2	1 360,2	1 360,2		36,9	2,7		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: Республиканский бюджет Чувашской Республики	680,0	680,0	680,0		36,9	5,4		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	68,2	68,2	68,2		0,0	0,0		

	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	489,6	489,6	489,6			0,0		0,0	
	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	122,4	122,4	122,4			0,0		0,0	
2.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 442,2	2 442,2	2 442,2	0		355,6		14,6	
Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)			919,9	919,9	919,9	0		36,9		4,0	
консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:			1 522,3	1 522,3	1 522,3	0		318,7		20,9	
республиканскому бюджету Чувашской Республики			910,3	910,3	910,3	0		318,7		35,0	
межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской			489,6	489,6	489,6	0		0		0,0	

**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/протокол		
1	ПС		Результат федерального проекта: Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019		орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджета Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	28.03.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1.Соглашение по достижению целевых показателей заключен с Минтрансом России 15.02.2019 № 103-2019 Р10045-1. 2.Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики заключен с Росавтодором 28.03.2019 № 108-17-2019-023
2	ПС		Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	01.12.2019	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "РосдорНИИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	В работе. Риски отсутствуют
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019		Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местных бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	18.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Новочебоксарска от 18.04.2019 № 97710000-1-2019-004 2) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Мордовского района от 18.04.2019 № 97632000-1-2019-009 3) Соглашение на предоставление бюджету городского округа города Чебоксары иного межбюджетного трансферта 19.04.2019 № 97710000-1-2019-018
2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	15.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, УГИБДД МВД по Чувашской Республике	Планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения разработаны и согласованы с УГИБДД МВД по Чувашской Республике
2.1.3.	РРП	Наличие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	15.08.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Из 55 планируемых объектов заключены контракты по 48 объектам (87%). По оставшимся объектам осуществляются конкурсные процедуры на определение исполнителя работ. По заключенным объектам контракты размещены на официальном сайте госзакупок zakrpk.gov.ru
2.1.4.	РРП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Чувашской Республики	01.07.2019	01.07.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Риски отсутствуют. Необходимости корректировки регионального проекта не имеется.