


Руководитель

Регионального проекта

Грищенко А.А.



(подпись)

05.08.2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.07.2019 г.

"Жилье"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняются ежеквартально, ежедневно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортom регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		<i>Результат федерального проекта: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирование внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья</i>								
1.1.	Отсутствие отчетлений	<i>Результат регионального проекта: Чувствская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе:</i>	489,47	489,47	489,47	222,66	87,08	17,8%		
1.1.1.	Отсутствие отчетлений	федеральный бюджет	250,81	250,81	250,81			0,0%		
1.1.2.	Отсутствие отчетлений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.	Отсутствие отчетлений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	238,66	238,66	238,66	222,66	87,08	36,5%		
1.1.3.1	Отсутствие отчетлений	бюджет субъекта Российской Федерации	119,33	119,33	119,33	111,33	56,75	47,6%		
1.1.3.2	Отсутствие отчетлений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	119,33	119,33	119,33	111,33	56,75	47,6%		
1.1.3.3	Отсутствие отчетлений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	119,33	119,33	119,33	111,33	30,33	25,4%		
1.1.4.	Отсутствие отчетлений	внебюджетные источники	0	X	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			489,47	489,47	489,47	222,66	87,08	17,8%		
федеральный бюджет			250,81	250,81	250,81			0,0%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			238,66	238,66	238,66	222,66	87,08	36,5%		
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ протоз		
2.			<i>Результат федерального проекта : Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	15.12.2019	15.12.2019	Н.Е.Ставшин, Ю.С.Гордеев	
2.1.	СПГ	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта: Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территории в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	31.07.2019	31.07.2019	Грищенко А.А., Максимов В.М.	Выполнено в срок.
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Администрациями муниципальных районов и городских округов подготовлены предложения о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территории, в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	28.05.2019	28.05.2019	В.М.Максимов	Выполнено в срок. Заявка администрации г. Чебоксары от 27.05.2019 № 6422.
2.1.2.	ПК	Отсутствие отклонений	Проведен отбор предложенный администраций муниципальных районов и городских округов о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территории в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	04.06.2019	04.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполнено в срок. Отобрано предложение администрации г. Чебоксары по следующим проектам строительства автомобильных дорог в микрорайонах г Чебоксары : "Радуужный", "Премьер", "Олимп", микрорайоне №2 жилого района "Новый город" дорога № 1, дорога по ул. Новоторжская.
2.1.3.	СПГ	Отсутствие отклонений	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	18.06.2019	18.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполнено в срок.
8.			<i>Результат федерального проекта: Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	15.12.2019	15.12.2019	Н.Е.Ставшин, Ю.С.Гордеев	

8.1.	СПГ	Прогнозные оведения	Результат регионального проекта: Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.10.2019	31.10.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
8.1.1.	РПТ	Отсутствие отклонений	Направлена заявка в Минстрой России на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	04.07.2019	28.06.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов	Выполнено. Заявка Чувашской Республики направлена в Минстрой России письмом от 27.06.2019 г. № 02/09-8299, прилагается.
14.	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	21.01.2019	21.01.2019	Н.Е. Стасишин	
14.1.	СПГ	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комитетской застройки территории, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации укрупненных мероприятий	01.02.2019	01.02.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, главы муниципальных районов и городских округов	Выполнено. Отчет представлен в Минстрой России.
14.1.1.	СПГ	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на предоставление субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	15.02.2019	13.02.2019	В.М.Максимов, А.А.Юсупова	Выполнено. Соглашение с Минстроем России заключено 13.02.2019 г. № 069-09-2019-104.
14.2.	СПГ	Прогнозные оведения	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в Чувашской Республике, в том числе в 2019 году – 672 тыс. кв. м, в 2020 году – 748 тыс. кв.м, в 2021 году – 718 тыс. кв.м, в 2022 году – 794 тыс. кв.м, в 2023 году – 835 тыс. кв.м, в 2024 году – 916 тыс. кв.м	01.02.2020	01.02.2020	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.

14.2.1.	СПП	Обслуживание отклонений	Заключены соглашения о взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городских округов по обеспечению ввода жилья на территории муниципальных образований	15.05.2019	15.05.2019	А.А. Грищенко, В.М.Максимов, А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов	Выполнено. Соглашения о реализации регионального проекта "Килье" заключены 15.05.2019 г. с администрациями муниципальных районов: Алатырский № 11-06/27, Батыревский № 11-06/28, Канашский № 11-06/29, Козловский № 11-06/30, Красноармейский № 11-06/31, Красночетайский № 11-06/32, Марпосадский № 11-06/33, Урмарский № 11-06/34, Чебоксарский № 11-06/35, Шемуршинский № 11-06/36, Шумерлинский № 11-06/37, Ядринский № 11-06/38, Янтиковский № 11-06/39, Алкиновский № 11-06/43, Вурнарский № 11-06/44, Ибресинский № 11-06/45, Комсомольский № 11-06/46, Моргушский № 11-06/47, Поречский № 11-06/48, Цивильский № 11-06/49, Яльчичский № 11-06/50, с администрациями городских округов: Алатырь № 11-06/40, Чебоксары № 11-06/41, Шумерля № 11-06/42, Канаш № 11-06/51, Новочебоксарск № 11-06/52.
---------	-----	-------------------------	--	------------	------------	---	---