

Руководитель регионального проекта -
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Чувашской Республики Е.Г. Павлов


"03" июня 2019 г.

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

Чувашская Республика
"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений
отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	Из 54 пилотируемых объектов заключены контракты по 42 объектам (78%). По 6 объектам региональной сети дорог контракты на стадии заключения, по 1 объекту торги не состоялись, по причине отъезда заявки единственным участником, в связи с чем пилотируемая дата заключения контракта - 28.06.2019. По местной сети дорог Чувашской автомобильной дороги по 3 объектам на стадии заключения контрактов, по 2 объектам осуществляются конкурсные процедуры, пилотируемая дата заключения контракта - 28.06.2019. Контракты размещены на официальном сайте госзакупок zakprki.gov.ru

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование цели и показатели	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Планируемое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям</i>												
1.		Основной. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	Возрастающий	%	42,9	42,9	42,9	42,9	44,1	44,1	97,3%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
1.		Дополнительный. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	659,9	659,9	659,9	678,8	678,8	97,2%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.	
<i>Доля дорожной сети городских автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии</i>												
2.		Основной. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности	Возрастающий	%	62,1	62,1	62,1	62,1	65,3	65,3	95,1%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
2.		Дополнительный. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	571,6	571,6	571,6	571,6	601,1	601,1	95,1%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
<i>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки</i>												
3.		Основной. Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки	Убывающий	%	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
3.		Дополнительный. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Убывающий	%	62,0	62,0	62,0	62,0	60,0	60,0	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
<i>Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети</i>												
4.		Основной. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации	Убывающий	%	88,9	88,9	88,9	88,9	73,0	73,0	1,2	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
4.		Дополнительный. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувакской Республики	Убывающий	%	95,1	95,1	95,1	95,1	91,7	91,7	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
4.		Дополнительный. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Убывающий	на 100 тыс. чел.	11	11	11	11	9	9	1	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние	1 082,0	1 082,0	1 082,0		19,5	1,8		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	239,9	239,9	239,9		0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	842,1	842,1	842,1		19,5	2,3		
	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.	Отсутствие отклонений	На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 360,2	1 360,2	1 360,2		0,0	0,0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	680,0	680,0	680,0		0,0	0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканскому бюджету Чувашской Республики	680,2	680,2	680,2		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	Чувашской Республики	68,2	68,2	68,2		0,0	0,0		

	Олеутские окрестонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	489,6	489,6	489,6		0,0		0,0	
	Олеутские окрестонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	122,4	122,4	122,4		0,0		0,0	
2.1.3.	Олеутские окрестонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 442,2	2 442,2	2 442,2		19,5		0,8	
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)			919,9	919,9	919,9		0		0,0	
консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:			1 522,3	1 522,3	1 522,3		19,5		1,3	
республиканскому бюджету Чувашской Республики			910,3	910,3	910,3		19,5		2,1	
межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской			489,6	489,6	489,6		0		0,0	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Заключение с субъектами Российской Федерации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	28.03.2019	Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	28.03.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1.Соглашение по достижению целевых показателей заключен с Минтрансом России 15.02.2019 № 103-2019-Р10045-1. 2.Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики заключен с Росавтодором 28.03.2019 № 108-17-2019-023
2	ПС		Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и инвентаризации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	01.12.2019	Росавтодор, ГК "Автодор", ФАУ "Росдоринв", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
2.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и инвентаризации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта	17.03.2019	18.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Новочебоксарка от 18.04.2019 № 97710000-1-2019-004 2) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Моршурского района от 18.04.2019 № 97632000-1-2019-009 3) Соглашение на предоставление бюджета городского округа города Чебоксары иного межбюджетного трансферта 19.04.2019 № 97710000-1-2019-018
2.1.2.	РРП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	15.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, УГИБДД МВД по Чувашской Республике	Планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения разработаны и согласованы с УГИБДД МВД по Чувашской Республике
2.1.3.	РРП	Наличие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	28.06.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Из 54 планируемых объектов заключены контракты по 42 объектам (78%). По 6 объектам региональной сети дорог контракты на стадии заключения, по 1 объекту торги не состоялись по причине отъезда заявки единственным участником, в связи с чем планируемая дата заключения контракта - 28.06.2019. По местной сети дорог Чебоксарской агломерации по 3 объектам на стадии заключения контрактов, по 2 объектам осуществляются конкурсные процедуры, планируемая дата заключения контракта - 28.06.2019. Контракты размещены на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru
2.1.4.	РРП	Прочие сведения	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Чувашской Республики	01.07.2019	01.07.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Риски отсутствуют