

Руководитель

регионального проекта

Ефремов А.В.

(ФМО)  
(подпись)

03.06.2019

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

Чувашская Республика

### Общий статус реализации

| 1. Риски  | 2. Показатели                               | 3. Бюджет   | 4. Результаты                 | 5. Контрольные точки  |
|---|---|---|-------------------------------|---|
| Наличие критических отклонений  | Отсутствие отклонений                       | Отсутствие отклонений                                       | Отсутствие отклонений         | Наличие критических отклонений  |
| <i>Имеются риски не выполнения мероприятий в связи с незаключением Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходов обязательности, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусоропереразвучной станции</i> | <i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i> | <i>финансирование в январе-мае 2019 г. не предусмотрено</i> | <i>отсутствуют отклонений</i> | <i>Не заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходов обязательности, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусоропереразвучной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики в виду не предоставления Минприродой России проекта Соглашения Чувашской Республике</i> |

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

| № п/п | Статус                         | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта  | Краткое описание риска   | Предлагаемые решения   |
|-------|--------------------------------|---|--|--|
| 1.    | Отсутствие отклонений          | Основные положения                                      | риски не выявлены  |  |
| 2.    | Отсутствие отклонений          | Цели и показатели регионального проекта                 | риски не выявлены  |  |
| 3.    | Наличие критических отклонений | Результаты регионального проекта                        | Имеются риски не выполнения некоторых мероприятий в связи с незаключением Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходов областного бюджета, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции | По информации Директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности А.В. Колодкина заключение Соглашения планируется во 2 квартале 2019 года после приведения нормативно-правовых актов в соответствие Указом Президента РФ от 14 января 2019 года № 8 и разработки Правил работы с новым оператором. |
| 4.    | Отсутствие отклонений          | Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | риски не выявлены  |  |
| 5.    | Отсутствие отклонений          | Участники регионального проекта                         | риски не выявлены  |  |

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| № п/п   | Статус                | Наименование целей и показателей  | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |    |     |    | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий |
|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----|-----|----|---------------------------------|--------------------|-------------|
|   |                       |   |                     |                             |  | I                     | II | III | IV |                                 |                    |             |
| <b>Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %</b> |                       |   |                     |                             |  |                       |    |     |    |                                 |                    |             |
| 1   | Отсутствие отклонений | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | Возрастающий        | процент                     | 3                                      |                       |    |     |    |                                 |                    |             |
| <b>Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %</b>  |                       |   |                     |                             |  |                       |    |     |    |                                 |                    |             |
| 2   | Отсутствие отклонений | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов  | Возрастающий        | процент                     | 75                                     |                       |    |     |    |                                 |                    |             |
| <b>Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %</b>                                       |                       |   |                     |                             |  |                       |    |     |    |                                 |                    |             |
| 3   | Отсутствие отклонений | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов                                       | Убывающий           | процент                     | 50                                     |                       |    |     |    |                                 |                    |             |
| <b>Количество разработанных электронных моделей</b>   |                       |   |                     |                             |  |                       |    |     |    |                                 |                    |             |
| 4   | Отсутствие отклонений | Количество разработанных электронных моделей  | Возрастающий        | Штука                       | 0                                      |                       |    |     |    |                                 |                    |             |

\*Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

| № п/п      | Статус                | Наименование результата и источника финансового обеспечения  | Объем финансового обеспечения, млн. рублей    |                          |                               |                                  |                     | Процент исполнения (9)/(5)*100 | Комментарий |
|------------|-----------------------|--|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------|
|            |                       |  | Предусмотрено паспортном региональном проекте | Своими бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |                                |             |
| 1          | 2                     | 3  | 4   | 5                        | 6                             | 7                                | 8                   | 9                              | 10          |
| 1.1.       | Отсутствие отклонений | Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностью по обработке твердых коммунальных отходов   |   |                          |                               |                                  |                     |                                |             |
| 1.1.1.     | Отсутствие отклонений | Введено в промышленную эксплуатацию мощностью по обработке ТКО. Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочных станций, в том числе: в 2019 г. - для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики; в 2020 г. - для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики; в 2021 г. - для мусороперегрузочной станции в Вятревском районе Чувашской Республики | 49,410  | 49,410                   | 49,410                        |                                  |                     |                                |             |
| 1.1.1.1.   | Отсутствие отклонений | Приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики:   | 49,410  | 49,410                   | 49,410                        |                                  |                     |                                |             |
| 1.1.1.1.1. | Отсутствие отклонений | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии)  | 46,445  | 46,445                   | 46,445                        |                                  |                     |                                |             |
| 1.1.1.1.2. | Отсутствие отклонений | консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе: республиканский бюджет Чувашской Республики  | 2,965   | 2,965                    | 2,965                         |                                  |                     |                                |             |
| 1.1.1.2.1. | Отсутствие отклонений | межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики  | 2,965   | 2,965                    | 2,965                         |                                  |                     |                                |             |
| 1.1.1.2.2. | Отсутствие отклонений | муниципальных образований  | 0   | 0                        | 0                             |                                  |                     |                                |             |



#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Уровень контроля | Статус                | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия  | Срок реализации |               | Ответственный исполнитель     | Комментарий  |
|-------|------------------|-----------------------|--|-----------------|---------------|-------------------------------|--|
|       |                  |                       |  | план            | факт/ прогноз |                               |  |
|       | ПС               |                       | Результат федерального проекта: Разработаны электронные модели территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех субъектах Российской Федерации)   | 31.10.2020      |               | Логинов В.Г.                  |  |
| 1     | куратор          | Продолжаются сведения | Результат регионального проекта: Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами  | 31.10.2020      | 31.10.2020    | Ефремов А.В.                  | В работе, риски недостижения отсутствуют   |
| 1.1.  | ПК               | Продолжаются сведения | Мероприятие: Направление отчетов о ходе реализации "дорожных карт" по разработке моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Минприроды России   | 01.07.2019      | 01.07.2019    | Ефремов А.В.                  | В работе, риски недостижения отсутствуют   |
|       | ПС               |                       | Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО   | 31.12.2021      |               | Догинов В.Г.;<br>Евтухов В.Д. |  |
| 2     | куратор          | Продолжаются сведения | Результат регионального проекта: Приобретено оборудование для 3-х мусороперегрузочной станций, в том числе: в 2019 г. - для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики, в 2020 г. - для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики, в 2021 г. - для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики | 31.12.2024      | 31.12.2024    | Ефремов А.В.                  |  |
| 2.1.  | ПК               | Отсутствие отклонений | Мероприятие: Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами                     | 15.04.2019      | 15.04.2019    | Ефремов А.В.                  | Выполнено. Заявка Чувашской Республики на получение в 2020 г. субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональной государственной программы (подпрограммы) в области обращения с отходами направлена в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации письмом Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.04.2019 № 02/08-121 |

|      |    |   |            |            |              |   |
|------|----|---|------------|------------|--------------|---|
|      |    |   |            |            |              | <p>Соглашение не заключено. Проект Соглашения не представлен Чувашской Республике Минприродой России. Указом Президента РФ от 14.01.2019 № 8 "О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с отходами "Российский экологический оператор" создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с ТКО для обеспечения управления указанной системой. 15.02.2019 состоялось заседание по каналам связи Минприроды России, при этом директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности А.В. Колодкин сообщил о возможном сроке заключения Соглашения во 2 квартале г.г. после приведения НПД в соответствие Указом Президента РФ от 14.01.2019 № 8 и разработка Правил работы с новым оператором</p> |
| 2.2. | ПК | <p>Наличие критических отклонений</p>   | 25.02.2019 |            | Ефремов А.В. |   |
|      |    | <p><b>Мероприятие:</b> Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусоропереразучной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p> |            |            |              |   |
| 2.3. | ПК | <p>Наличие критических отклонений</p>   | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Ефремов А.В. | <p>В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятия</p>   |
|      |    | <p><b>Мероприятие:</b> Проведение аукциона на приобретение оборудования для мусоропереразучной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>   |            |            |              |   |
| 2.4. | ПК | <p>Наличие критических отклонений</p>   | 31.05.2019 | 31.05.2019 | Ефремов А.В. | <p>В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятия</p>   |
|      |    | <p><b>Мероприятие:</b> Подписан государственный контракт на поставку оборудования для мусоропереразучной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>   |            |            |              |   |