

Заместитель Министра природных  
ресурсов и экологии

Чувашской Республики

Н.Н. Косулин

(ФИО)

  
(подпись)

04.12.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.01.2020**

*"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"*

*Чувашская Республика*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Осуществляем ключевые риски</i>				

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Длительность показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Исполнено значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов												
1		Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов	0,0144									в работе
Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, %												
2		Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, %	Возрастающий	процент								в работе

\*Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно



Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	0	X	X	X	0	0	0	

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Значение 0,0144, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Коулин Н.Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документ: 1. "Сводная информация" Сводная информация Минприроды Чувашии от 31.12.2019 г. Лебн, приложен файл. Предоставлена информация: 0,0144 из 0,0144. Информация по результату: в работе
2			Результат регионального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. Значение 0,0809 на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Коулин Н.Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0,0809 из 0,0809. Информация по результату: в работе
2.1.	РНП		Мероприятие: утвержден(одобрен), сформированы) документ(ы), необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2021	15.04.2020	Коулин Н.Н.	В работе
2.1.1	ПК		Формирование и направление в Минприроды России заявок на предоставление субсидии из ФБ на предоставление субсидии из ФБ бюджетам РФ в целях софинансирования	15.04.2020	15.04.2020	Коулин Н.Н.	В работе
3			Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, % Значение: 0,0608, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Коулин Н.Н.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0,0608 из 0,0608. Информация по результату: в работе
3.1			Утверждены (одобрен, сформированы) документ(ы), необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	15.04.2021	15.04.2021	Коулин Н.Н.	В работе.
3.1.1	РНП		Сбор и анализ заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов на обязательства субъектов Российской Федерации	15.04.2019	15.04.2019	Коулин Н.Н.	Выполнено.
3.1.2	РНП		Сбор и анализ заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов на обязательства субъектов Российской Федерации	15.04.2020	15.04.2020	Коулин Н.Н.	В работе.

					Информация по значению: результат. Не выполнено. Полгтержжающие документы: 1. "сводная информация" Сводная
4		Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО, % Значение 0.0314, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Информация Минприроды Чувашии от 31.12.2019 Лебец, приложен файл. По причине отсутствия правил предоставления субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию одноконтрактного федерального проекта имеется риск не заключения соглашения о предоставлении субсидий бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходов обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперерабатывающей станции по приобретению оборудования для мусороперерабатывающей станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Цумерлинском районе Чувашской Республики. Предоставлена информация по результату: в работе.