

Информация

по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия: «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Моргаушского района за 2018-2019 годы и истекший период 2020 года»

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений (замечаний) направлен отчет о результатах контрольного мероприятия в адрес администрации Моргаушского района.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Государственный Совет Чувашской Республики, в Прокуратуру Чувашской Республики.

В целях устранения выявленных нарушений по результатам рассмотрения отчета о результатах контрольного мероприятия проведена следующая работа.

Администрация Моргаушского района

Отчет Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о результатах контрольного мероприятия рассмотрен. Администрацией Моргаушского района направлена претензия от 21.09.2020 № 5217 в адрес подрядчика АО «СЗ «ТУС» по устранению недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия. По состоянию на 13.10.2020 АО «СЗ» ТУС устранило выявленные недостатки и протяженность дороги «Изедеркино-Актай» доведена до 7320 м. Администрацией взыскана сумма неустойки в общей сумме 215,7 тыс. рублей за просрочку исполнения обязательств по муниципальным контрактам от 08.04.2020 №0115300034520000016_241147 по ремонту покрытия проезжей части автомобильной дороги «Волга-Кубасы» и от 12.05.2020 № 0115300034520000038_241147 на ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги «Чураккасы-Мемеккасы-Хундыкасы» (с ПК 2+530 по ПК 4+310).

Администрацией Моргаушского района в связи с не достижением показателя результативности по соглашению от 28.02.2019 №1/12 по софинансированию расходов по содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Моргаушского района за 2019 год, перечислена в республиканский бюджет Чувашской Республики средства в сумме 21,6 тыс. рублей (заявка на возврат №1 от 18.12.2020).

Приняты меры по взысканию с подрядчиков ООО «Проксис» и ООО «Дорожное эксплуатационное предприятие №146» излишне выплаченной суммы в связи с завышением начальной максимальной цены контракта вследствие несоблюдения требований п.4.96 МДС 81-35.2004 (включение в сметные расчеты резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%), направлены претензии от 02.10.2020 №5468а и №5467.

В рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту от 29.10.2019 №0115300034519000123_241147 с ООО «Дормостизыскания» устранены расхождения и внесены изменения в существующие паспорта дорог «Изедеркино-Актай» и «Сура-Лебедкино».

В рамках муниципального контракта от 22.05.2018 на капитальный ремонт здания МБОУ «Шомиковская ООШ» подрядчиком возвращены средства (оплата

дублирующих работ) в бюджет в сумме 77,8 тыс. рублей платежным поручение от 26.08.2020 №446.

В отношении заместителя главы администрации района составлен протокол об административном правонарушении. Вынесено постановление от 26.10.2020 №5-192/2020 по делу об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения материалов контрольного мероприятия прокуратурой Моргаушского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст. 15.15.3 КоАП РФ в отношении первого заместителя главы администрации Моргаушского района 29.12.2020, в связи с предоставлением недостоверных отчетов о выполнении объемов работ и достижении показателей по разделу «Протяженность отремонтированных автомобильных работ общего пользования местного значения в границах муниципального района».

Контроль за устранением выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия будет продолжен.