


**О ходе строительства объектов спорта в рамках реализации
Республиканской адресной инвестиционной программы
на 2020 год, а также укреплении материально-технической базы
муниципальных спортивных учреждений**




Докладывает:

**В.В. Петров - министр физической культуры
и спорта Чувашской Республики**


РАИП 2018-2020




Финансирование спортивной отрасли, млн. руб.



Исполнение РАИП в спорте, млн. руб.




Укрепление МТБ муниципальных спортучреждений, млн.руб.





АНАЛИЗ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ОТ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ СПОРТОМ




Распределение субсидий происходит без «привязки» к показателям федерального проекта «Спорт – норма жизни»

■ доля муниципалитета в общем объеме субсидий, %
■ доля населения, занимающегося спортом, %



АНАЛИЗ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ ОТ УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СПОРТСООРУЖЕНИЯМИ



Единственным критерием, определяющим размер субсидий, является заявительная потребность самого муниципалитета

■ доля муниципалитета в общем объеме субсидий, %
■ уровень обеспеченности спортивными сооружениями, %

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАИП В 2020 ГОДУ

НА
20.11.2020
59,2%



- отсутствие контроля за исполнением РАИП со стороны муниципалитетов
- исполнение РАИП в условиях пандемии
- отсутствие заявок на аукционах

- 2** объекта завершены
- 5** будут построены до конца года
- 6** будут завершены в 2021 году
- 4** исключены из РАИП



НА
25.12.2020
(прогноз)
95,5%

АНАЛИЗ УКРЕПЛЕНИЯ МТБ В 2020 ГОДУ

НА
20.11.2020
0
53,2%



- отсутствие контроля за укреплением МТБ со стороны муниципалитетов
- укрепление МТБ в условиях пандемии
- недобросовестность подрядчиков

16 муниципалитетов
прогнозируют 100% исполнение

2 муниципалитета выполняют
менее 50% от плана

НА
25.12.2020
0
(прогноз)
86,3%



ПРЕДЛОЖЕНИЯ




конкурсный отбор заявок по критериям, увязанным с показателями федерального проекта «Спорт – норма жизни»



разработка типовых проектов для муниципалитетов



финансирование МТБ в очередном году с учетом исполнения за предыдущий период



приоритетное финансирование объектов, включенных в КПСЭР

**О ходе строительства объектов спорта в рамках реализации
Республиканской адресной инвестиционной программы
на 2020 год, а также укреплении материально-технической базы
муниципальных спортивных учреждений**



Докладывает:

**В.В. Петров - министр физической культуры
и спорта Чувашской Республики**