

Выполнен:
Генеральный директор
МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района



Н.В.Веденин
Подпись
Н.В.Веденин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ПОРЕЦКОГО
РАЙОНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ЗА 2021 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства» Порецкого района
Местонахождение организации	429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с.Порецкое, ул.Ульянова, д. 137
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1	Ремонт объектов централизованных систем водоснабжения	199,196	109,353	89,843	45,10

3. Объем реализации услуги холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Объем поднятой воды	тыс. куб.м	134,8250	179,1120	-44,2870	32,85
1.1	Объем воды, используемой на собственные технологические нужды	тыс. куб.м	-	26,3180	-26,3180	100,00
1.2	Объем полученной воды со стороны (покупная вода)	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.3	Объем отпуска воды в сеть (стр.1.1.-1.2.+1.3.)	тыс. куб.м	124,0210	152,7940	-28,7730	23,20
1.4	Объем потерь воды	тыс. куб.м	-	34,0893	-34,0893	100,00
1.5	Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть)	%	-	22,31	-22,31	100,00
1.6	Коэффициент потерь (отношение объема потерь к протяженности сети)	тыс. куб. м/км.	-	1,52	-1,52	100,00
1.7	Полезный отпуск воды (реализация воды) всего, в т.ч. (стр.1.4.-1.5.)	тыс. куб.м	124,0210	118,7047	5,3163	4,29
	- населению	тыс. куб.м	94,9969	100,1295	-5,1326	5,40
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	20,6760	8,4680	12,2080	59,04
	- прочим потребителям	тыс. куб.м	8,3481	10,1072	-1,7591	21,07

	- на собственные нужды (производственные и коммунально-бытовые нужды в целом по предприятию за исключением объемов на коммунальные нужды для производственного персонала и ИТР)	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.8	Протяженность сети	км	22,41	22,41	0	0
1.9	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	4,92	4,93	-0,01	0,20

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги холодного водоснабжения	3754,781	3594,414	160,367	4,27

5. Значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

5.1. Показатели качества воды

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, %		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	-	-	-	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	-	-	-	-

5.2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, ед./км.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	-	-	-	-

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	-	-	-	-
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м.	1,49	1,90	-0,41	27,52
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м.	-	-	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.куб.м/ год		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойной подачи холодного водоснабжения в объеме	124,0210	118,7047	5,3163	4,29

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		График реализации мероприятий	
		План	Факт	(+,-)	%
	Мероприятия не предусмотрены				

Выполнен:
Генеральный директор
МУП «ОП ЖКХ» Порецкого района



Н.В.Веденин
Подпись

Н.В.Веденин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ПОРЕЦКОГО
РАЙОНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ,
ЗА 2021 ГОД

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	Муниципальное унитарное предприятие «Объединение предприятий жилищно-коммунального хозяйства» Порецкого района
Местонахождение организации	429020, Чувашская Республика, Порецкий район, с.Порецкое, ул.Ульянова, д. 137
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам
Местонахождение уполномоченного органа	г. Чебоксары, пл. Республики, д.2
Период реализации производственной программы	с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

2. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1	Текущий ремонт канализационной сети	63,267	43,410	19,857	31,39

3. Объем реализации услуги водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя		Отклонение	
			План	Факт	(+,-)	%
1.	Объем полученных (принятых) сточных вод	тыс. куб.м	73,4701	66,8213	6,6488	9,05
1.1	Объем сточных вод, переданных на очистку другим организациям	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.2	Объем сточных вод, пропущенных (очищенных) через собственные очистные сооружения всего, в т.ч. от:	тыс. куб.м	73,4701	66,8213	6,6488	9,05
	- населения	тыс. куб.м	48,3314	52,5416	-4,2102	8,71
	- потребителям, финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс. куб.м	21,0649	9,2151	11,8497	56,25
	- прочих потребителей (кроме населения)	тыс. куб.м	4,0738	5,0646	-0,9908	24,362
	- на собственные стоки	тыс. куб.м	-	-	-	-
1.3	Протяженность сети	км.	9,72	13,04	-3,32	34,16
1.4	Численность населения, получающего услуги организации	тыс. чел.	3,42	3,42	0	0

4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной программы

№ п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Финансовые потребности для реализации услуги водоотведения	2890,942	2590,010	300,932	10,41

5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

5.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, ед./км.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	-	-	-	-

5.2. Показатели очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, %		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения	-	-	-	-
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	-
3	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, в том числе:	-	-	-	-
3.1.	в централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	-	-	-	-
3.2.	в централизованной ливневой системе водоотведения	-	-	-	-

5.3. Показатели эффективности использования ресурсов

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, кВт*ч/куб.м.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	1,20	1,35	-0,15	12,50
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	-	-	-	-

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя, тыс.куб.м/ год		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
1.	Обеспечение бесперебойного водоотведения в объеме	73,4701	66,8213	6,6488	9,05

7. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности, тыс.руб.		Отклонение	
		План	Факт	(+,-)	%
	Мероприятия не предусмотрены				

Пояснительная записка

Фактические расходы на выполнение плана ремонтных работ по холодному водоснабжению за 2021 год составили 109,353тыс.руб.:

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость работ, тыс.руб.	Источники финансирования, тыс.руб.
1	Ремонтно-восстановительные работы системы холодного водоснабжения	109,353	Собственные средства

Фактические расходы на выполнение плана ремонтных работ по водоотведению за 2021 год составили 43,410тыс.руб.:

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость работ, тыс.руб.	Источники финансирования, тыс.руб.
1	Замена электродвигателя	20,408	Собственные средства
2	Ремонт электродвигателя	12,802	Собственные средства
4	Ремонтно-восстановительные работы системы водоотведения	10,200	Собственные средства

Проведение ремонтных работ подтверждено договорами, актами выполненных работ, актами списания материалов, счетами-фактурами, накладными на приобретение материалов за 2021 год.

Подтверждающие и обосновывающие документы направлялись в Государственную службу Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам в рамках представления отчетов о выполнении ремонтных работ (письма от 30.07.2021г. № 293, от 29.10.2021г. № 448, от 28.01.2022г. № 31).