

**Аналитическая записка по результатам мониторинга
реализации мероприятий по ликвидации (рекультивации) объектов
накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, в
рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального про-
екта «Экология» за 1 квартал 2022 года**
*(рассмотрено Коллегией Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики
30.03.2022, протокол №_____)*

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в соответствии с пунктом 4.9. Плана работы на 2022 год проведен мониторинг реализации мероприятия по ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» (далее – Объект).

По состоянию на 01.01.2022 объем выполненных работ в рамках заключенного с ООО «ТУСДОРСТРОЙ» контракта от 30.06.2020 №30 составил в сумме 953 797,9 тыс. рублей или 84,0% от цены контракта (1 134 952,3 тыс. рублей).

Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию мероприятия «Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге» на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 93 619,9 тыс. рублей.

По состоянию на 30.03.2022 в единой информационной системе закупок (далее – ЕИС) не размещена информация об исполнении указанного контракта за 1 квартал 2022 года. Кассовое исполнение расходов не производилось.

Вместе с тем, в ЕИС размещен акт о приемке выполненных работ от 09.02.2022 №112 за период с 22.09.2020 по 23.12.2021, в котором произведена корректировка ранее принятых к оплате затрат, а именно сторнирована стоимость щебня известнякового (М400) фр.40*70 и фр.80*120 (ОАО «Агрхимсервис») и включена стоимость аналогичного щебня по счет-фактурам от 30.11.2021 №57 и 12.11.2021 №55, без изменения стоимости принятых к оплате работ.

Таким образом, КУ «Республиканская служба единого заказчика» устранены нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой по результатам мониторинга за 4 квартал 2021 года.

Кроме того, Минстрой Чувашии письмом от 02.03.2022 №10/12-2433 сообщает о результатах рассмотрения аналитической записки о результатах мониторинга за 4 квартал 2021 года, сообщает об уменьшении объема работ и материала «Дорнит 200» предусмотренного локальным сметным расчетом «непредвиденные работы и затраты» на сумму 4 832,7 тыс. рублей.

Выводы:

1. На Ликвидацию (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге на 2022 год предусмотрены бюджет-

ные ассигнования в сумме 93 619,9 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года отсутствуют.

2. КУ «Республиканская служба единого заказчика» приняты меры по устранению нарушений, выявленных по результатам мониторинга за 4 квартал 2021 года, а именно произведено уменьшение стоимости непредвиденных затрат на 4 832,7 тыс. рублей.