

Информация
о результатах мониторинга за ходом реализации региональных
проектов, направленных на реализацию национальных проектов
(программ) и федеральных проектов, входящих в состав национальных
проектов (программ), в Чувашской Республике за I квартал 2022 года

*(утверждено решением коллегии Контрольно-счетной палаты Чувашской
Республики от 30 мая 2022 г., протокол №35)*

1. Анализ исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий, выделенных на реализацию региональных проектов

Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года N 86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 24 марта 2022 года) (далее - Закон о бюджете на 2022 год) утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 38 региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2022 год в объеме 12 961 437,9 тыс. рублей.

Утвержденные бюджетные назначения на 1 квартал 2022 года сводной бюджетной росписью составили 13 485 891,83 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 9279550,00 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 3713440,83 тыс. рублей и местных бюджетов - 492901,00 тыс. рублей.

По информации Министерства финансов Чувашской Республики (письмо от 27.04.2022 № 09-01/25-3182 кассовые расходы консолидированного бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов за первый квартал 2022 года исполнены в сумме 1034088,44 тыс. рублей или 7,67% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (в 2021 году за аналогичный период - 7,33%), в том числе за счет средств федерального бюджета - 751709,34 тыс. рублей или на 8,10% (в 2021 году за аналогичный период - 9,34 %), республиканского бюджета Чувашской Республики - 84 590,30 тыс. рублей или на 5,14% (в 2021 году за аналогичный период - 2,76%), местного бюджета - 23 653,09 тыс. рублей или на 18,55 (в 2021 году за аналогичный период - 6,17 %). Сведения об исполнении консолидированного бюджета по национальным проектам за анализируемый период представлены на рисунке 1.



Исполнение утвержденных бюджетных назначений республиканского бюджета Чувашской Республики на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов, приведено в следующей таблице.

Таблица № 1

№ п/п	Наименование	Закон о бюджете, тыс. рублей	Сводная бюджетная роспись, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	% от Закона о бюджете	% от сводной бюджетной росписи
1	2	3	4	5	6	7
1.	Национальный проект «Цифровая экономика»	121 821,6	121 821,6	50 690,9	41,6	41,6
1.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная инфраструктура»	60 514,5	60 514,4	1 694,1	2,8	2,8
1.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность»	61 307,1	61 307,2	48 996,8	79,9	79,9
2.	Национальный проект «Жилье и городская среда»	1 711 415,7	1 742 968,7	125 682,9	7,3	7,2
2.1.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Жилье»	174 385,8	174 385,8	9 519,4	5,5	5,5
2.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	575 479,2	607 032,2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	269 956,9	269 956,9	-	-	-
2.4.	«Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода»	691 593,8	691 593,8	116 163,6	16,8	16,8
3.	Национальный проект «Экология»	389 448,7	389 448,7	3 792,5	1,0	1,0
3.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая страна»	39 670,6	39 670,6	-	-	-
3.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»	592,4	592,4	-	-	-
3.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Оздоровление Волги»	305 769,9	305 769,9	-	-	-
3.4.	"Реализация мероприятий регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов»	1 500,0	1 500,0	-	-	-
3.5.	Реализация мероприятий регионального проекта "Сохранение лесов"	41 915,8	41 915,8	3 792,5	9,0	9,0
4.	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	1 206 393,3	1 206 393,2	14 016,6	1,2	1,2
4.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»	6 216,1	6 216,1	-	-	-
4.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «И Предакселерация»	24 157,3	24 157,4	-	-	-
4.3	«Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов МСП»	1 176 019,9	1 176 019,7	14 016,6	1,2	1,2
5.	Национальный проект «Производительность труда и поддержка заня-	11 411,7	11 411,7	6 070,6	53,2	53,2

1	2	3	4	5	6	7
	тости»					
5.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Адресная поддержка на предприятиях»	11 411,7	11 411,7	6 070,6	53,2	53,2
6.	Национальный проект «Здравоохранение»	1 628 197,8	1 628 198,0	31 919,4	1,96	1,96
6.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»	35 943,0	35 943,0	11 011,4	30,6	30,6
6.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	264 561,5	264 561,5	22,4	-	0,01
6.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»	208 567,6	208 567,6	-	-	-
6.4.	Реализация мероприятий регионального проекта «Медицинские кадры Чувашской Республики»	7 443,2	7 443,2	1 672,6	22,5	22,5
6.5.	Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения»	69 664,6	69 664,6	19 213,0	27,6	27,6
6.6	Реализация мероприятий регионального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения»	1 042 017,9	1 042 018,0	-	-	-
7.	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	3 101 551,1	3 101 551,1	66 644,2	2,1	2,1
7.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть»	2 716 098,7	2 716 098,7	49 633,1	1,8	1,8
7.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	379 929,4	379 929,4	16 883,9	4,4	4,4
7.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»	5 523,0	5 523,0	127,3	2,3	2,3
8.	Национальный проект «Культура»	126 619,1	126 619,2	7 511,3	5,9	5,9
8.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда»	121 327,9	121 328,0	4 309,8	3,5	3,6

1	2	3	4	5	6	7
8.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди»	4 491,2	4 491,2	3 201,5	71,3	71,3
8.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая культура»	800,0	800,0	-	-	-
9.	Национальный проект «Образование»	1 262 736,8	1 262 736,7	67 841,6	5,4	5,4
9.1.	Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа»	1 023 905,9	1 023 905,9	1 423,5	0,1	0,1
9.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка»	102 954,8	102 954,7	15 510,0	15,1	15,1
9.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	13 909,5	13 909,5	2 405,0	17,3	17,3
9.4.	Реализация мероприятий регионального проекта «Молодые профессионалы»	121 966,6	121 966,6	48 503,1	39,8	39,8
10.	Национальный проект «Демография»	2 809 658,6	2 809 658,5	568 471,7	20,2	20,2
10.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»	2 283 927,7	2 283 927,6	543 963,5	23,8	23,8
10.2.	Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования»	139 779,1	139 779,1	-	-	-
10.3.	Реализация мероприятий регионального проекта «Старшее поколение»	12 794,9	12 794,9	-	-	-
10.4.	Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни»	373 156,9	373 156,9	24 508,3	6,6	6,6
11.	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»	11 073,3	11 073,3	-	-	-
11.1.	Реализация мероприятий регионального проекта «Экспорт продукции АПК»	11 073,3	11 073,3	-	-	-
12.	Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»	581 110,2	581 110,2	-	-	-
12.1	«Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструк-	558 864,6	558 864,6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
	туры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционного проекта по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Чувашия - сердце Волги» в Чувашской Республике»					
12.2	«Реализация мероприятий регионального проекта "Повышение доступности туристических продуктов»	22 245,6	22 245,6	-	-	-
	Всего	12 961 437,9	12 992 990,8	942 641,7	7,3	7,3

Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных проектов за 1 квартал 2022 года показал, что по 17 из 38 региональных проектов Чувашской Республики (44,7%) кассовые расходы на указанные цели в отчетном периоде не произведены.

При этом в разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений от 0,1% («Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа») и до 79,9% «Информационная безопасность», «Творческие люди» - 71,3%.

Низкое освоение (менее 10,0%) наблюдается по 11 региональным проектам: «Информационная инфраструктура» - 2,8%, «Жилье» -5,5%, «Сохранение лесов» - 9,0%, «Акселерация субъектов МСП» - 1,2%, «Дорожная сеть» - 1,8%, «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - 4,4%, «Безопасность дорожного движения» - 2,3%, «Культурная среда» - 3,6%, «Современная школа» -0,1%, «Спорт - норма жизни» - 6,6%.

По данным «Отчета о бюджетных обязательствах по национальным проектам» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее - ГРБС) исполнение принятых бюджетных обязательств сложилось следующим образом (в тыс. рублях).

Таблица № 2

№	Наименование ГРБС	Утверждено бюджетные обязательства	Принятые бюджетные обязательства	Исполнено денежные обязательства	Не исполнено принятые бюджетные обязательства	% принят от утвержден	% исполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики	1 654 800,30	6 345,90	1 575,00	4 770,90	0,38	24,8
2	Министерство цифрового	84 715,80	58580,4				

	развития, информационной политики и массовых коммуникаций						
3	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	3 098 831,00	1 200 752,50	66 516,90	1 134 235,60	38,7	5,5
4	Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики	11 411,70	11 411,70	6 070,60	5 341,10	100	53,2
5	Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики	1 403 244,80	821 797,60	67 968,80	753 828,70	–	–
6	Министерство здравоохранения Чувашской Республики	1 231 203,90	206 504,30	31 919,40	174 584,90	16,8	15,4
7	Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики	277 664,00	15 169,8	6 320,80	11 455,00	6,4	35,5
8	Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики	44 902,20	44 902,20	7 511,20	37 390,90	100	16,7
9	Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики	2 285 918,60	553 742,20	543 963,50	9 778,80	24,2	98,2
10	Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции	37 047,80	-	-	-	-	-
11	Министерство по физической культуре и спорту Чувашской Республики	32 646,20	32 646,20	24 508,30	8 137,90	100	75,1
12	Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики	109 244,50	16 042,40	12 441,60	3 600,80	14,7	77,5
13	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики	2 721 360,10	1 452 117,90	125 682,90	1 326 434,90	53,3	8,70
	Итого	12 981 579,4	4 364 097,20	894 529,70	3 469 567,40	7,1	20,5

По состоянию на 01.04.2022 приняты бюджетные обязательства в полном объеме от утвержденных бюджетных обязательств 3-мя ГРБС. В то же время не приняты бюджетные обязательства Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции. Наибольшее исполнение бюджетных обязательств от принятых наблюдается по следующим ГРБС: Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики – 98,2%, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики – 77,5%, Министерство по физической культуре и спорту Чувашской Республики – 75,1%, Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций – 86,5%.

Контрольно-счетная палата Чувашской Республики провела выборочный анализ организации работы по осуществлению закупок, как на уровне получателей бюджетных ресурсов, так и по отдельным мероприятиям регио-

нальных проектов (на уровне ГРБС, заказчиков). При анализе использованы сведения, размещенные в ЕИС www.zakupki.gov.ru. Кроме того при проведении мониторинга использованы данные, размещенные в информационном ресурсе «Электронный бюджет», на портале «Госрасходы».

Анализ использования ГРБС и администрациями муниципальных районов и городских округов финансирования на реализацию региональных проектов

В ходе мониторинга проанализированы, представленные по запросу Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики «Отчеты о бюджетных обязательствах» (по форме 0503128-НП) по 26 муниципальным образованиям, принимающим участие в реализации региональных проектов по состоянию на 01.04.2022.

Согласно представленным отчетам, кассовое исполнение расходов муниципальных образований районов составило 130 923,6 тыс. рублей или 2,8% к утвержденным бюджетным назначениям. Объем неисполненных бюджетных назначений составил 4 496 625,8 тыс. рублей.

Муниципальные образования участвуют в реализации 12 региональных проектов: «Дорожная сеть», «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Содействие занятости женщин - доступность дошкольного образования для детей», «Культурная среда», «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Формирование комфортной городской среды», «Творческие люди», «Спорт - норма жизни», «Оздоровление Волги», «Чистая страна».

Основная часть межбюджетных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию региональных проектов предусмотрена бюджету г. Чебоксары (3 430 849,1 тыс. рублей), что составляет 74,1%.

При этом в разрезе муниципальных образований показатель исполнения за 1 квартал 2022 г. от утвержденных бюджетных назначений составил от 0,1% (г. Новочебоксарск) до 21,4% (Чебоксарский район). В Янтиковском районе в 1 квартале расходы не осуществлены.

Наименование муниципального района (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые обязательства, тыс. рублей	% принятых обязательств от плана	Кассовый расход, тыс. рублей	% освоения
1	3	4	5	6	7
Алатырский район	7 983,4	421,0	5,3%	421,0	5,3%
Аликовский район	12 749,1	3 659,2	28,7%	991,2	7,8%
Батыревский район	21 569,1	965,8	4,5%	965,8	4,5%
Вурнарский район	45 164,2	11 185,8	24,8%	3 532,4	7,8%
Ибресинский район	25 036,9	5 654,2	22,6%	778,9	3,1%
Канашский район	30 169,9	12 489,8	41,4%	653,4	2,2%
Козловский район	75 546,9	850,0	1,1%	850,0	1,1%

1	3	4	5	6	7
Комсомольский район	17 010,9	5 555,4	32,7%	1 175,0	6,9%
Красноармейский район	11 328,0	3 897,6	34,4%	1 285,0	11,3%
Красночетайский район	18 503,5	1 127,6	6,1%	1 127,6	6,1%
Мариинско-Посадский район	19 506,3	175,0	0,9%	146,4	0,8%
Моргаушский район	93 753,4	20 274,3	21,6%	2274,3	2,4%
Порецкий район	7 722,0	6 201,1	80,3%	919,5	11,9%
Урмарский район	33 280,9	955,0	2,9%	955,0	2,9%
Цивильский район	38 184,3	11 796,9	30,9%	1 875,4	4,9%
Чебоксарский район	120 055,9	39 252,4	32,7%	25656,1	21,4%
Шемуршинский район	5 137,2	350,0	6,9%	350,0	6,8%
Шумерлинский район	8 451,7	170,0	2,0%	170	2,0%
Ядринский район	61 262,4	48 101,9	78,5%	1 903,0	3,1%
Яльчикский район	20 590,4	19 069,7	92,6%	593,4	2,9%
Янтиковский район	19 482,4	-	-	-	-
г. Алатырь	42 832,8	36 137,7	84,4%	740,5	1,7%
г. Канаш	63 188,5	39 512,6	62,5%	8 412,1	13,3%
г. Новочебоксарск	202 521,7	62 167,5	30,7%	100,0	0,1%
г. Чебоксары	3 430 849,1	2 193 181,9	63,9%	73 851,2	2,2%
г. Шумерля	195 668,5	113460,4	58,0%	1 196,4	0,6%
Итого	4 627 549,4	2 636 612,8	57,1%	130 923,6	2,8%

Согласно данным отчётов формы 0503128-НП общая сумма принятых обязательств в рамках реализации региональных проектов составляет 2 636 612,8 тыс. рублей или 57,1% к плановым назначениям.

Объём принятых обязательств менее 50% от плановых назначений имеют 19 муниципальных образований, более 50% - 7 муниципальных образований, в том числе Яльчикский район – 92,6%, г. Алатырь – 84,4%, Порецкий район – 80,3%, Ядринский район – 78,5%, г. Чебоксары – 63,9%, г. Канаш – 62,5%, г. Шумерля – 58,0%.

Наибольшее количество региональных проектов предусмотрено к реализации в г. Чебоксары (8) и Ядринском районе (6).

В рамках мониторинга за ходом реализации региональных проектов Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведен выборочный анализ использования средств по отдельным региональным проектам:

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Безопасные качественные дороги» Законом о бюджете на 2022 год предусмотрено фи-

нансирование в общей сумме 3 101 551,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 655 034,5 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 446 516,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составило в сумме 66 644,2 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики) или 2,1%.

В рамках указанного национального проекта в 2022 году предусматривается реализация 3 региональных проектов Чувашской Республики:

- «Дорожная сеть»;
- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»;
- «Безопасность дорожного движения»;

1) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 2 716 098,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 537 684,4 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 2 178 414,3 тыс. рублей), в том числе на:

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и нанесение дорожной разметки на них в общей сумме 844 579,8 тыс. рублей;
- строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – 218 381,0 тыс. рублей;
- реализацию мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации – 1 110 022,4 тыс. рублей;
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений – 543 115,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение составило 49 633,1 тыс. рублей или на 1,8% от предусмотренных средств.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленной Минтрансом Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта составили 2 710 667,5 тыс. рублей. Бюджетные обязательства по состоянию на 01.04.2022 приняты на общую сумму 1 136 995,7 тыс. рублей. Денежные обязательства приняты на общую сумму 49 633,1 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.04.2022 исполнены в полном объеме.

Следует отметить, что в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» предусмотрены мероприятия по комплексному развитию транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации, которые в 2022 году финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов.

В рамках реализации мероприятий указанного регионального проекта в 2022 году распределение бюджетных средств (с учетом средств республикан-

ского бюджета Чувашской Республики и средств местного бюджета) выглядит следующим образом.

Таблица № 3

Наименование муниципального района (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Принятые бюджетные обязательства на 01.04.2022, тыс. рублей	Кассовый расход на 01.04.2022, тыс. рублей	% освоения
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Моргаушский район	18 000,0	18 000,0	0,0	0,0
Чебоксарский район	45 615,8	23 852,4	23 852,4	52,3
г. Новочебоксарск	124 800,0	50 767,6	0,0	0,0
г. Чебоксары	1 175 531,7	1 060 152,8	61 483,5	5,2
Итого	1 363 947,5	1 152 772,8	85 335,9	6,3

По данному мероприятию предусмотрены средства Моргаушскому, Чебоксарскому районам и городам Новочебоксарск и Чебоксары в сумме 1 363 947,5 тыс. рублей. Сумма принятых обязательств по состоянию на 01.04.2022 составляет 1 152 772,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.04.2022 обеспечено Чебоксарским районом и г. Чебоксары, которое составило 85 335,9 тыс. рублей.

Кроме того, анализ ЕИС в сфере закупок показал, что по состоянию на 25.05.2022 общий процент контрактации составил лишь 39,7%.

Таблица № 4

Наименование муниципального района (городского округа)	Плановые назначения, тыс. рублей	Сумма контрактации, тыс. рублей	Кассовый расход на 25.05.2022, тыс. рублей	% контрактации
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Моргаушский район	18 000,0	18 000,0	-	100,0
Чебоксарский район	45 615,8	45 615,8	23 852,4	100,0
г. Новочебоксарск	124 800,0	119 975,8	-	96,1
г. Чебоксары	1 175 531,7	357 599,6	42 581,4	30,4
Итого	1 363 947,5	541 191,2	66 433,8	39,7

2) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 379 929,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 117 350,1 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 262 579,3 тыс. рублей), в том числе на:

- внедрение камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в общей сумме 192 839,3 тыс. рублей;

- внедрение автоматических пунктов весового и габаритного контроля на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в общей сумме 69 740,0 тыс. рублей;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч че-

людей, в общей сумме 117 350,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение составило 16 883,9 тыс. рублей или 4,4% от предусмотренных на 2022 год средств.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленной Минтрансом Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта составили 336 909,4 тыс. рублей, принимаемые бюджетные обязательства составили 72 853,4 тыс. рублей. Бюджетные обязательства по состоянию на 01.04.2022 приняты на общую сумму 63 756,9 тыс. рублей, в том числе с применением конкурентных процедур – 15 579,7 тыс. рублей. Денежные обязательства приняты на общую сумму 16 883,9 тыс. рублей, которые по состоянию на 01.04.2022 исполнены в полном объеме.

Согласно информации в ЕИС в сфере закупок, по состоянию на 31.03.2022 в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» заключено 19 контрактов на общую сумму 59 612,4 тыс. рублей, что составляет 15,7% от общего объема предусмотренных бюджетных ассигнований.

По состоянию на 26.05.2022 заключено 25 контрактов на общую сумму 260 787,0 тыс. рублей (68,6%).

3) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 5 523,0 тыс. рублей (средства республиканского бюджета Чувашской Республики), в том числе на:

- приобретение электронной техники и оборудования для обучения детей разных возрастных категорий безопасному поведению на дороге в сумме 1 020,0 тыс. рублей;

- приобретение наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечение учащихся световозвращающими элементами - 1 000,0 тыс. рублей;

- ежегодное проведение конкурсов, мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и культуры поведения детей на дороге, - 700,0 тыс. рублей;

- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения – 2 803,0 тыс. рублей.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленному Минтрансом Чувашии и Минобразования Чувашии, по состоянию на 01.04.2021 лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта доведены в сумме 5 523,0 тыс. рублей. Бюджетные обязательства на отчетную дату приняты на общую сумму 1 720,0 тыс. рублей. При этом кассовое исполнение составило 127,3 тыс. рублей или 4,7% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Законом о бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 206 393,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 181 531,3 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 24 861,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составило в сумме 14 016,6 тыс. рублей или 1,2%, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 12 317,2 тыс. рублей (1,0%) и республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 699,4 тыс. рублей (6,8%).

В рамках указанного национального проекта в 2022 году предусматривается реализация 3 региональных проектов Чувашской Республики:

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;
- «Финансовая поддержка МСП»;
- «Акселерация».

1) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 6 216,1 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 6 153,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 62,2 тыс. рублей), в том числе на обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», объединяющего организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на одной площадке, в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в указанной сумме.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение отсутствует.

В соответствии с Соглашением от 25.12.2020 № 139-09-2021-284, заключенным между Министерством экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) и Кабинетом Министров Чувашской Республики, с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2021 № 139-09-2021-284/1 на 2022 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в общей сумме 6 153,9 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 99,0%) на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Указанным Соглашением установлены показатели результативности использования субсидии, а именно: «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)», плановое значение результатов использования Субсидии на 2022 год с начала заключения соглашения - 0,246 тыс. человек, из них с начала текущего финансового года – 0,157 тыс. человек.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах, представленному Минэкономразвития Чувашии, лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта по состоянию на 01.04.2022 не доведены.

При этом следует отметить, что согласно отчету о достижении значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения, по состоянию на 01.04.2022, представленному Минэкономразвития Чувашии в Минэкономразвития России, в 1 квартале 2022 года Минэкономразвития Чувашии лишь 14 самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах, что составляет 8,9% от планового значения результата, и указывает на риски не достижения показателей результативности, предусмотренных условиями соглашения от 25.12.2020 № 139-09-2021-284 (с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2021).

2) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка МСП»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 24 157,4 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 23 915,8 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 241,6 тыс. рублей), в том числе на:

- обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», объединяющего организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на одной площадке, в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - в сумме 8 983,4 тыс. рублей;

- предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - в сумме 15 173,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение отсутствует.

В соответствии с Соглашением от 25.12.2020 № 139-09-2021-200, заключенным между Минэкономразвития России и Кабинетом Министров Чуваш-

ской Республики, с учетом дополнительных соглашений от 24.12.2021 № 139-09-2021-200/1, от 05.04.2022 № 139-09-2021-200/2 на 2022 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в общей сумме 23 915,8 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 99,0%) на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Указанным Соглашением установлены показатели результативности использования субсидии, а именно:

- «Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, оказаны комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предприятий, субъектов МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов)», плановое значение результатов использования Субсидии на 20.12.2022 с даты заключения соглашения – 9 единиц, из них с начала текущего финансового года – 1 единица;

- «Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)», плановое значение результатов использования Субсидии на 20.12.2022 с даты заключения соглашения – 1,716 тыс. единиц, из них с начала текущего финансового года – 0,311 тыс. единиц.

3) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Акселерация»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 1 176 019,8 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 1 151 461,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 24 558,2 тыс. рублей), в том числе на:

- создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации в общей сумме 98 113,1 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности центра «Мой бизнес», объединяющего организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на одной площадке - в общей сумме 26 598,5 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства - в сумме 3 082,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Республиканского бизнес-инкубатора - в сумме 3 263,0 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - в сумме 13 719,4 тыс. рублей;

- создание и развитие гарантийного и залогового фондов по формированию обеспечения для привлечения субъектами малого и среднего предпринимательства кредитных ресурсов в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства - в сумме 26 925,7 тыс. рублей;

- обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства – в сумме 1 004 317,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение составило 14 016,6 тыс. рублей или 1,2% от общей суммы предусмотренных средств.

В соответствии с Соглашением от 25.12.2020 № 139-09-2021-113, заключенным между Минэкономразвития России и Кабинетом Министров Чувашской Республики, с учетом дополнительных соглашений от 24.12.2021 № 139-09-2021-113/1, от 11.01.2022 № 139-09-2021-113/2, от 13.04.2022 № 139-09-2021-113/3, на 2022 год предусмотрены субсидии из федерального бюджета в общей сумме 1 054 329,6 тыс. рублей (уровень софинансирования составил 99,0%).

Указанным Соглашением установлены показатели результативности использования субсидии, а именно:

- «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)», плановое значение результатов использования Субсидии на 20.12.2022 с даты заключения Соглашения – 3, 357.8382 млн. рублей, из них с начала текущего финансового года – 1,696.3748 млн. рублей;

- «Субъектам МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)», плановое значение результатов использования субсидии на 20.12.2022 с даты заключения Соглашения - 61 единица, из них с начала текущего финансового года – 17 единиц;

- «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)», плановое значение результатов использования Субсидии на 20.12.2022 с даты заключения соглашения – 5 единиц, из них с начала текущего финансового года – 5 единиц.

- «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)», плановое значение результатов использования Субсидии на 20.12.2022 с даты заключения соглашения – 0,74 тыс. единиц, из них с начала текущего финансового года – 0,74 тыс. единиц.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Законом о бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 581 110,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 514 693,1 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 66 417,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года отсутствует.

В рамках указанного национального проекта в 2022 году предусматривается реализация следующих региональных проектов Чувашской Республики:

- «Развитие туристической инфраструктуры»;
- «Повышение доступности туристических продуктов».

1) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры в общем объеме 562 051,7 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 498 803,5 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 60 061,2 тыс. рублей), в том числе на:

- реконструкцию Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги» - в сумме 261 867,6 тыс. рублей;

- реконструкцию Московской набережной 5 этап – 124 961,1 тыс. рублей;

- строительство объекта «Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ «Чебоксарское лесничество» - в сумме 59 347,9 тыс. рублей;

- строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО «Санаторий «Чувашиякурорт» по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 29 – в сумме 81 285,1 тыс. рублей;

- строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад – 17 850,0 тыс. рублей;

- строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка – 16 740,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение отсутствует.

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, в рамках данного регионального проекта заключено 2 контракта на общую сумму 143 337,3 тыс. рублей (с учетом средств местного бюджета г. Чебоксары), в том числе:

- на выполнение работ по реконструкции Московской набережной 5 этап (реестровый № контракта – 3213003497421000012) (Контракт заключен 29.01.2021 на сумму 137 689,5 тыс. рублей, срок выполнения работ – 30.09.2022);

- на технологическое присоединение для электроснабжения объекта «Реконструкция Московской набережной 5-ый этап» (реестровый № контракта – 3213003497421000066) (контракт заключен 22.11.2021 на сумму 5 647,7 тыс. рублей, срок выполнения работ – 31.12.2022).

2) в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Повышение доступности туристических продуктов»

Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены средства на реализацию мероприятий данного регионального проекта в общем объеме 22 245,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 15 889,6 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 6 356,0 тыс. рублей), в том числе на разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста в указанной сумме.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение также отсутствует.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

На реализацию национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Законом о бюджете на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 11 073,3 тыс. рублей (средства федерального бюджета – 8 675,6 тыс. рублей, средства регионального бюджета – 2 397,7 тыс. рублей), в том числе на:

- государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур – в сумме 8 763,3 тыс. рублей;

- содействие участию сельскохозяйственных товаропроизводителей Чувашской Республики в выставочно-ярмарочной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации и за ее пределами – в сумме 2 310,0 тыс. рублей.

Согласно отчету о бюджетных обязательствах по форме 0503128-нп, представленному Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, по состоянию на 01.04.2022 лимиты бюджетных обязательств в рамках вышеуказанного регионального проекта доведены в сумме 11 073,3 тыс. рублей. Бюджетные обязательства на отчетную дату приняты на общую сумму 1 328,1 тыс. рублей (без применения конкурентных процедур). При этом кассовое исполнение отсутствует.

Национальный проект «Культура»

В рамках реализации национального проекта «Культура» Законом о бюджете на 2022 год утверждены бюджетные ассигнования в общей сумме 126 619,2 тыс. рублей. Кассовые расходы из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию национального проекта «Культура» на 1 апреля 2022 года составили в общей сумме 7 523,7 тыс. рублей или 5,9% от утверждены бюджетных назначений.

В рамках национального проекта «Культура» в Чувашской Республике реализуются 3 региональных проекта. Наибольшие бюджетные назначения предусмотрены по региональному проекту «Культурная среда» - 121 328,0 тыс. рублей, что составляет 95,8% от общего объема средств в рамках данного национального проекта.

1. в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда»

На 2022 год предусмотрены бюджетные назначения на:

1.1. создание модельных муниципальных библиотек в сумме 5 000,0 тыс. рублей

В соответствии с Соглашением от 23.12.2021 № 054-17-2022-0180 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на 2022 год предусмотрено финансирование в сумме 5 000,0 тыс. рублей на создание модельной муниципальной библиотеки в рамках национального проекта «Культура» в библиотеке «Библиотека – центр семейного чтения им. М. Турбиной – филиал № 4 муниципального учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары».

В рамках реализации мероприятия Минкультуры Чувашии заключено соглашение от 31.01.2022 № 97701000-1-2022-006 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету с администрацией г. Чебоксары в сумме 5 000,0 тыс. рублей. Значением результатов представления иного межбюджетного трансферта является переоснащение 1 муниципальной библиотеки по модельному стандарту в срок до 31.12.2022.

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, 25.02.2022 между МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» и ООО «Стройремсервис» (ИНН 2128044742) заключен контракт № 050 на общую сумму 8 378,5 тыс. рублей на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Библиотеки – центра семейного чтения им. М. Трубиной – филиал № 4, по адресу: г. Чебоксары, ул. М. Павлова, д. 66. Срок выполнения работ – с 20.03.2022 в течение 60 календарных дней, т.е. до 19.05.2022, при этом 25.04.2022 подписан акт о приостановлении работ в связи с невозможностью проведения работ по монтажу системы отопления, так как отопительный сезон не завершен. Актом от 11.05.2022 работы возобновлены.

По состоянию на 25.05.2022 работы выполнены лишь на сумму 2 516,9 тыс. рублей или на 30,0%.

1.2. строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, 33 – в сумме 33 075,4 тыс. рублей

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО «Строй-Инэкс» 05.04.2022 заключен контракт на строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Юманзары, ул. Михайлова, 33 (реестровый номер контракта – 2213013525022000022) на общую сумму 31 802,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.11.2022. По состоянию на 25.05.2022 кассовое исполнение отсутствует.

1.3. строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева – в сумме 48 641,6 тыс. рублей

Согласно информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и АО «ПМК-8» 11.04.2022 заключен контракт на строительство Центра культурного развития по адресу: Россия, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Арцыбышева» (реестровый номер контракта – 2213013525022000033) на общую сумму 203 705,5 тыс. рублей.

Согласно п. 2.2 контракта финансирование осуществляется следующим образом: на 2022 год – 43 161,6 тыс. рублей, на 2023 год – 160 543,9 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30.08.2023.

1.4. приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств в рамках поддержки отрасли культуры – 21 337,1 тыс. рублей;

Согласно информационной системы «Электронный бюджет» Минкультуры Чувашии в рамках реализации данного мероприятия заключено 4 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на поддержку отрасли культуры:

- с администрацией г. Чебоксары – от 11.02.2022 № 97701000-1-2022-016 на общую сумму 5 334,3 тыс. рублей;

- с администрацией г. Алатырь – от 10.02.2022 № 97704000-1-2022-008 на общую сумму 5 334,3 тыс. рублей;

- с администрацией г. Канаш – от 10.02.2022 № 97707000-1-2022-007 на общую сумму 5 334,2 тыс. рублей;

- с администрацией г. Новочебоксарск – от 11.02.2022 № 97710000-1-2022-009 на сумму 5 334,3 тыс. рублей.

Значение результативности использования субсидии является оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детской школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами – по 1 учреждению к 31.12.2022.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение составило 3 709,8 тыс. рублей.

1.5. модернизация муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их капитального ремонта в рамках поддержки отрасли культуры – в сумме 11 640,6 тыс. рублей;

1.6. реконструкция объекта «МБУ ДО «Батыревская ДШИ» Батыревского района Чувашской Республики в рамках поддержки отрасли культуры – в сумме 1 633,3 тыс. рублей.

Между МБУ ДО «Батыревская детская школа искусств» Батыревского района и АО «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий» заключен муниципальный контракт от 23.03.2021 № 01 на выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция объекта «МБУ ДО «Батыревская ДШИ» Батыревского района Чувашской Республики на сумму 1 737,5 тыс. рублей (реестровый номер контракта 3210390335021000006). Экономическая эффективность по результатам проведенного аукциона составила 762,5 тыс. рублей или 30,5% от НМЦК. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту - включая получение положительного заключения государственной экспертизы - до 01 октября 2021 года.

При этом, по состоянию на 01.04.2022 проектно-изыскательские работы Подрядчиком не выполнены, информация о проведении МБУ ДО «Батыревская детская школа искусств» претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика, а также процедуры расторжения контракта в одностороннем порядке и включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков) отсутствует, что указывает на бездействие заказчика в рамках заключенного контракта.

Национальный проект «Образование»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Образование» Законом о бюджете на 2021 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 262 736,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1028458,28 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 234 278,42 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составило в сумме 67 841,6 тыс. рублей или 5,4%, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 45010,41 тыс. рублей (4,38%) и республиканского бюджета Чувашской Республики 22831,17 тыс. рублей (9,75%).

В рамках указанного национального проекта в 2022 году предусматривается реализация 4 региональных проектов Чувашской Республики:

- «Современная школа» (Ц71Е100000);
- «Успех каждого ребенка» (Ц71Е200000);
- «Цифровая образовательная среда» (Ц71Е400000);
- «Молодые профессионалы» (Ц73Е600000);

1) в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы»

Законом о бюджете на 2022 год и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование в общей сумме 121966,56 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 64587,40 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики 60379,16 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составило в сумме 48503,08 тыс. рублей или 39,77%.

По данным Минобразования Чувашии по состоянию на 31.03.2022 заключено 2 контракта на сумму 11 613,4 тыс. рублей, что составляет 10,9% от общего объема бюджетных назначений.

Справочно: по состоянию на 27.05.2022 Минобразования Чувашии заключено 17 государственных контрактов из предусмотренных планом – 38 контрактов, что составляет 44,7%, в том числе в рамках основных мероприятий:

«Модернизация инфраструктуры и содержания профессионального образования» - 3 контракта на общую сумму 1589,0 тыс. рублей (в 2022 году планируется заключить 11 контрактов при предусмотренном финансировании 10 000,0 тыс. рублей);

«Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования – 14 контрактов на общую сумму 63017,40 тыс. рублей (в 2022 году планируется заключить 27 контрактов при предусмотренном финансировании - 96 486,6 тыс. рублей)

2) в рамках регионального проекта «Современная школа» бюджетной росписью предусмотрено финансирование в общей сумме 1046369,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 20 286,9 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики 62 134,36 тыс. рублей и местного бюджета –928372,14 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составило в сумме 1423,5 тыс. рублей или 0,14% (в 2021 году за аналогичный период - 7 648,7 тыс. рублей или 9,3%).

В 2022 году в рамках указанного мероприятия на основании государственного контракта от 12.05.2021 №014, заключенного с ПК «Медведевская ПМК» продолжается финансирование объекта «Строительство общеобразовательной школы поз.37 в мкр.3 района «Садовый» г. Чебоксары, Чувашской Республики. С учетом дополнительного соглашения №5 от 05.05.2022 к государственному контракту стоимость контракта составляет 1 103 106,4 тыс. рублей.

Согласно письму Управления федеральной налоговой службы по Республике Марий Эл от 19.04.2022 подрядчик ПК «Медведевская ПМК» прекратило свою деятельность и все обязанности и права по контракту перешли правопреемнику ООО «Медведевская ПМК».

На основании дополнительного соглашения №2 от 19.04.2022 контракт заключен с ООО «Медведевская ПМК».

В соответствии с п.2.4. предусмотрена выплата аванса в 2021 году в размере 30% от стоимости контракта, что составляет 330931,2 тыс. рублей в 2022 году – 20% от стоимости контракта что составляет 220621,3 тыс. рублей.

По данным ЕИС по состоянию на 28.05.2022 оплачено подрядчику - 431 942, 0 тыс. рублей, выполнены работы на сумму 134 089, 3 тыс. рублей (согласно акту приемки выполненных работ от 27.05.2022), что составляет 12,8%% от стоимости контракта (при установленном сроке исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с момента заключения Контракта по 31.08.2022 г.

Вышеизложенное указывает о риске неисполнения государственного контракта в установленные сроки и невыполнении Соглашения, заключенного с Минпросвещения России.

3) в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»

На реализацию мероприятий Законом о бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование на реализацию основных мероприятий регионального проекта в общей сумме 102 954,8 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило в сумме 15 510,0 тыс. рублей или 15,1%.

По данным Минобразования Чувашии планом -графиком на 2022 год предусмотрено заключение 66 контрактов с НМЦК в сумме 39939,3 тыс. рублей, по состоянию на 31.03.2022 заключен 1 контракт на сумму 553,6 тыс. рублей, что составляет 1,5%.

Так по основному мероприятию ««Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» из предусмотренных бюджетных назначений в сумме 29458,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2021 бюджетные средства не освоены.

Справочно: по состоянию на 28.05.2022 заключено 10 контрактов на сумму 23 650,7 тыс. рублей из предусмотренных 11 контрактов, кассовое исполнение отсутствует.

В соответствии с соглашением, заключенным между Минпросвещения РФ и Кабинетом Министров Чувашской Республики от 23.12.2019 № 073-09-2020-398 (с учетом дополнительного соглашения от 25.06.2020 №2) на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом» в 2022 году предусмотрено финансирование в сумме 29458,00 тыс. рублей. По условиям соглашения в 2022 году предусмотрено обновление материально-технической образовательных организаций для занятий физической культурой и спортом.

По данному мероприятию предусмотрены средства Козловскому, Красночетайскому, Мариинско-Посадскому, Моргаушскому, Цивильскому и Чебоксарскому районам 29458,00 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2022 кассовые расходы указанными муниципальными образованиями не произведены.

Заказчиками являются муниципальные образовательные учреждения.

- Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей (Ц71Е275150).

По данному мероприятию предусмотрены средства муниципальным образованиям в сумме 158152,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2021 кассовые расходы составляют 27 696,48 тыс. рублей или 17,51% к утвержденным бюджетным назначениям (не требует контрактации, социальные выплаты).

Национальный проект «Демография»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Демография» сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 2 838 419,53 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 2 545 540,36 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 264 118,17 тыс. рублей, местного бюджета - 28 761,0 тыс. рублей).

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составило в сумме 568 471,74 тыс. рублей или 20,03% (из них за счет средств федерального бюджета – 528 880,44 тыс. рублей, или 20,78%, республиканского бюджета Чувашской Республики – 39 591,3 тыс. рублей, или 14,99%, за счет местных бюджетов расходы не осуществлялись).

В рамках национального проекта «Демография» в Чувашской Республике реализуются 4 региональных проекта, на которые предусмотрено финансирование.

1) в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию мероприятий регионального проекта в 2022 году предусмотрено финансирование в общей сумме 2 283 927,63 тыс. рублей (больше по сравнению с 2021 годом на 127 635,73 тыс. рублей, или на 5,6%).

Кассовое исполнение составило - 543 963,46 тыс. рублей, или 23,82%.

Основная сумма бюджетных ассигнований направлена на выплаты пособий, связанных с рождением детей:

Государственная поддержка семей, имеющих детей, в виде республиканского материнского (семейного) капитала 36 896,09 тыс. рублей предусмотрено на 2022 год – 170 086,77 тыс. рублей), или 21,7 % от объема бюджетных ассигнований на 2022 год;

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет – 245 012,79 тыс. рублей (предусмотрено на 2022 год – 984 639,96 тыс. рублей), или 24,9 % от объема бюджетных ассигнований на 2022 год;

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета – 260 632,30 тыс. рублей (предусмотрено на 2022 год – 1 112 792,20 тыс. рублей), или 23,4% от объема бюджетных ассигнований на 2022 год.

2) в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости»

Сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в 2022 году в общей сумме 168 499,19 тыс. рублей. Кассовое исполнение на 01.04.2022 отсутствует.

В рамках регионального проекта предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Повышение эффективности службы занятости (Минтруд Чувашии)

На реализацию мероприятия по повышению эффективности службы занятости сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование 1 991,01 тыс. рублей (Ц61P252910).

КУ Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Минтруда Чувашии заключен государственный контракт №2212904005021000114 от 05.10.2021 с ООО «Альтернатива» на выполнение работ на выполнение работ по капитальному ремонт помещений отдела казенного учреждения Чувашской Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики по г. Шумерля, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Косточкина, д. 5 на общую сумму 1 981,05 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту с 10.01.2022 по 15.04.2022.

Исполнение отсутствует. В ЕИС в сфере закупок информация о приемке выполненных работ и исполнении контракта отсутствует.

Строительство дошкольных учреждений (Минобразования Чувашии).

На реализацию мероприятия по строительству четырех дошкольных общеобразовательных учреждений сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование 137 788,1 тыс. рублей, в том числе: на Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары (Ц71P25232D) – 19 034,4 тыс. рублей; Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" (Ц71P25232E) – 7 981,9 тыс. рублей; Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в мкр. Университетский-2 (II очередь) в СЗР г. Чебоксары" (Ц71P25232I) – 64 749,4 тыс. рублей; Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары" (Ц71P25232B) – 46 022,4 тыс. рублей.

Справочно: Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта за 2021 год в связи с тем, что вносились изменения в проектно-сметную до-

кументацию, строительство объектов перешло на 2022 год. По данным ЕИС по состоянию на 31.12.2021 не завершено строительство 3 дошкольных образовательных организаций (на 600 мест).

На реализацию мероприятия по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» между Министерством просвещения РФ и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено Соглашение от 11.02.2019 № 073-09-2019-044.

Дополнительным соглашением от 27.04.2022 № 073-09-2019-044/11 на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 85 230,2 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 84501,9 тыс. рублей.

Согласно приложению №12 к распоряжению Правительства РФ от 18.02.2022 №292-р «О выделении из резервного Фонда Правительства РФ бюджетных ассигнований в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, и сроков исполнения контрактов» на 2022 год Чувашской Республике предусмотрены субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в общей сумме 45024,2 тыс. рублей.

В ходе выборочного анализа исполнения заключенных контрактов на строительство установлено следующее.

«Строительство объекта «Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары»

Строительство объекта осуществляется на основании контракта № 31, заключенного 30.11.2020 МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары с ООО «СМУ-115» (с учетом дополнительных соглашений), сроком исполнения по 10.12.2021 (реестровый номер № 3213017503720000031).

По состоянию на 31.12.2021 выполнены работы на сумму 117 745,2 тыс. рублей.

Дополнительным соглашением от 28.03.2022 №11 стоимость контракта определена в сумме 126 902,8 тыс. рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением от 27.04.2022 № 073-09-2019-044/11 общий объем предоставляемой субсидии из федерального бюджета составил в сумме 124 041,5 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 7927,3 тыс. рублей.

Законом Чувашской Республики от 24 марта 2022 года «О внесении изменений в закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чу-

вашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью предусмотрено финансирование на строительство объекта в общей сумме 19 034,4 тыс. рублей.

На основании Разрешения от 25.03.2022 года №21-1-6-С-22, выданного администрацией города Чебоксары, Объект введен в эксплуатацию.

В 2022 году подрядчиком предъявлены к оплате акты о приемке выполненных работ от 15.03.2022 №18 на общую сумму 9 157,6 тыс. рублей, которые оплачены Минобразования Чувашии в полном объеме по платежным поручениям от 05.04.2022 №547982 на сумму 5069,8 тыс. рублей, от 05.04.2022 №548476 – 2256,2 тыс. рублей, от 05.04.2022 №546825 – 564,1 тыс. рублей и от 05.04.2022 №545430 - 1267,5 тыс. рублей (оплата за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 7326,1 тыс. рублей)

Анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок показал, что исполнение заключенного контракта завершено, информация об исполнении контракта размещена в реестре 06.04.2022. Стоимость выполненных работ составила 126 902,8 тыс. рублей, стоимость оплаченных работ 124 082,5 тыс. рублей (с учетом удержания пени с подрядчика за несвоевременное завершение обязательств - 2 820, 3 тыс. рублей).

Таким образом, проведенный анализ показал, что на момент проведения мониторинга в связи с завершением строительства остались не исполненными бюджетные назначения, предусмотренные Дополнительным соглашением от 27.04.2022 № 073-09-2019-044/11 (заключено после завершения контракта) и Законом Чувашской Республики от 24 марта 2022 года по объекту «Строительство объекта «Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары» в общей сумме 11708,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 7927,3 тыс. рублей.

Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне «Университетский» г. Чебоксары» (Ц71Р252321)

МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары заключен контракт на строительство объекта с ООО «Трест-11» 30.12.2020 № 032 (№3213017503720000032) (с учетом дополнительных соглашений), со сроком выполнения работ по 14.12.2021. Стоимость контракта определена в сумме 192 713,8 тыс. рублей.

30.09.2021 заключено дополнительное соглашение №07, которым определен срок завершения строительства- 30.09.2021.

С учетом дополнительного соглашения №08 от 05.04.2022 к контракту предусмотрено направить финансирование в 2020 году в сумме 77 798,5 тыс. рублей, в 2021 году – 70 859,3 тыс. рублей, в 2022 году - 44 055,9 тыс. рублей.

В соответствии с дополнительным Соглашением от 13.05.2022 №09, на основании статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, ч. 70 ст. 112 Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 09.08.2021 №1315, по-

становления Кабинета Министров ЧР №146, распоряжения Правительства РФ от 18.02.2022 №292-р в связи с существенным ростом цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, руководствуясь положительным заключением повторной государственной экспертизы от 26.10.2021 №21-1-2-063145-2021, проведенной АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики», цена контракта увеличена и составила 214 273,75 тыс. рублей (в том числе в 2022 году за счет средств федерального бюджета – 61 122,10 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 3 409,77 тыс. рублей, местного бюджета – 1 083,97 тыс. рублей. Общая цена контракта составляет 219 933,29 тыс. рублей.

По состоянию на 27.05.2022 сумма исполненных подрядчиком обязательств составила - 170 827, 87 тыс. рублей, или 79,7%, оплачено заказчиком – 152 534,26 тыс. рублей.

Справочно: сроки исполнения по контракту – до 14.12.2021, т.е. сроки сдачи детского сада просрочены более, чем на 5 месяцев.

На момент проведения мониторинга Объект в эксплуатацию не введен

Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. «Благовещенский» г. Чебоксары» (Ц71Р25232В)

МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары заключен контракт на строительство объекта с ООО «Стройиндустрия» (с 30.12.2021 ООО «СтройОснова» - в связи со сменой наименования) 25.12.2020 № 036 (№ 3213017503720000036), со сроком выполнения работ по 30.11.2021.

30.12.2021 заключено дополнительное соглашение №10 к контракту, с учетом которого стоимость объекта определена в сумме 270 995,10 тыс. рублей.

По состоянию на 27.05.2022 сумма принятых и оплаченных строительных работ составила на общую сумму 228 484,51 тыс. рублей или 84,3%

Справочно: сроки исполнения по контракту – до 30.11.2021, т.е. сроки сдачи детского сада просрочены более, чем на 5 месяцев.

Таким образом, анализ показал, что строительство 2-х дошкольных образовательных учреждений осуществляется с нарушением установленных сроков, что указывает на риски невыполнения условий Соглашения от 11.02.2019 № 073-09-2019-044 .

3) в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» (Минздрав Чувашии, Минстрой Чувашии)

Сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 20234 годов на реализацию мероприятий регионального проекта предусмотрено финансирование в общей сумме 12 794,91 тыс. рублей. Кассовое исполнение отсутствует.

В рамках регионального проекта предусмотрена реализация следующего мероприятия:

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания - бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 208,4 тыс. рублей.

Строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района (ЦЗЗР301730) - бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 12 586,51 тыс. рублей.

Казенным учреждением Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министра Чувашии 28.02.2022 заключен контракт №19 (ЭА № 081550000521001682-3-2 от 10.02.2022 г.) по выполнению инженерных изысканий, осуществления подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства II очереди БУ "Атратский дом-интернат" Минтруда Чувашии (спальный корпус с пищеблоком) пос. Атрать Алатырского района. Цена контракта – 12 523,57 тыс. рублей. Сроки выполнения – по 30.11.2022.

Исполнение отсутствует. В ЕИС в сфере закупок информация о приемке выполненных работ и исполнении контракта отсутствует.

4) в рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» (Минспорт Чувашии, Минстрой Чувашии)

На реализацию регионального проекта Чувашской Республики сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 373 197,81 тыс. рублей (больше по сравнению с 2021 годом на 59 910,3 тыс. рублей, или 16,1%).

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 год составило в сумме 24 508,28 тыс. рублей, или 6,57% (23,7% от принятых бюджетных обязательств (103 399,6 тыс. рублей) за счет предоставления Минспортом Чувашии субсидий подведомственным и автономным учреждениям.

В рамках регионального проекта предусмотрена реализация следующих мероприятий:

Строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25 (Ц51Р551391) – 150 147,5 тыс. рублей; Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики (Ц51Р551393) - 130 819,1 тыс. рублей Строительство открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад (Ц51Р551395) – 48 413,3 тыс. рублей; Строительство физкультурно-спортивной зоны МБОУ "Батыревская СОШ N 2" на земельном участке с кадастровым номером 21:08:240206:78 по ул. А.П. Табакова в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (Ц51Р551396) – 11 130,9 тыс. рублей; Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (Ц51Р552280) - 8 137,9 тыс. рублей; Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации (Ц52P550810) – 6 255,3 тыс. рублей; Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Ц52P552290) – 18 252,9 тыс. рублей.

Строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25

14.04.2022 по результатам проведенного электронного аукциона (извещение №08155000052200063 от 17.02.2022) Казенным учреждением Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии с Акционерным обществом «Передвижная механизированная колонна №8» (АО «ПМК-8») заключен контракт №33.

Срок выполнения работ по Контракту: с даты заключения Контракта по 31 октября 2023 года. Цена Контракта 304 152,7 тыс. рублей 00 копеек (с НДС), на 2022 год финансирование составляет 148 646,0 тыс. рублей, на 2023 год - 154 005,2 тыс. рублей.

Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики

Между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО «СТРОЙКРАФТ» на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики» заключен контракт от 27.04.2021 № 45 на сумму 171 062,0 тыс. рублей (реестровый номер контракта 2213013525021000014), со сроком выполнения работ до 01.06.2022 (с учетом дополнительного соглашения от 20.10.2021 №3).

В соответствии с дополнительным Соглашением от 22.04.2022 №7 на основании статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ, ч. 70 ст. 112 Федерального закона №44-ФЗ, постановления Правительства РФ от 09.08.2021 №1315, постановления Кабинета Министров ЧР №146, распоряжения Правительства РФ от 18.02.2022 №292-р в связи с существенным ростом цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, руководствуясь положительным заключением повторной государственной экспертизы от 18.10.2021 №21-11-2-061071-2021, проведенной АУ ЧР «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики», цена контракта увеличена на 48 871,2 тыс. рублей. Общая цена контракта составляет 219 933,29 тыс. рублей.

По соглашению, заключенному между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Минспорта России от 24.12.2019 №777-09-2020-102 срок ввода указанного объекта в эксплуатацию предусмотрен в 2022 году.

По состоянию на 23.05.2022, согласно размещенной в ЕИС закупок информации об исполнении контракта, стоимость оплаченных работ составила на сумму 137 369,4 тыс. рублей, или на 62,5%, что указывает на риски неисполне-

ния контракта к установленному срок – 01.06.2022.

В ходе мониторинга установлено, что в несоблюдение статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, справки КС-2 №11-13 от 22.11.2021, КС-3 от 22.11.2021 на общую сумму 60 213,9 тыс. рублей размещены заказчиком с нарушением срока свыше 4 месяцев.

Строительство открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад

КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии размещено извещение о проведении электронного аукциона (№0815500005220001005 от 02.03.2022). 16.03.2022 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что поданная единственная заявка признана несоответствующей требованиям аукционной документации.

Оперативным штабом по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 24.03.2022 № 3 на основании обращения Минстроя Чувашии, в соответствии с постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.03.2022 № 100 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Чувашской Республики и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» принято решение о заключении контракта с единственным поставщиком.

07.04.2022 КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии заключен государственный контракт (реестровый номер 2213013525022000029) с АО «ПМК №8» на сумму 48 413,3 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – по 31.10.2022.

Строительство физкультурно-спортивной зоны МБОУ "Батыревская СОШ N 2" на земельном участке с кадастровым номером 21:08:240206:78 по ул. А.П.Табакова в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики

КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии размещено извещение о проведении электронного аукциона (№081550000522001002 от 02.03.2022). 15.03.2022 аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной заявки.

Оперативным штабом по повышению эффективности использования бюджетных средств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд от 24.03.2022 № 3 на основании обращения Минстроя Чувашии, в соответствии с постановлением Кабинета Министров ЧР от 17.03.2022 № 100 «О случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Чувашской Республики и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления» принято решение о заключении контракта с единственным поставщиком.

08.04.2022 КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя

Чувашии заключен государственный контракт № 61 (реестровый номер 2213013525022000029) с ООО «Стройкомфорт» на сумму 11 130,93 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – по 30.11.2022.

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – сумма финансирования по мероприятию составляет 8 137,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение отсутствует.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, закупки (на 27.05.2022) не объявлены.

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации – сумма финансирования по мероприятию 6 255,3 тыс. рублей; *Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние* – сумма финансирования по мероприятию 18 252,9 тыс. рублей.

Согласно данным отчета № 0503128-НП, предоставленных Минспорта Чувашии, кассовое исполнение по целевым статьям сложилось в размере 100,0% за счет предоставления субсидий подведомственных бюджетным и автономным учреждениям.

Национальный проект «Жилье и городская среда»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Жилье и городская среда» сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 742 968,66 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 382 778,49 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 36 190,17 тыс. рублей.

На территории Чувашской Республики в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году реализуются мероприятия следующих региональных проектов:

- Жилье;
- Формирование комфортной городской среды;
- Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
- Чистая вода.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составляет 125 685,95 тыс. рублей или 7,2% от бюджетных назначений.

1. в рамках реализации регионального проекта «Жилье»

Сводной бюджетной росписью на 2022 год на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Жилье» (главный распорядитель бюджетных средств - Минстрой Чувашии) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 174 385,83 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Жилье» в 2022 году продолжается реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

Средства из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики предоставлены в соответствии с Соглашением от 28.12.2021 № 069-09-2022-578 (с учетом дополнительного соглашения от 23.03.2022) в сумме 144 269,7 тыс. рублей. Согласно пункту 2.1. Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чувашской Республики - Чувашии на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2022 году 174 385,8 тыс. рублей, которые предусматривается направить на реализацию следующих мероприятий:

- Строительство дороги № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары в сумме 88 888,6 тыс. рублей;
- Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары в сумме 30 784,1 тыс. рублей;
- Сеть водоснабжения в микрорайоне «Акварель», ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары в сумме 27 749,8 тыс. рублей;
- Сеть ливневой канализации в микрорайоне "Олимп" по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары в сумме 5225,9 тыс. рублей;
- Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары в сумме 21 737,4 тыс. рублей.

В свою очередь Минстроем Чувашии с администрацией города Чебоксары заключено Соглашение от 16.02.2022 № 97701000-1-2022-012 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету г. Чебоксары на финансовое обеспечение мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках регионального проекта «Жилье» подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» на 2022 год в сумме 174 385,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года произведено в сумме 9 519,39 тыс. рублей или 5,5% от бюджетных назначений.

В ходе выборочного анализа информации, размещенной в ЕИС по состоянию на 01.04.2022, установлено следующее.

1.1 Строительство сетей ливневой канализации в микрорайоне «Олимп» по ул. З. Яковлевой, 58 г. Чебоксары (А21F15021Ц).

Соглашением от 28.12.2021 № 069-09-2022-578 (с учетом дополнительного соглашения от 23.03.2022) срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом определен в период с 05.10.2022 по 20.10.2022. Аналогичные сроки реализации данного мероприятия установлены в рамках Соглашения от 16.02.2022 № 97701000-1-2022-012.

По результатам электронного аукциона между МБУ «Управление ка-

питального строительства и реконструкции» города Чебоксары с ООО «СМУ-115» заключен контракт от 17.09.2021 № 024 в счет лимитов 2022 года на сумму 5 443,4 тыс. рублей и сроками выполнения работ по 31.08.2022. По состоянию на 01.04.2022 информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена.

1.2. Строительство дороги № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары (A21F15021E)

Соглашением от 28.12.2021 № 069-09-2022-578 (с учетом дополнительного соглашения от 23.03.2022) и Соглашения от 16.02.2022 № 97701000-1-2022-012 срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом определен в период с 20.09.2022 по 03.10.2022.

По результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» с ООО «СМУ-115» заключен муниципальный контракт от 07.06.2021 №021 на строительство объекта «Строительство дороги № 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары» на сумму 178 758,9 тыс. рублей, в том числе с объемом финансирования в 2021 году – 91 200,0 тыс. рублей, в 2022 году - 87 558,9 тыс. рублей. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту определен до 30.08.2022.

По состоянию на 01.04.2022 стоимость исполненных подрядчиком обязательств по контракту и оплаченных заказчиком составляет в сумме 100 967,7 тыс. рублей, в том числе в 1 квартале 2022 года – 9767,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из республиканского бюджета 9519,4 тыс. рублей.

1.3. Сеть водоснабжения в микрорайоне «Акварель», ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары (A21F15021Ф)

Соглашением от 28.12.2021 № 069-09-2022-578 (с учетом дополнительного соглашения от 23.03.2022) и Соглашения от 16.02.2022 № 97701000-1-2022-012 срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом определен в период с 10.10.2022 по 17.10.2022.

По результатам проведенного электронного аукциона МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» с ООО «СМУ-115» заключен муниципальный контракт от 17.09.2021 №023 на строительство объекта «Сеть водоснабжения в микрорайоне «Акварель», ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары» на сумму 28 723,5 тыс. рублей в 2022 году. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту определен до 31.08.2022.

По состоянию на 01.04.2022 информация об исполнении указанного контракта в ЕИС не размещена.

1.4. Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары (A21F15021С).

Соглашением от 28.12.2021 № 069-09-2022-578 (с учетом дополнительного соглашения от 23.03.2022) и Соглашения от 16.02.2022 № 97701000-1-2022-012 срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным

контрактом определен в период с 10.10.2022 по 17.10.2022.

По результатам проведенного электронного аукциона МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» с ООО «СМУ-115» заключен муниципальный контракт от 17.09.2021 №025 на строительство объекта «Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары» на сумму 22 500,0 тыс. рублей в 2022 году. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту определен до 31.08.2022.

По состоянию на 01.04.2022 информация об исполнении указанного контракта не размещена.

1.5. Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары (A21F15021И)

Соглашением от 28.12.2021 № 069-09-2022-578 (с учетом дополнительного соглашения от 23.03.2022) и Соглашения от 16.02.2022 № 97701000-1-2022-012 срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом определен в период с 11.12.2023 по 22.12.2023.

По результатам проведенного открытого конкурса в электронной форме МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» с ООО «Воддорстрой» заключен муниципальный контракт от 28.03.2022 №02.01 на строительство объекта «Строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З. Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары» на сумму 149 958,9 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 33 212,3 тыс. рублей, в 2023 году – 116746,6 тыс. рублей. Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту определен до 31.07.2023.

По состоянию на 01.04.2022 информация об исполнении указанного контракта не размещена.

2) в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Сводной бюджетной росписью на 2022 год на реализацию мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 607 032,17 тыс. рублей.

В рамках проекта в 2022 году продолжается реализация следующих мероприятий:

2.1. Реализация программ формирования современной городской среды (A51F255550)

Средства федерального бюджета предоставлены на основании Соглашения от 28.12.2021 № 069-09-2022-645 в рамках которого определено, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Чувашской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2022 году в сумме 429 597,5 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета – 329 597,5 тыс. рублей (76,72%).

Приложением №2 к Соглашению (с учетом дополнительного соглашения от 02.03.2022) предусмотрено достижение показателя результативности использования субсидий «Реализованы мероприятия по благоустройству об-

публичных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды» до 31.12.2022 в количестве 21 ед.

Пунктом 6.5 Соглашения от 28.12.2021 № 069-09-2022-645 (с учетом изменений от 02.03.2022) предусмотрены обязательства по обеспечению 100,0% кассового исполнения в срок до 1 декабря текущего финансового года.

Согласно отчету 0503128НП Минстроя Чувашии по состоянию на 01.04.2022 объем принятых бюджетных обязательств в рамках заключенных с муниципальными образованиями Соглашений отражен в сумме 219 623,5 тыс. рублей, исполнение денежных обязательств отсутствует.

Вместе с тем, согласно информации, размещенной в ЕИС «Электронный бюджет» Минстроем Чувашии в период с 11.01.2022 по 07.02.2022 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам заключены со всеми муниципальными образованиями Чувашской Республики на общую сумму 429597,5 тыс. рублей. То есть в форме 0503128НП по состоянию на 01.04.2022 показатель по КБК (000 0503 А51F255550 523), отражающий объем принятых Минстроем Чувашии бюджетных обязательств занижен на 209 974,0 тыс. рублей или на 48,8%.

В 2022 году участниками реализации указанных мероприятий являются все муниципальные образования за исключением Шумерлинского района.

Согласно отчетам формы 0503128НП, представленным муниципальными образованиями Чувашской Республики по состоянию на 01.04.2022, утвержденные бюджетные назначения с учетом уровня софинансирования из местных бюджетов составляют в общей сумме 433 048,0 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов отсутствует.

Условиями Соглашений, заключенных Минстроем Чувашии с администрациями муниципальных образований, предусмотрены обязательства получателей субсидий, в том числе по обеспечению заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – *до 1 апреля года предоставления субсидии*, за исключением указанных в Соглашении случаев.

Анализ отчетов (ф. 0503128-НП), представленных муниципальными образованиями, показал следующее.

Наименование муниципального района (городского округа)	Бюджетные назначения	Кассовое исполнение	Не исполненные бюджетные назначения	рублей
				Доля, %
1	3	4	5	6
Алатырский район	2 096 053,10	-	2 096 053,10	0,5
Аликовский район	3 173 042,92	-	3 173 042,92	0,7
Батыревский район	6 949 909,99	-	6 949 909,99	1,6
Вурнарский район	22 887 331,45	-	22 887 331,45	5,3
Ибресинский район	16 326 229,49	-	16 326 229,49	3,8

Наименование муниципального района (городского округа)	Бюджетные назначения	Кассовое исполнение	Не исполненные бюджетные назначения	Доля, %
1	3	4	5	6
Канашский район	6 465 751,02	-	6 465 751,02	1,5
Козловский район	5 739 532,75	-	5 739 532,75	1,3
Комсомольский район	5 196 794,35	-	5 196 794,35	1,2
Красноармейский район	3 831 631,53	-	3 831 631,53	0,9
Красночетайский район	13 190 636,12	-	13 190 636,12	3,0
Мариинско-Посадский район	6 661 723,53	-	6 661 723,53	1,5
Моргаушский район	16 970 596,08	-	16 970 596,08	3,9
Порецкий район	3 048 171,69	-	3 048 171,69	0,7
Урмарский район	7 679 855,38	-	7 679 855,38	1,8
Цивильский район	11 417 974,41	-	11 417 974,41	2,6
Чебоксарский район	17 187 703,27	-	17 187 703,27	4,0
Шемуршинский район	3 016 288,25	-	3 016 288,25	0,7
Ядринский район	6 526 162,50	-	6 526 162,50	1,5
Яльчикский район	15 411 795,31	-	15 411 795,31	3,6
Янтиковский район	3 198 100,06	-	3 198 100,06	0,7
г. Алатырь	20 476 558,97	-	20 476 558,97	4,7
г. Канаш	17 669 576,45	-	17 669 576,45	4,1
г. Новочебоксарск	66 311 994,26	-	66 311 994,26	15,3
г. Чебоксары	140 369 200,45	-	140 369 200,45	32,4
г. Шумерля	11 245 404,25	-	11 245 404,25	2,6
Итого	433 048 017,58	-	433 048 017,58	100,0

Наибольший объём финансирования по направлению «Реализация программ формирования современной городской среды» предусмотрен муниципальному образованию г. Чебоксары – 32,4%, г. Новочебоксарск – 15,3%.

По состоянию на 01.04.2022 всеми муниципальными образованиями не освоены средства на 100,0%.

Выборочный анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, показал, что по состоянию на 01.04.2022 муниципальными заказчиками заключено 22 муниципальных контракта на благоустройство территорий на общую сумму 333 080,0 тыс. рублей (97,0% от НМЦК – 343 381,7 тыс. рублей).

Согласно представленной информации, не заключены муниципальные контракты по состоянию на 01.04.2022 муниципальными образованиями Вурнарского района, Красноармейского района, Мариинско-Посадского района. *Указанные факты создают риски невыполнения муниципалитетами обязательств, определенных условиями заключенных Соглашений.*

2.2. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (А51F254240)

Сводной бюджетной росписью на 2022 год на реализацию мероприятия «Поощрение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» (главный распорядитель бюджетных средств - Минстрой Чувашии) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 177 434,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов по состоянию на 01.04.2022 по данному мероприятию отсутствует.

Из федерального бюджета субсидии выделены в рамках Соглашения от 28.12.2021 №069-17-2022-067 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в сумме 120 000,0 тыс. рублей. Указанные межбюджетные трансферты в рамках заключенных Соглашений предоставлены Козловскому району в сумме 50 000,0 тыс. рублей и городу Шумерля в сумме 70 000,0 тыс. рублей.

В форме 0503128нп по состоянию на 01.04.2022 Минстроем Чувашии не отражены принятые бюджетные обязательства на сумму 57 434,7 тыс. рублей.

Выборочный анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок, показал следующее.

Администрацией Козловского городского поселения по результатам электронного аукциона с ООО «ЭкоЦвет» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству территории «Центральный парк Геометрика» в г. Козловка Чувашской Республики на сумму 60 157,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 50 000,0 тыс. рублей, средств республиканского бюджета – 9 548,4 тыс. рублей и средств местного бюджета – 609,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ определен до 01.11.2022. По состоянию на 01.04.2022 информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена.

Администрацией города Шумерля по результатам электронного аукциона с ООО «БЕРСО» заключен муниципальный контракт от 31.03.2022 №38-У на выполнение работ по благоустройству территории «Парк им.50-летия Пионерской организации» в г. Шумерля на сумму 94 449,5 тыс. рублей, в том числе субсидии из федерального бюджета – 70 000,0 тыс. рублей, субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики – 22 004,6 тыс. рублей и средства бюджета города Шумерля – 2 444,95 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.11.2022.

3) в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Сводной бюджетной росписью на 2022 год предусмотрены межбюджетные трансферты на переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 269 956,91 тыс. рублей.

Согласно отчету (формы 0503128-нп) Минстроя Чувашии по состоянию на 01.04.2022 приняты бюджетные обязательства в сумме 269 956,91 тыс. рублей, в рамках заключенных с муниципальными образованиями соглашениями о предоставлении из республиканского бюджета Чувашской Республики межбюджетных субсидий на реализацию устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Указанные средства в 2022 году распределены следующим муниципальным образованиям:

Чебоксарский район - 20 914,5 тыс. рублей;

Г. Чебоксары - 109 469,1 тыс. рублей;

Г. Шумерля - 81 150,0 тыс. рублей;

Вурнарский район - 5 008,4 тыс. рублей;

Моргаушский район - 30 135,5 тыс. рублей;

Урмарский район - 14 465,0 тыс. рублей;

Янтиковский район – 8 814,0 тыс. рублей.

Выборочный анализ информации, размещенной в ЕИС, показал, что по состоянию на 01.04.2022 контракты на приобретение (строительства) жилья вышеуказанными муниципальными образованиями не заключены.

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары по результатам проведенного электронного аукциона заключен контракт от 11.05.2022 №04 на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Н.И. Ашмарина г. Чебоксары на сумму 205 103,5 тыс. рублей, в том числе в 2022 году – 127 119,3 тыс. рублей (из них субсидии из республиканского бюджета 109 469,1 тыс. рублей), в 2023 году – 77 984,2 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 01.04.2023.

По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение расходов отсутствует.

4) в рамках реализации регионального проекта «Чистая вода»

Сводной бюджетной росписью на 2022 год на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 691 593,76 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета предоставляются бюджету Чувашской Республики в соответствии с Соглашением от 24.12.2021 № 069-09-2022-191 в рамках которого общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Чувашской Республики - Чувашии на финансовое обеспече-

ние расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2022 году 623 805,7 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета не более 617 567,6 тыс. рублей.

В рамках заключенного Соглашения от 24.12.2021 № 069-09-2022-191 в 2022 году предусмотрено строительство следующих объектов (государственный заказчик - КУ Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии):

- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) в сумме 88 899,2 тыс. рублей (срок ввода объекта в эксплуатацию до 20.12.2022);

- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс) в сумме 84 232,0 тыс. рублей (срок ввода объекта в эксплуатацию до 20.12.2022);

- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс) в сумме 64 371,7 тыс. рублей (срок ввода объекта в эксплуатацию до 20.12.2022);

- Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс) в сумме 207 575,8 тыс. рублей (срок ввода в эксплуатацию – до 22.12.2023);

- в сумме 162 237,1 тыс. рублей (срок ввода в эксплуатацию – до 22.12.2023).

- Установка станций обезжелезивания воды и модернизация объектов водоснабжения в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики в сумме 16 489,9 тыс. рублей (срок ввода объекта в эксплуатацию до 20.12.2022).

Согласно форме 0503128нп Минстроя Чувашии принятые бюджетные обязательства в рамках заключенных контрактов по состоянию на 01.04.2022 отражены в сумме 282 214,8 тыс. рублей (40,8% от бюджетных назначений, утвержденных сводной бюджетной росписью), принимаемые бюджетные обязательства – 361 072,5 тыс. рублей (52,2%). Объем принятых денежных обязательств – 116 312,7 тыс. рублей (41,2% от объема принятых бюджетных обязательств) и исполненных денежных обязательств – 116 163,6 тыс. рублей.

Выборочный анализ информации, размещенной в ЕИС в сфере закупок показал следующее.

В 2022 году продолжено строительство объекта «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс)» в рамках заключенного с АО «ПМК-8» контракта от 21.05.2021 №52 на сумму 417 525,7 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов 2021 года в сумме 328 626,5 тыс. рублей, 2022 года - 88 899,2 тыс. рублей. Стоимость исполненных подрядчиком своих обязательств составляет 413 172,9 тыс. рублей (98,9% от цены контракта).

Контракт на выполнение работ по строительству объекта «Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс)» заключен с ООО СМУ «Спецстрой» от 12.05.2021 №52 на сумму 196 600,0 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов 2021 года в сумме 111 833,9 тыс. рублей, 2022 года - 84 766,1 тыс. рублей, со сроком выполнения работ до 31.12.2022. По состоянию на 20.05.2022 стоимость исполненных подрядчиком обязательств составляет в сумме 163 346,9 тыс. рублей (83,1% от цены контракта).

Контракт от 23.03.2022 №23 на строительство объекта «Установка станций обезжелезивания воды и модернизация объектов водоснабжения в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики» заключен КУ «Республиканская служба единого заказчика» с АО «Водоканал» на сумму 17 042,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 16 325,0 тыс. рублей, сроком выполнения работ до 31.12.2022. Информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена.

Национальный проект «Экология»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Экология» сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 389 448,71 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 361 384,1 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 28 064,61 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составляет 3792,45 тыс. рублей или 0,9% от бюджетных назначений.

В рамках национального проекта «Экология» в Чувашской Республике реализуются 5 региональных проектов:

- «Чистая страна»
- «Оздоровление Волги»
- «Сохранение лесов»
- «Комплексная система обращения с ТКО»
- «Сохранение уникальных водных объектов»

1) в рамках реализации регионального проекта «Чистая страна»

Сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая страна» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 39 670,6 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 36 134,0 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить на реализацию мероприятия по Ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде для достижения целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая страна», входящего в состав национального проекта «Экология».

По состоянию на 01.04.2022 Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на сумму 36 134,0 тыс. рублей не подписано.

2) в рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги»

Сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 305 769,87 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 281 833,9 тыс. рублей, средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 23 935,97 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках регионального проекта «Оздоровление волги» предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- *Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе в сумме 3120,0 тыс. рублей (межбюджетные трансферты).*

МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары по результатам электронного аукциона заключен контракт от 26.07.2021 №21000571-83507 на сумму 3900,0 тыс. рублей на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе». По состоянию на 01.04.2022 контракт находится в статусе «исполнение», информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена.

- *Реконструкция ливневых очистных сооружений с сетями ливневой канализации в г. Новочебоксарске в сумме 18 164,8 тыс. рублей.*

КУ «Республиканская служба единого заказчика» по результатам электронного аукциона заключен контракт от 18.10.2021 №244 на сумму 18164,8 тыс. рублей, со сроками исполнения до 31.12.2022. По состоянию на 01.04.2022 информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена;

- *Строительство объекта «Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района «Новый город» в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными» в сумме 190 865,2 тыс. рублей.*

Выборочный анализ информации, размещенной в ЕИС показал, что Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» с ООО «СпецСтройСервис» заключен контракт от 01.04.2022 № 22000937_83507 на сумму 346 792,5 тыс. рублей, в том числе в счет лимитов 2022 года – 191 247,7 тыс. рублей, 2023 года – 155 544,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 31.12.2023;

- *Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге в сумме 93 619,9 тыс. рублей. В 2022 году продолжается реализация мероприятия в рамках заключенного КУ «Республиканская служба единого заказчика» с ООО «ТУСДОРСТРОЙ» государственного контракта от 30.06.2020 №30 на сумму 1 134 952,3 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС исполнение контракта (согласно справке о стоимости выполненных работ от 29.04.2022) составило*

в сумме 3 492,0 тыс. рублей (3,7% от бюджетных назначений 2022 года), оплата которых произведена на основании платёжного поручения от 04.05.2022.

3) в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов»

Сводной бюджетной росписью республиканского бюджета на 2022 год в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Сохранение лесов» предусмотрены бюджетные средства в сумме 41 915,8 тыс. рублей, которые предусмотрено направить на:

- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям в сумме 14 931,0 тыс. рублей;
- Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления в сумме 238,8 тыс. рублей;
- Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров в сумме 26 746,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов в рамках регионального проекта по состоянию на 01.04.2022 составило в сумме 3 792,45 тыс. рублей.

Национальный проект «Здравоохранение»

На реализацию региональных проектов Чувашской Республики по достижению показателей и результатов национального проекта «Здравоохранение» Законом о бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 1 628 197,8 тыс. рублей, бюджетной росписью – 1 628 197,95 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1 446 819,86 тыс. рублей и республиканского бюджета Чувашской Республики – 181 378,09 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за 1 квартал 2022 года составило в сумме 31919,43 тыс. рублей или 1,96%, из них за счет средств федерального бюджета в сумме 29 944,39 тыс. рублей (2,07%) и республиканского бюджета Чувашской Республики - 1975,04 тыс. рублей (1,09%).

В рамках указанного национального проекта в 2021 году предусматривается реализация 6 региональных проектов Чувашской Республики:

- «Первичная медико-санитарная помощь»;
- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»;
- «Борьба с онкологическими заболеваниями»;
- «Медицинские кадры Чувашской Республики»;
- «Цифровой контур здравоохранения»
- «Модернизации первичного звена здравоохранения»

В рамках мониторинга проведен выборочный анализ реализации мероприятий отдельных региональных проектов.

1) в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

Общий объем финансирования, предусмотренный Законом о бюджете на 2021 год составил в сумме 208 567,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 193467,60 тыс. рублей и республиканского бюджета - 15100,00 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года Минздравом Чувашии бюджетные обязательства не принимались, кассовые расходы не осуществлялись.

В соответствии с соглашением от 20.12.2019 № 056-17-2020-164 (с учетом дополнительного соглашения от 23.12.2021 № 056-17-2020-164/8, заключенным между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики на переоснащение медицинских организаций в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 193 467,6 тыс. рублей (показатель результативности – «Оснащены переоснащены медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями» по состоянию на 31.12.2022 - 1 единица).

На реализацию мероприятия «Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями» Законом о бюджете на 2022 год предусмотрено финансирование в общей сумме 193 467,6 тыс. рублей.

По данным ЕИС по состоянию на 01.04.2022 извещения не размещались, закупки не проведены,

Согласно данным ЕИС по состоянию на 01.04.2022 Минздравом Чувашии контракты не заключены.

Анализ контрактов, размещенных в ЕИС в сфере закупок показал, что по состоянию на 01.05.2022 не исполнен государственный контракт от 29.10.2021г. № 10-16/860 заключенный с ООО «Р-ТРЕЙД» на поставку медицинского изделия – фотомикроскоп (микроскоп световой стандартный и микроскоп световой фазо-контрастный), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, в количестве 8 единиц на сумму 16 280,0 тыс. рублей (без НДС).

На момент подготовки настоящей Информации задержка в исполнении контракта составила более 150 дней. Пени в связи с невыполнением условия контракта рассчитаны в сумме 258,0 тыс. рублей.

По предоставленной в рамках обеспечения исполнения контракта банковской гарантии от 29.12.2021г. № 704382/03-БЭГ/21, выданной ООО «ИН-БАНК» на 818,5 тыс. рублей истекает срок действия - 31.05.2022 г. При этом требования к банку на взыскание пени Минздравом Чувашии не предъявлялись, что указывает на упущенную возможность взыскания пени с банковской гарантии, предусмотренной условиями контракта.

2) в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Общий объем финансирования, предусмотренный Законом о бюджете и сводной бюджетной росписью на 2022 год составил в сумме 264 561,5 тыс.

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 263482,70 тыс. рублей и республиканского бюджета - 1078,80 тыс. рублей.

За 1 квартал 2021 года кассовые расходы произведены в сумме 22,4 тыс. рублей

В соответствии с соглашением от 21.12.2019 №056-17-2020-080 (с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2020 №056-17-2020-080/5, заключенным между Минздравом России и Кабинетом Министров Чувашской Республики в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 263482,70 тыс. рублей на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений (показатель результативности - 1 единица) и на «Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении».

По данным ЕИС в сфере закупок Минздравом Чувашии в 1 квартале 2022 года размещены извещения о проведении 5 конкурентных процедур с НМЦК в сумме 94223,2 тыс. рублей, из них 1 закупка с НМЦК в сумме 16557,7 не состоялась, в связи с отсутствием заявок на участие. По результатам проведенных конкурентных процедур заключено 4 контракта на сумму 77 664,5 тыс. рублей.

Так в ходе мониторинга Контрольно-счетной палатой проанализирован 1 контракт, заключенный 21 марта 2022 г с ООО «АМК» №10-16/78 на сумму 27 292,0 тыс. рублей на поставку медицинского изделия - система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы, ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие (КТРУ- 26.60.12.132-00000011), срок исполнения поставщиком обязательств по контракту - в течение 90 (Девяносто) календарных дней. По данным ЕИС по состоянию на 28.05 2022 поставщиком выполнены обязательства по поставке в полном объеме, Минздравом Чувашии оплата не произведена.

3) в рамках реализации регионального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения»

Общий объем финансирования, предусмотренный Законом о бюджете и сводной бюджетной росписью на 2022 год составил в сумме 1 042 017,96 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 885317,96 тыс. рублей и республиканского бюджета - 156700,00 тыс. рублей.

За 1 квартал 2022 года кассовые расходы не произведены.

По данному региональному проекту наибольшее финансирование предусмотрено на следующие основные мероприятия:

«Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения» - 545 933,35 тыс. рублей;

«Строительство нового здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Канаш-

ский район, с. Шихазаны, ул. В.П. Епифанова, д. 12 в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения» - 224009,19 тыс. рублей

По данным ЕИС извещение о закупке не размещено.

«Строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики в рамках реализации региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения» 153696,82 тыс. рублей.

По данным ЕИС в сфере закупок по состоянию на 28.05.2022 продолжается строительство 6 врачебных амбулаторий и практик на основании, заключенных заказчиком строительства является КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии в 2021 году

Справочно: в рамках мероприятия 21.2. Госпрограммы предусматривалось строительство 7 врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе: в пос. Киря Алатырского района, с. Шыгырдан Батыревского района, с. Сугуты Батыревского района, с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района, с. Юваново Ядринского района, с. Шимкусы Янтиковского района, г. Канаш.

Выводы:

1. Законом о бюджете на 2022 год утверждено финансирование 38 региональных проектов по 12 национальным проектам.

2. За 1 квартал 2022 года кассовые расходы консолидированного бюджета на финансирование мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов исполнены в сумме 1034088,44 тыс. рублей или 7,67% к бюджетным назначениям, утвержденным сводной бюджетной росписью (в 2021 году за аналогичный период - 7,33%), в том числе за счет средств федерального бюджета - 751709,34 тыс. рублей или на 8,10% (в 2021 году за аналогичный период - 9,34 %), республиканского бюджета Чувашской Республики- 84 590,30 тыс. рублей или на 5,14% (в 2021 году за аналогичный период 2,76%), местного бюджета - 23 653,09 тыс. рублей или на 18,55 (в 2021 году за аналогичный период - 6,17 %).

3. Анализ освоения выделенных бюджетных средств на реализацию мероприятий региональных проектов за 1 квартал 2022 года показал, что по 17 из 38 региональных проектов Чувашской Республики (44,7%) кассовые расходы на указанные цели в отчетном периоде не произведены.

4. В разрезе региональных проектов Чувашской Республики наблюдается различная степень освоения бюджетных назначений от 0,1% («Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Современная школа») и до 79,9% «Реализация мероприятий регионального проекта «Информационная безопасность», Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди» - 71,3%.

Низкое освоение (менее 10,0%) наблюдается по 11 региональным проектам: «Информационная инфраструктура» - 2,8%, «Жилье» -5,5%, «Сохранение лесов» - 9,0%, «Акселерация субъектов МСП» - 1,2%, «Дорожная сеть» - 1,8%, «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - 4,4%, «Безопасность дорожного движения» - 2,3%, «Культурная среда» - 3,6%, «Современная школа» -0,1%, «Спорт - норма жизни» - 6,6%

5. По состоянию на 01.04.2022 утверждены бюджетные обязательства по ГРБС на реализацию национальных проектов в общей сумме 12 542 990,90 тыс. рублей, приняты бюджетные обязательства - 4 364 097,20 тыс. рублей. Исполнены бюджетные обязательства на сумму 894 529,70 тыс. рублей или 7,1% к утвержденным бюджетным обязательствам и 20,5 % к принятым.

Не приняты бюджетные обязательства по 1 ГРБС - Государственной службой Чувашской Республики по делам юстиции.

6. Согласно данным отчётов формы 0503128-НП общая сумма принятых обязательств муниципальными образованиями в рамках реализации региональных проектов составляет 2 636 612,8 тыс. рублей или 57,1% к плановым назначениям.

Объём принятых обязательств менее 50% от плановых назначений имеют 19 муниципальных образований, более 50% - 7 муниципальных образований, в том числе Яльчикский район – 92,6%, г. Алатырь – 84,4%, Поречский район – 80,3%, Ядринский район – 78,5%, г. Чебоксары – 63,9%, г. Канаш – 62,5%, г. Шумерля – 58,0%.

Наибольшее количество региональных проектов предусмотрено к реализации в г. Чебоксары (8) и Ядринском районе (6).

7. По результатам мониторинга выявлены отдельные нарушения и недостатки, связанные с реализацией соглашений, заключенных с федеральными органами исполнительной власти в рамках реализации мероприятий национальных проектов, том числе :

в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» согласно отчету по состоянию на 01.04.2022, в 1 квартале 2022 года Минэкономразвития Чувашии лишь 14 самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах, что составляет 8,9% от планового значения результата, и указывает на риски не достижения показателей результативности, предусмотренных условиями соглашения от 25.12.2020 № 139-09-2021-284 (с учетом дополнительного соглашения от 24.12.2021).

- На момент проведения мониторинга не исполнены бюджетные назначения, предусмотренные Соглашением 11.02.2019 № 073-09-2019-044 в рамках реализации мероприятия по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» на строительства объекта «Строительство объекта «Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары», а именно остались не исполненными бюджетные назначения, предусмотренные Дополнительным соглашением от 27.04.2022 № 073-09-2019-044/11 (заключено после завершения контракта) и Законом Чувашской Республики от 24 марта 2022 года в общей сумме 11708,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 7927,3 тыс. рублей.

Кроме того, в связи с тем, что строительство 2-х дошкольных образовательных учреждений (Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз.27 в микрорайоне «Университетский» г. Чебоксары» и Строительство объекта «Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. «Благовещенский» г. Чебоксары») осуществляется с нарушением установленных сроков (задержка составила более чем на 5 месяцев), имеются риски невыполнения условий Соглашения от 11.02.2019 № 073-09-2019-044;

- имеются риски невыполнения муниципальными образованиями Вурнарского района, Красноармейского района, Мариинско-Посадского района обязательств, определенных условиями заключенных Соглашений в рамках предоставления бюджетных ассигнований на реализацию программ формирования современной городской среды (средства предоставлены на основании Соглашения от 28.12.2021 № 069-09-2022-645) поскольку по состоянию на 01.04.2022 указанными муниципалитетами не обеспечено выполнение условия соглашений по заключению муниципальных контрактов (до 1 апреля года)

- Минстроем Чувашии в Отчете о бюджетных обязательствах по национальным проектам (форма 0503128НП) по состоянию на 01.04.2022 показатель отражающий объем принятых бюджетных обязательств по КБК (000 0503 А51F255550 523 Реализация программ формирования современной городской среды), отражен в сумме 219 623,5 тыс. рублей или занижен на 209 974,0 тыс. рублей или на 48,8%, поскольку согласно информации, размещенной в ЕИС «Электронный бюджет», Минстроем Чувашии в период с 11.01.2022 по 07.02.2022 Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам заключены со всеми муниципальными образованиями Чувашской Республики на общую сумму 429597,5 тыс. рублей.

Вышеизложенное указывает на признаки искажения Минстроем Чувашии представленной отчетности (0503128НП) по состоянию на 01.04.2022

8. Выборочный анализ контрактов, размещенных в ЕИС, выявил следующие нарушения и недостатки при исполнении следующих контрактов:

- муниципального контракта от 23.03.2021 № 01 на выполнение проектно-изыскательских работ «Реконструкция объекта «МБУ ДО «Батыревская ДШИ» Батыревского района Чувашской Республики на сумму 1 737,5 тыс. рублей (реестровый номер контракта 3210390335021000006), а именно по состоянию на 01.04.2022 проектно-изыскательские работы Подрядчиком не вы-

полнены, информация о проведении МБУ ДО «Батыревская детская школа искусств» претензионно-исковой работы в отношении Подрядчика, а также процедуры расторжения контракта в одностороннем порядке и включения его в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков) отсутствует, что указывает на бездействие заказчика в рамках заключенного контракта;

- государственного контракта от 12.05.2021 №014, заключенного с ПК «Медведевская ПМК» (с учетом дополнительного соглашения №2 от 19.04.2022 контракт заключен с ООО «Медведевская ПМК, так как является преемником) на «Строительство общеобразовательной школы поз.37 в мкр.3 района «Садовый» г. Чебоксары, Чувашской Республики.

При установленном сроке исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту с момента заключения Контракта по 31.08.2022 г по состоянию на 28.05.2022 оплачено подрядчику - 431 942, 0 тыс. рублей (авансовые платежи, предусмотренные контрактом), выполнены работы на сумму 134 089, 3 тыс. рублей (согласно акту приемки выполненных работ от 27.05.2022), что составляет 12,8%% от стоимости контракта.

Вышеизложенное указывает о риске неисполнения государственного контракта в установленные сроки;

- контракта от 27.04.2021 № 45 на сумму 171 062,0 тыс. рублей (реестровый номер контракта 2213013525021000014), со сроком выполнения работ до 01.06.2022 (с учетом дополнительного соглашения от 20.10.2021 №3), заключенного между КУ «Республиканская служба единого заказчика» Минстроя Чувашии и ООО «СТРОЙКРАФТ» на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики» в связи с тем, что по состоянию на 23.05.2022, стоимость оплаченных работ составила на сумму 137 369,4 тыс. рублей, или на 62,5%, что указывает на риски неисполнения контракта к установленному срок – 01.06.2022.

Кроме того, в несоблюдение статьи 103 Федерального закона №44-ФЗ, Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, справки КС-2 №11-13 от 22.11.2021, КС-3 от 22.11.2021 на общую сумму 60 213,9 тыс. рублей размещены заказчиком с нарушением срока свыше 4 месяцев;

- государственного контракта от 29.10.2021г. № 10-16/860, заключенного с ООО «Р-ТРЕЙД» на поставку медицинского изделия – фотомикроскоп (микроскоп световой стандартный и микроскоп световой фазо-контрастный), ввод в эксплуатацию медицинского изделия, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинское изделие, в количестве 8 единиц на сумму 16 280,0 тыс. рублей (без НДС), поскольку по состоянию на 01.05.2022 контракта не исполнен (исполнение контракта осуществляется за счет финансирования по региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями»)

На момент подготовки настоящей Информации задержка в исполнении контракта составила более 150 дней. Пени в связи с невыполнением условия контракта рассчитаны в сумме 258,0 тыс. рублей.

При этом Минздравом Чувашии упущенную возможность взыскания пени с банковской гарантии, предусмотренной условиями контракта

Предложения:

1. Использовать информацию о результатах мониторинга за ходом реализации региональных проектов при подготовке экспертно-аналитического мероприятия о ходе исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики за 1 квартал 2022 года.

2. Направить информацию о результатах мониторинга Главе Чувашской Республики, в Региональный проектный офис - Минэкономразвития Чувашии, обратив внимание на дополнительные риски, связанные с низким освоением получателями (учреждениями) бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий региональных проектов.

3. Направить информационные письма в Минобразования Чувашии для принятия мер, связанных с выполнением условия, предусмотренных федеральным соглашением.