

УТВЕРЖДЕН
решением коллегии
Контрольно-счетной палаты
Чувашской Республики
«09» августа 2022 года № 48

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Аудит использования бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2 плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2022 год, распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики от 23.05.2022 № 168.

2. Предмет контрольного мероприятия: соблюдение требований законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию основного мероприятия Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики»

3. Объекты контрольного мероприятия:

- Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;
- администрация Аликовского района Чувашской Республики;
- администрация Комсомольского района Чувашской Республики;
- администрация Морагушского района Чувашской Республики;
- администрация Порецкого района Чувашской Республики;
- администрация Цивильского района Чувашской Республики;
- администрация Шумеринского муниципального округа Чувашской Республики;
- КУ «Управление автомобильных дорог Чувашской Республики» Минтранса Чувашии.

4. Проверяемый период деятельности: 2020 – 2021 годы и истекший период 2022 года.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 25 мая по 06 июля 2022 года.

6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Краткая характеристика подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики».

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

В Чувашской Республике принята и с 1 января 2020 г. реализуется государственная программа Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» (утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 606) (далее – Государственная программа). Ответственный исполнитель Государственной программы – Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики (далее – Минсельхоз Чувашии)

Одной из подпрограмм, реализуемой в рамках Государственной программы, является подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее – Подпрограмма), участниками которой также являются органы местного самоуправления.

Цели Подпрограммы - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях;

активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения;

повышение уровня благоустройства и развития территорий населенных пунктов Чувашской Республики.

Задачи Подпрограммы - развитие инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях;

развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

благоустройство сельских территорий.

Подпрограмма включает в себя Основное мероприятие 1. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

В рамках Основного мероприятия предусмотрено, в том числе, мероприятие 1.9. Реализация инициативных проектов.

Согласно части 3 статьи 139 Бюджетного Кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) правила, устанавливающие общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, а также порядок определения и установления предельного уровня софинансирования субъектом Российской Федерации (в процентах) объема расходного обязательства муниципального образования, устанавливаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

Условием предоставления субсидии бюджету муниципального образования является наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной

росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии, а также заключение соглашения о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидии бюджету муниципального образования, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

Цели, условия и порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов (далее – субсидия) установлены в Правилах предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов (далее – Правила предоставления субсидии), которые приведены в приложении № 4 к Подпрограмме.

Предоставление субсидий на указанные цели осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минсельхозу Чувашии в соответствии с распределением средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели, утвержденным законом о бюджете.

Согласно Правилам предоставления субсидии, субсидии предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов, бюджетов муниципальных округов на реализацию проектов, содержащих мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) следующих типов объектов общественной инфраструктуры городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики:

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, объекты сбора (в том числе отдельного) твердых коммунальных отходов, объекты благоустройства территории населенных пунктов, придомовых территорий многоквартирных домов, объекты уличного освещения;

объекты социально-культурной сферы, в том числе дома культуры, школы, детские дошкольные объекты, объекты физической культуры и спорта (спортивные площадки, стадионы и т.д.);

места массового отдыха населения;

детские и игровые площадки;

автомобильные дороги местного значения и сооружения на них;

объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

места захоронения.

Субсидии также предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов, бюджетов муниципальных округов на реализацию проектов, содержащих мероприятия по обустройству водных объектов общего пользования:

очистка водоемов (озер, прудов);

обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности.

Результативность, адресность и целевой характер использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств обеспечивается главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов – Минсельхозом Чувашии.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов при условии софинансирования за счет средств бюджета муниципального района (городского (сельского) поселения), бюджета муниципального округа и за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в размерах, установленных в соответствии с пунктом 16 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22 февраля 2017 г. №71 (с учетом изменений) (далее – Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов).

В соответствии с Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов к конкурсному отбору допускаются проекты в виде заявок на участие, удовлетворяющие следующим требованиям:

1) Проекты содержат мероприятия по развитию (строительство (реконструкция), капитальный и текущий ремонт, создание, обустройство и т.д.) объектов общественной инфраструктуры городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, приведенных в Правилах предоставления субсидии.

2) Проекты содержат мероприятия по обустройству водных объектов общего пользования:

очистка водоемов (озер, прудов);

обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности.

2.1) проекты содержат мероприятия по созданию, развитию, эксплуатации сетей связи и сооружений связи (*введен в редакции № 13 от 13.04.2022*);

3) реализация проекта осуществляется с привлечением средств бюджета муниципального района, муниципального округа и (или) городского (сельского) поселения, инициативных платежей граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц (далее также соответственно - средства, средства населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участники реализации проекта);

4) реализация проекта осуществляется в пределах одного финансового года.

На конкурсный отбор от одного городского (сельского) поселения может быть представлено несколько проектов, стоимость которых в общей сумме не превышает:

10,0 млн. рублей;

в редакции № 13 от 13.04.2022:

10,0 млн. рублей для муниципальных районов и муниципальных округов, относящихся к условиям, указанным в абзаце четвертом пункта 16 настоящего Порядка;

14,0 млн. рублей для муниципальных районов и муниципальных округов, относящихся к условиям, указанным в абзаце пятом пункта 16 настоящего Порядка.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между Минсельхозом Чувашии и администрацией муниципального района, муниципального округа (далее - соглашение).

Согласно Приложению №1 к Порядку проведения конкурсного отбора, в редакции, действовавшей с **06.05.2019 по 03.07.2021**, участник конкурсного отбора при подаче заявок предоставляет организатору конкурсного отбора следующие документы:

протокол собрания жителей населенного пункта по идентификации проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения, опросные листы, лист регистрации участников собрания жителей населенного пункта по идентификации проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения (*в редакции, действующей с 04.07.2021: протокол схода, собрания или конференции жителей, результаты опроса жителей и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями населенного пункта, по идентификации проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения*);

протокол заключительного собрания жителей населенного пункта по определению параметров проекта, листы регистрации участников заключительного собрания жителей населенного пункта по определению параметров проекта (*в редакции, действующей с 04.07.2021: протокол заключительного схода, собрания или конференции жителей, результаты опроса жителей и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями населенного пункта, по определению параметров проекта*);

выписка из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района (городского (сельского) поселения) о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию проекта в текущем году, в размере не менее указанного в подпункте 4.1 пункта 4 заявки, заверенная главой администрации муниципального района (городского (сельского) поселения);

отчет об исполнении бюджета по форме № 0503117 (приложение к Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. N 191н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 февраля 2011 г., регистрационный N 19693) и (или) копии платежных поручений (квитанций) для подтверждения объема фактически собранных средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на день подачи заявки (при наличии поступления указанных средств в доход муниципального района (городского (сельского) поселения);

гарантийное письмо администрации муниципального района, городского (сельского) поселения о готовности населения принять участие в софинансировании проекта в размере, указанном в подпункте 4.1 пункта 4 заявки;

гарантийные письма юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о готовности принять участие в софинансировании проекта в размерах, указанных в подпункте 4.1 пункта 4 заявки;

копии документов, подтверждающих право собственности муниципального района (городского (сельского) поселения) на существующий объект, или гарантийное письмо о принятии строящегося (создаваемого) объекта в собственность муниципального района (городского (сельского) поселения) после завершения его строительства (создания);

документы, подтверждающие стоимость проекта (проектно-сметная документация, экспертиза проекта при строительстве (реконструкции) объекта,

локальный сметный расчет, прайс-лист накупаемое оборудование или технику и т.д.) *(в редакции, действовавшей с 04.07.2021: документы, подтверждающие стоимость проекта (проектно-сметная документация, экспертиза проекта при строительстве (реконструкции), капитальном ремонте объекта, локальный сметный расчет, прайс-лист накупаемое оборудование или технику и т.д.)*

документы, подтверждающие источники финансирования расходов на содержание и эксплуатацию объекта общественной инфраструктуры после завершения реализации проекта;

в отношении проекта по строительству (реконструкции) объекта коммунального хозяйства протокол собрания жителей населенного пункта о согласии на потребление коммунальной услуги от создаваемого объекта коммунального хозяйства по тарифам на коммунальные ресурсы, устанавливаемым в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) *(в редакции, действовавшей с 04.07.2021: в отношении проекта по строительству (реконструкции) объекта коммунального хозяйства протокол схода, собрания или конференции жителей, результаты опроса жителей и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями населенного пункта, о согласии на потребление коммунальной услуги, предоставляемой создаваемым объектом коммунального хозяйства, по тарифам на коммунальные ресурсы, устанавливаемым в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов)*).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой проведен выборочный анализ обоснованности предоставления Минсельхозом Чувашии субсидий на реализацию инициативных проектов и полноты представления необходимого пакета документов на конкурсный отбор, который показал следующее.

Согласно п. 8. Порядка проведения конкурсного отбора организатор конкурсного отбора осуществляет:

опубликование на своем официальном сайте на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) извещения о порядке проведения, условиях конкурсного отбора, сроках начала и окончания приема заявок (далее - извещение), рассылку указанной информации в письменной форме в администрации муниципальных районов, муниципальных округов (в ред. Постановлений Кабинета Министров ЧР от 23.06.2021 № 286, от 27.10.2021 № 540);

прием и регистрацию заявок в течение **30 календарных** дней со дня опубликования извещения;

назначение даты заседания конкурсной комиссии не позднее 15 календарных дней со дня окончания приема заявок;

учет и хранение представленных на конкурсный отбор документов;

ведение реестра заявок;

размещение на официальном сайте решений конкурсной комиссии.

Извещения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики в 2020 году объявлялись опубликовано Минсельхозом Чувашии 05.11.2019, 18.05.2020, 05.10.2020 по адресу <https://agro.cap.ru/>

Выборочной проверкой соблюдения сроков проведения процедур конкурсного отбора нарушений не установлено.

В соответствии с п. 14. Порядка проведения конкурсного отбора оценка

проектов осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с балльной шкалой оценки (далее – балльная шкала оценки) согласно Приложению 3 к Порядку проведения конкурсного отбора.

Согласно п. 9 Порядка проведения конкурсного отбора критериями конкурсного отбора являются:

1) вклад участников реализации проекта в его финансирование:

уровень софинансирования проекта за счет средств бюджета муниципального района, муниципального округа и (или) городского (сельского) поселения, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

уровень софинансирования проекта за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

объем фактически собранных средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на день подачи заявки;

2) социальная и экономическая эффективность реализации проекта:

доля благополучателей (группа населения, жители населенного пункта, которые будут пользоваться результатами реализованного проекта) в общей численности населения населенного пункта;

воздействие результатов реализации проекта на состояние окружающей среды;

доступность финансовых ресурсов, наличие механизмов содержания и эффективной эксплуатации объекта общественной инфраструктуры - результата реализации проекта;

3) степень участия населения населенного пункта в определении и решении проблемы, заявленной в проекте:

степень участия населения населенного пункта в определении проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения;

степень участия населения населенного пункта в определении параметров проекта на заключительном собрании.

По результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией формируется рейтинг проектов в порядке убывания присвоенных им суммарных баллов.

Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии.

2. Анализ законодательных и иных нормативных правовых актов, документов, регламентирующих использование бюджетных ассигнований, направленных на реализацию основного мероприятия Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики». Анализ достижения показателей, предусмотренных условиями заключенных соглашений.

Выборочный анализ протоколов заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, распределения средств республиканского бюджета Чувашской Республики, а также заключенных Соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на указанные цели за проверяемый период показал следующее.

2020 год

Согласно **протоколу** заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики от **19.12.2019 № 7**, на конкурсный отбор в рамках реализации Указа Главы Чувашской Республики от 30.01.2017 № 7 «О реализации на территории Чувашской Республики проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» администрациями муниципальных районов **представлено 752 проекта**, в том числе:

1) по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» **303 проекта** общей стоимостью 373 253,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 253 404,7 тыс. рублей, местных бюджетов – 78 443,2 тыс. рублей; средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 41 405,8 тыс. рублей;

2) по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - **449 проектов** общей стоимостью 294 161,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 201 810,6 тыс. рублей, местных бюджетов – 52 634,5 тыс. рублей, средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 39 716,4 тыс. рублей.

В результате анализа представленного пакета документов в соответствии с п. 15 Порядка конкурсная комиссия решила допустить к участию **747 проектов**.

Пять проектов не допущены к участию:

- «Строительство гаража на 1 машино-место для пожарной автомашины по ул. Шоссейная в с. Яндоба Яндобинского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики»;

- «Строительство сельского Дома Культуры на 50 мест в деревне Семеновка Асхвинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости, предусмотренное Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов);

- «Озеленение территории в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» (реализация проектов по озеленению территорий Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов не предусмотрена);

- «Благоустройство мусульманского прихода № 12 пос. Буинск Буинского сельского поселения Ибресинского района» (реализация проектов по созданию объектов общественной инфраструктуры отдельных организаций (в том числе религиозных) Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов не предусмотрена);

- «Замена водонапорной башни с ремонтом системы водоснабжения по улицам Вокзальная, Школьная и Загородная деревни Албахтино Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики» (администрацией Красноармейского района письмом от 18.12.2019 № 10/03-3991 в Минсельхоз Чувашии направлено обращение об исключении указанного проекта в связи с отказом населения от реализации проекта в 2021 году).

В результате, первым этапом комиссией решено в пределах имеющихся бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Чувашской Республики от 03.12.2019 № 83 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 100 000,0 тыс. рублей; по направлению «Прочие межбюджетные

трансферты общего характера» - 150 000,0 тыс. рублей) в соответствии с присвоенными баллами профинансировать **461 проект** на общую сумму 249 260,8 тыс. рублей, в том числе:

- по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»- 99 420,3 тыс. рублей;

- по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 149 840,5 тыс. рублей.

Протоколом предусмотрено, что до выделения на реализацию проектов из республиканского бюджета Чувашской Республики дополнительных средств, софинансированию из сформированного рейтинга подлежат 119 проектов по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 342 проекта по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера».

Исходя из указанного проходным значением для включения проектов к софинансированию в 2020 году по первому этапу по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» явилось количество баллов равное 503 балла, по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 425 баллов.

Протоколом определено, что остальные проекты подлежат софинансированию в 2020 году согласно сформированному рейтингу по мере выделения из республиканского бюджета Чувашской Республики дополнительных средств.

В разрезе муниципальных районов картина выглядит следующим образом (Таблица 1).

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой проведен выборочный анализ обоснованности финансирования проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, первым этапом, который показал следующее.

В соответствии с п. 16 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов, п. 2.3 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 606 (Приложение № 4) (далее – Правила предоставления субсидий) субсидии распределяются бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию проектов, **получивших наибольший суммарный балл согласно рейтингу**, сформированному по результатам конкурсного отбора, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики Минсельхозу Чувашии.

В случае, если проектами получено равное количество баллов, но объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, не позволяет данные проекты принять к финансированию в полном объеме, к финансированию предлагается проект, заявка по которому была подана раньше.

При этом анализ показал, что **при присвоении одинакового количества баллов по проектам при их отборе на финансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики Минсельхозом Чувашии не учитывалась очередность подачи заявок, что привело к нарушению п. 2.3 Правил предоставления субсидий и включению проектов, не подлежащих финансированию первым этапом отбора инициативных проектов, и соответственно, созданию преимуществ отдельных муниципальных образований над другими.**

Таблица 1

Проекты 2020 года, профинансированные 1 этапом

№ п/п	Наименование муниципального образования	По разделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"						По разделу "Прочие межбюджетные трансферты общего характера"					
		Количество объектов, шт.	Стоимость проектов (тыс. рублей)	Объем финансирования из				Количество объектов, шт.	Стоимость проекта (тыс. рублей)	Объем финансирования из			
				республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП			респуб. бюдж. Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП
				Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)					Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Алатырский район	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	27	13 832,66	80,00%	11 065,90	1 190,91	1 575,85
2	Аликовский район	13	22 693,94	80,00%	18 155,13	2 341,41	2 197,40	16	15 006,85	80,00%	12 005,31	1 500,43	1 501,12
3	Батыревский район	1	761,94	60,00%	457,16	10,00	294,77	9	9 340,67	60,00%	5 604,40	710,38	3 025,89
4	Вурнарский район	13	16 936,61	60,00%	10 161,96	4 119,22	2 655,43	18	15 528,05	60,00%	9 316,86	4 995,66	1 215,53
5	Ибресинский район	2	1 850,00	60,00%	1 110,00	360,00	380,00	8	1 649,42	60,00%	989,65	130,39	529,38
6	Канашский район	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	34	12 686,26	60,00%	7 611,88	1 594,48	3 479,91
7	Козловский район	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	11	2 735,74	60,00%	1 641,45	651,61	442,69
8	Комсомольский район	8	3 498,17	60,00%	2 098,90	1 059,08	340,19	21	6 830,54	60,00%	4 098,35	1 804,05	928,13
9	Красноармейский район	4	3 032,91	60,00%	1 819,75	687,17	526,00	14	7 957,78	60,00%	4 883,22	2 023,39	1 051,16
10	Красночетайский район	23	34 117,32	80,00%	27 293,86	4 419,86	2 403,60	35	27 923,57	80,00%	22 338,54	2 790,47	2 794,56
11	Мариинско-Посадский район	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	6	1 366,68	60,00%	820,76	288,85	257,07
12	Моргаушский район	17	21 238,94	60,00%	12 743,36	6 298,52	2 197,06	12	13 601,36	60,00%	8 131,41	3 784,70	1 685,25
13	Порецкий район	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	16	8 818,27	80,00%	7 054,35	1 323,38	440,54
14	Урмарский район	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	23	5 621,34	60,00%	3 372,79	1 124,35	1 124,19
15	Цивильский район	5	8 794,45	60,00%	5 276,62	2 791,52	726,31	3	12 200,69	60,00%	7 096,63	4 452,73	651,33
16	Чебоксарский район	3	5 118,15	60,00%	3 070,89	1 071,81	975,45	8	8 218,24	60,00%	4 931,06	2 255,52	1 031,67
17	Шемуршинский район	1	552,69	80,00%	442,00	71,09	39,60	7	6 046,62	80,00%	4 836,90	349,52	860,20
18	Шумерлинский район	8	12 491,94	80,00%	9 993,55	1 273,59	1 224,80	21	8 391,21	80,00%	6 666,75	404,09	1 320,37
19	Ядринский район	0	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	21	11 173,69	60,00%	6 704,21	1 739,18	2 730,30
20	Яльчикский район	16	6 878,56	60,00%	4 127,14	1 293,68	1 457,74	15	9 583,54	60,00%	5 750,13	1 265,87	2 567,54
21	Янтиковский район	5	3 501,18	80,00%	2 670,00	456,10	375,08	17	19 045,71	80,00%	14 920,00	2 040,00	2 085,71
	ИТОГО	119	141 466,80	x	99 420,32	26 253,05	15 793,44	342	217 558,90	x	149 840,54	36 419,95	31 298,41

Проекты 2020 года, профинансированные II этапом

№ п/п	Наименование муниципального образования	По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»						По разделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»					
		Количество объектов, шт.	Стоимость проектов (тыс. рублей)	Объем финансирования из			Количество объектов, шт.	Стоимость проекта (тыс. рублей)	Объем финансирования из				
				республиканского бюджета Чувашской Республики	местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП			республиканского бюджета Чувашской Республики	местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП		
												Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)
1	Алатырский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
2	Аликовский район	5	7 865,3	80,0%	6 292,3	759,3	813,8	5	3 380,5	80,0%	2 703,6	370,0	307,0
3	Батыревский район	3	5 640,7	60,0%	3 384,4	1 377,5	878,8	5	1 475,3	60,0%	885,2	32,8	557,3
4	Вурнарский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
5	Ибресинский район	1	737,7	60,0%	442,6	221,3	73,8	3	359,0	60,0%	215,4	33,0	110,7
6	Канашский район	1	299,8	60,0%	179,9		119,9	19	4 629,6	60,0%	2 777,7	51,8	1 800,0
7	Козловский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
8	Комсомольский район	2	1 673,6	60,0%	1 004,2	484,4	185,0	3	1 198,8	60,0%	719,2	76,7	402,9
9	Красноармейский район	4	5 756,5	60,0%	3 453,9	1 410,3	892,3	1	599,5	60,0%	359,7	119,9	119,9
10	Красночетайский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	13	5 196,2	80,0%	4 157,0	310,6	728,7
11	Мариинско-Посадский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	2	401,5	60,0%	240,9	80,3	80,3
12	Моргаушский район	2	1 473,5	60,0%	884,1	383,7	205,7	1	3 925,6	60,0%	2 355,3	1 177,7	392,6
13	Порецкий район	1	2 394,6	80,0%	1 915,7	238,9	240,0	3	730,3	80,0%	584,2	68,3	77,8
14	Урмарский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
15	Цивильский район	1	1 786,6	60,0%	1 072,0	414,6	300,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
16	Чебоксарский район	1	5 000,0	60,0%	3 000,0	1 200,0	800,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
17	Шемуршинский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	2	3 295,0	80,0%	2 636,0	296,1	363,0
18	Шумерлинский район	2	491,2	80,0%	393,0	36,2	62,0	25	7 091,2	79,8%	5 659,2	456,9	975,1
19	Ядринский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
20	Яльчикский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
21	Янтиковский район	2	1 680,7	77,3%	1 300,0	185,0	195,7	5	3 797,5	77,1%	2 926,3	461,1	410,1
	ВСЕГО	25	34 800,3	67,0%	23 322,0	6 711,4	4 767,0	87	36 079,9	72,7%	26 219,6	3 535,0	6 325,3

Так, например, в случае отбора инициативных проектов согласно сформированному рейтингу и регистрационному номеру заявок по разделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» первым этапом в 2020 году подлежали финансированию 346 проектов на общую сумму 149 957,51 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики) вместо 342 профинансированных.

В результате, не профинансировано 7 проектов, подлежащих финансированию по результатам конкурсного отбора (5 проектов Шумерлинского района, 1 проект – Цивильского района, 1 проект – Урмарского района), в том числе:

- Устройство площадки для установки контейнеров с ограждением (в количестве 3 (трех) штук в населенных пунктах: с. Туваны-1 шт., д. Малые Туваны - 1 шт., д. Лесные Туваны - 1 шт. Туванского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики - 130,7 тыс. рублей;

- Обеспечение населенного пункта с. Русские Алгаши детской площадкой Русско-Алгашинского сельского поселения Шумерлинского района – 104,0 тыс. рублей;

- Устройство контейнерных площадок для сбора ТКО населенных пунктов Русско-Алгашинского сельского поселения Шумерлинского района – 261,4 тыс. рублей;

- Перевод уличного освещения на энергосберегающий режим в пос. Пинеры Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района по ул. Комсомольская, ул. Чапаева, ул. Октябрьская – 78,2 тыс. рублей;

- Перевод уличного освещения на энергосберегающий режим в пос. Мыслец Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района по ул. Вокзальная, ул. Шевченко, ул. Октябрьская, ул. Пионерская, ул. Зашкольная, ул. Гоголя, ул. Лесная, ул. Заводская – 235,5 тыс. рублей;

- Ремонт оборудования уличного освещения населенных пунктов д. Калиновка, Шальчакасы, Вторые Тюрары, Тюрары, Юськасы, Борзайкасы, Вотланы, Хорнуй Медикасинского сельского поселения Цивильского района – 1 309,2 тыс. рублей;

- Благоустройство территории парка в д. Новое Исаково Арабосинского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики – 221,2 тыс. рублей.

Преимущественное право получили 3 объекта Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики:

- Благоустройство прилегающей территории к памятнику погибшим Воинам в селе Семеновское Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 186,1 тыс. рублей;

- Выполнение работ по покраске фасада и благоустройству прилегающей территории МБОУ "Семеновская средняя общеобразовательная школа" в селе Семеновское Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 912,8 тыс. рублей;

- Выполнение работ по ремонту отапливаемого гаража для стоянки пожарного автомобиля и школьных автобусов в селе Семеновское Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 1 124,3 тыс. рублей.

Согласно протоколу №1 от 10.02.2020 Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики в связи с обращением администрации Красночетайского района Чувашской Республики исключено от реализации в 2020 году **9 проектов**, отобранных согласно протоколу заседания конкурсной комиссии от 19.12.2019 № 7 с общим объемом финансирования в размере 5 722,7 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 4 578,1 тыс. рублей. При этом причина отказа от реализации указанных проектов в протоколе не обозначена.

Согласно **протоколу №2 от 18.05.2020** конкурсной комиссией приняты и учтены обращения администраций муниципальных районов Чувашской Республики об исключении проектов, об изменении их наименования, замене, а также об изменении уровня софинансирования 2 проектов, в том числе:

1) *обращение администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 24.03.2020 № 1135 об изменении наименования проекта: «Создание и обустройство спортивного зала стадиона «Спартак» п. Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики» на «Создание и обустройство спортивного зала МАУ ДО «ДЮСШ - ФОК «Патвар» Ибресинского района Чувашской Республики» в связи с несоответствием спортивного зала стадиона «Спартак» санитарным и строительным нормам для занятий спортом.*

Таким образом, осуществлено не только изменение наименования проекта, но и замена проекта в целом. При этом **Порядком проведения конкурсного отбора замена одних проектов другими не предусмотрена.**

Таким образом, **проект «Создание и обустройство спортивного зала МАУ ДО «ДЮСШ - ФОК «Патвар» Ибресинского района Чувашской Республики в нарушение требований ст. 158 БК РФ, подпункта 2.2 Правил предоставления субсидии, принят к софинансированию без проведения конкурсного отбора, путем замены объекта, ранее прошедшего конкурсный отбор, на основании обращения администрации муниципального образования, что указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ (срок привлечения к административной ответственности истек).**

Необходимо отметить, что протоколом заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора от 03.07.2020 №3 на основании обращения администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 18.06.2020 № 2184 проект «Создание и обустройство спортивного зала стадиона «Спартак» п. Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики» **исключен** из реализации в 2020 году **в связи с отсутствием средств местного бюджета на софинансирование проекта.**

2) *обращение администрации Красночетайского района Чувашской Республики от 17.04.2020 № 05/01-10-1588 о замене проекта «Ремонт грунтовой дороги по ул. Ульянова села Пандиково Пандиковского сельского поселения Красночетайского района» на проект «Ремонт грунтовой дороги к местам захоронения с. Красные Четаи Красночетайского сельского поселения Красночетайского района». Обращение по замене проекта мотивировано необходимостью проведения ремонта грунтовой дороги к местам захоронения с. Красные Четаи Красночетайского сельского поселения. Объем финансирования проекта при этом остается неизменным.*

Таким образом, **проект «Ремонт грунтовой дороги к местам захоронения с. Красные Четаи Красночетайского сельского поселения Красночетайского района» рассмотрен конкурсной комиссией в нарушение требований ст. 158 БК РФ, подпункта 2.2 Правил предоставления субсидии и размер субсидии определен без проведения конкурсного отбора путем замены объекта, ранее прошедшего конкурсный отбор, на основании обращения администрации муниципального образования, что указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ (срок привлечения к административной ответственности истек).**

Электронный аукцион в целях заключения контракта на реализацию указанного проекта был размещён Администрации Красночетайского района Чувашской Республики 18.06.2020 (извещение № 0115300021820000046). **На участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки.**

3) *обращение администрации Красноармейского района Чувашской Республики*

от 21.04.2020 №10/03-1351 **об изменении уровня софинансирования** проектов:

«Ремонт подъездной дороги к улице Садовая деревни Синьял-Чурино Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики» за счет средств местного бюджета и средств населения (предлагают увеличить размер средств местного бюджета с 20% до 25%, снизить размер средств с населения с 20% до 15%, при этом размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики остается неизменным);

«Ремонт дороги по ул. Гагарина от дома № 1 до № 23 с. Алманчино Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики» за счет средств местного бюджета и средств населения (предлагают увеличить размер средств местного бюджета с 24,9% до 25%, снизить размер средств с населения с 15,1% до 15%, при этом размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики остается неизменным);

«Ремонт дороги по ул. Майская от дома № 25 до № 44 д. Вурманкасы Алманчинского сельского поселения Красноармейского района Чувашской Республики» за счет средств местного бюджета и средств населения (предлагают увеличить размер средств местного бюджета с 21% до 25%, снизить размер средств с населения с 19% до 15%, при этом размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики остается неизменным).

(Расчет количества баллов с учетом изменения уровня софинансирования показал, что указанные проекты проходной балл достигают).

4) обращение администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от **22.04.2020 № 1644 об изменении наименования проекта**: «Модернизация уличного освещения по улицам Николаева и Чапаева с.Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района» на «Модернизация уличного освещения по улицам Николаева, Октябрьская и Молодежная с.Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района» в связи с тем, что работы по модернизации уличного освещения по улице Чапаева произведены за счет местного бюджета Туванского сельского поселения Шумерлинского района.

Необходимо отметить, что при таком изменении осуществляется не только изменение наименование проекта, но и его параметров. В данном случае в инициативный проект по модернизации уличного освещения вместо улицы Чапаева включены улицы Октябрьская и Молодежная. При этом информация и документы, подтверждающие собрание или конференцию жителей по идентификации проблемы, по определению параметров проекта по модернизации уличного освещения улиц Октябрьская и Молодежная, подтверждающие поддержку жителями населенного пункта данного проекта, не представлены.

Порядком конкурсного отбора не предусмотрена возможность изменения наименование проекта, его параметров после прохождения конкурсного отбора, оценки проекта конкурсной комиссией. Кроме того, Порядком работы конкурсной комиссии не определены полномочия конкурсной комиссии по рассмотрению обращений участников конкурсного отбора по внесению изменений в инициативные проекты, прошедших конкурсный отбор.

При этом, в отчете администрации Шумерлинского района о достижении значений показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, представленного в Минсельхоз Чувашии, наименование проекта оставлено в первоначальном варианте.

Муниципальной контракт №1 на модернизацию уличного освещения по ул. Николаева, Молодежная, Октябрьская в с.Туваны Туванского сельского поселения

Шумерлинского района администрацией Туванского сельского поселения заключен 13.04.2020, т.е. до направления обращения Администрацией Шумерлинского района в адрес Минсельхоза Чувашии об изменении наименования проекта.

Сумма контракта составляет 144,7 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 115,8 тыс. рублей, средства бюджета Туванского сельского поселения в сумме 28,9 тыс. рублей. Работы по контракту Администрацией Туванского сельского поселения приняты и оплачены в полном объеме (акт №1 от 15.04.2020).

Таким образом, *Минсельхозом Чувашии предоставлена субсидия администрации Шумерлинского района на реализацию проекта «Модернизация уличного освещения по улицам Николаева, Октябрьская и Молодежная с.Туваны Туванского сельского поселения Шумерлинского района» в общей сумме 115,8 тыс. рублей в нарушение требований ст.158 БК РФ, подпункта 2.2 Правил предоставления субсидии, без проведения конкурсного отбора, путем замены объекта, ранее прошедшего конкурсный отбор, на основании обращения администрации муниципального образования, что указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ (срок привлечения к административной ответственности истек).*

Согласно протоколу от **03.07.2020 № 3** на конкурсный отбор проектов представлено **157 проектов**, в том числе:

1) по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - **51 проект** общей стоимостью 64 341,3 тыс. рублей.

2) по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - **106 проектов**.

В составе проектов на конкурсный отбор представлена заявка на реализацию проекта «Капитальный ремонт артезианской скважины с водонапорной башней в д. Ердово Атлашевского сельского поселения Чебоксарского района».

Протоколом от 14.09.2020 №4 в связи с обращением администрации муниципального образования реализация указанного проекта перенесена на 2021 год. Протоколом от 21.12.2021 №3 данный проект включен в перечень объектов, подлежащих софинансированию в 2022 году, при этом в Соглашение заключенном Минсельхозом Чувашии с Администрацией Чебоксарского района указанный проект не включен.

Стоимость данного проекта, согласно заявке на конкурсный отбор, составляет 2 928,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – 1 757,0 тыс. рублей, средства местного бюджета, юридических лиц и населения в сумме – 1 171,3 тыс. рублей.

Протоколом от **03.07.2020 № 3** определено, что с учетом образовавшейся экономии по результатам торгов, в 2020 году из представленных заявок возможно профинансировать **112 проектов**, из них 25 проектов по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 87 проектов по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» (Таблица 2).

Оставшиеся 45 проектов, на которые недостаточно финансирования в 2020 году, будут профинансированы в 2021 году согласно сформированному рейтингу, в том числе, по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 26 проектов, по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 19 проектов.

Протоколом от **14.09.2020 № 4** комиссией рассмотрены и приняты обращения администраций муниципальных районов, в том числе:

1) администрации Чебоксарского района Чувашской Республики:

- от **20.07.2020** № 09/09-01-07-7621 об изменении наименования проекта: «Ремонт дороги по ул. Николаева - переулок Нагорный в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» на «Ремонт дороги от д. № 105 по ул. К. Маркса до д. № 18 по ул. Николаева в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики».

Первоначально согласно соглашению, заключенному между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и администрацией Чебоксарского района, стоимость указанного проекта составила 1 860,3 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 1 116,2 тыс. рублей (60%), местного бюджета, средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 744,1 тыс. рублей.

В результате проведения электронного аукциона заключен муниципальный контракт на ремонт дороги от д. № 105 по ул. К. Маркса до д. № 18 по ул. Николаева в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики на сумму 1 758,0 тыс. рублей.

Источники финансирования согласно контракту: субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики - 1 054,8 тыс. рублей, бюджета Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района – 615,3 тыс. рублей, населения 5% от цены контракта – 87,9 тыс. рублей

Дополнительным соглашением от 07.07.2020 №1 в связи с увеличением объемов работ сумма контракта увеличена за счет увеличения средств местного бюджета и составила 1 925,4 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что произведена замена не только наименования проекта, но и объекта по проекту.

Таким образом, *проект по ремонту дороги по ул. К. Маркса в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения » рассмотрен конкурсной комиссией в нарушение требований ст. 158 БК РФ, подпункта 2.2 Правил предоставления субсидии без проведения конкурсного отбора путем замены объекта, ранее прошедшего конкурсный отбор, на основании обращения администрации муниципального образования, что указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ (срок привлечения к административной ответственности истек).*

При этом следует отметить, что администрацией Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики извещение о проведении электронного аукциона в целях реализации проекта «Ремонт дороги от д. № 105 по ул. К. Маркса до д.18 по ул. Николаева п. Кугеси Чебоксарского района Чувашской Республики» размещено **15.04.2020**, по результатам данной закупки заключен контракт от **08.05.2020** № 0115300009020000007_134095, *т.е. ранее даты согласования изменений конкурсной комиссией.*

Кроме того, в отчете об использовании субсидии, представленного администрацией Чебоксарского района в Министерство сельского хозяйства, указано старое наименование проекта – «Ремонт дороги по ул. Николаева - переулок Нагорный в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» (согласно отчету обеспечение проекта контракт от **08.05.2020** № 0115300009020000007_134095 выполнен и оплачен заказчиком в полном объеме на сумму 1 925,4 тыс. рублей, в том числе за счет субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики - 1 054,8 тыс. рублей, бюджета Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района – 615,3 тыс. рублей, с населения 5% от цены контракта – 87,9 тыс. рублей)

Таким образом, *Минсельхозом Чувашии предоставлена субсидия*

администрации Чебоксарского района на реализацию проекта «Ремонт дороги от д. № 105 по ул. К. Маркса до д. № 18 по ул. Николаева в п. Кугеси Кугесьского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» в общей сумме 1 054,8 тыс. рублей в нарушение требований ст. 158 БК РФ, подпункта 2.2 Правил предоставления субсидии, без проведения конкурсного отбора путем замены объекта, ранее прошедшего конкурсный отбор, на основании обращения администрации муниципального образования, что указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ (срок привлечения к административной ответственности истек).

- от 27.08.2020 № 09/09-01-07-17752 об изменении уровня софинансирования проекта «Ремонт дороги на кладбище с.Ишлеи Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики» за счет средств местного бюджета и средств населения (предложено увеличить размер средств местного бюджета с 15% до 31%, снизить размер средств с населения с 25% до 9%, при этом размер средств республиканского бюджета Чувашской Республики остается неизменным).

По результатам электронного аукциона администрацией Ишлейского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики заключен муниципальный контракт от 19.05.2020 № 12052004 (далее – контракт от 19.05.2020 №12052004) (реестровый номер контракта в ЕИС 3211681576820000013). При этом контрактом предусмотрен следующий уровень софинансирования: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 60%, средства местного бюджета 28%, средства населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 12%. Дополнительным соглашением №2 от 07.08.2020 к контракту от 19.05.2020 №12052004 изменен уровень софинансирования, а именно за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 60%, средств местного бюджета – 31%, средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 9%. При этом следует отметить, что дополнительное соглашение №2 на изменение уровня софинансирования заключено до согласования с конкурсной комиссией.

Выборочный анализ обоснованности предоставления Минсельхозом Чувашии субсидий на реализацию инициативных проектов и полноты представления необходимого пакета документов на конкурсный отбор показал следующее.

В соответствии с протоколом от 19.12.2019 №7 конкурсной комиссией принят к софинансированию проект «Ремонт дороги по ул. Анишкасы от дома № 5 до дома № 14 д. Торваши Таушкасинского сельского поселения Цивильского района» (заявка от 28.11.2019 №2447).

Проверка показала, что в составе заявки участника конкурсного отбора не представлена выписка из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района (городского (сельского) поселения) о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию проекта в текущем году.

При этом администрацией Цивильского района представлено гарантийное письмо от 19.11.2019 №01-20 о готовности принять участие в софинансировании проекта, в связи с чем конкурсной комиссией указанный проект принят к финансированию.

Между тем Порядком проведения конкурсного отбора не предусмотрено предоставление участниками конкурсного отбора в составе заявок вместо выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета гарантийных писем.

В связи с вышеизложенным, **Контрольно-счетная палата предлагает Минсельхозу Чувашии рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок**

проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, в части возможности предоставления участниками конкурсного отбора вместо выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района (городского (сельского) поселения) о бюджетных ассигнованиях на реализацию проекта гарантийных писем глав соответствующих муниципальных образований о готовности принять участие в софинансировании проекта.

Согласно Закону Чувашской Республики от 03.12.2019 № 83 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с учетом вносимых изменений) (далее – Закон ЧР №83) на выполнение Основного мероприятия Подпрограммы на 2020 год республиканским бюджетом Чувашской Республики предусмотрены средства в общей сумме 804 617,4 тыс. рублей. Из них в целях выполнения рассматриваемого мероприятия по реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, предусмотрены средства в сумме 443 264,6 тыс. рублей, кассовое исполнение по итогам 2020 года составило 432 988,5 тыс. рублей или 97,7% от общего объема предусмотренных средств. В том числе кассовое исполнение расходов за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по подразделу «Дорожное хозяйство» составило 248 514,1 тыс. рублей, что составляет 98,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований по данному подразделу, по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 184 474,4 тыс. рублей, или 97,0% (Таблица 3).

Таблица 3

№ п/п	Направление субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в 2020 году	Бюджетные назначения, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	% освоения средств республиканского бюджета ЧР
1	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе:	443 264,6	432 988,5	97,7
2	по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	253 137,6	248 514,1	98,2
3	по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»	190 127,0	184 474,4	97,0

Распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, **на 2020 год** утверждено постановлением Кабинета Министров от 26.02.2020 №71 «О распределении в 2020 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» (с учетом изменений) (далее – Постановление КМ ЧР №71).

С учетом внесенных изменений в Постановление КМ ЧР № 71 (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 08.04.2020 № 162, от 20.08.2020 № 476, от 28.09.2020 № 543) распределение средств республиканского

бюджета Чувашской Республики в 2020 году в разрезе муниципальных образований выглядит следующим образом (Таблица 4).

Таблица 4

№ п/п	Наименование муниципальных районов	Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по Постановлению КМ ЧР № 71 (в ред. Постановления КМ ЧР от 08.04.2020 № 162, от 20.08.2020 № 476, от 28.09.2020 № 543)			Отклонение к распределению средств в соответствии с Постановлением КМ ЧР № 71, всего		в том числе, в рамках:					
		всего	в том числе по подразделу		+, -	%	1 изменения		2 изменения		3 изменения	
			Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	Прочие межбюджетные трансферты общего характера			+, -	%	+, -	%	+, -	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Алатырский район	11 745,7	948,6	10 797,1	680,1	6,1	2 478,9	22,4	-2 086,9	-15,4	288,1	2,5
2.	Аликовский район	45 887,0	34 115,5	11 771,5	15 726,5	52,1	13 265,1	44,0	2 461,4	5,7	0,0	0,0
3.	Батыревский район	15 393,0	9 982,3	5 410,7	9 331,4	в 2,5 раза	6 306,5	104,0	3 024,9	24,5	0,0	0,0
4.	Вурнарский район	17 778,8	9 454,3	8 324,5	-1 467,7	-7,6	949,4	4,9	-1 839,8	-9,1	-577,3	-3,1
5.	Ибресинский район	6 274,9	3 824,9	2 450,0	4 175,4	в 3,0 раза	4 517,3	в 3,2 раза	-341,9	-5,2	0,0	0,0
6.	Канашский район	17 589,2	6 718,0	10 871,2	9 977,2	131,1	8 620,0	113,2	1 357,2	8,4	0,0	0,0
7.	Козловский район	2 473,1	328,2	2 144,9	831,7	50,7	2 441,4	в 2,5 раза	-948,7	-23,2	-661,0	-21,1
8.	Комсомольский район	7 315,0	2 737,5	4 577,5	1 117,5	18,0	0,0	0,0	1 117,5	18,0	0,0	0,0
9.	Красноармейский район	14 124,6	9 111,9	5 012,7	7 624,1	117,3	4 595,2	70,7	3 028,9	27,3	0,0	0,0
10.	Красночетайский район	53 907,8	34 474,8	19 433,0	8 176,8	17,9	12 444,6	27,2	-5 587,4	-9,6	1 319,6	2,5
11.	Маринско-Посадский район	10 529,2	9 220,9	1 308,3	9 708,4	в 12,8 раз	10 698,9	в 14,0 раз	-990,5	-8,6	0,0	0,0
12.	Моргаушский район	26 450,4	17 361,2	9 089,2	5 575,8	26,7	4 924,8	23,6	651,0	2,5	0,0	0,0
13.	Порецкий район	30 584,4	11 195,9	19 388,5	21 683,0	в 3,4 раза	21 539,9	в 3,4 раза	143,1	0,5	0,0	0,0
14.	Урмарский район	6 431,9	178,8	6 253,1	2 838,0	79,0	4 103,6	114,2	-1 056,3	-13,7	-209,3	-3,2
15.	Цивильский район	40 889,2	29 672,7	11 216,5	27 206,8	в 3,0 раза	30 482,5	в 3,2 раза	-2 843,7	-6,4	-432,0	-1,0
16.	Чебоксарский район	40 176,7	30 451,5	9 725,2	32 174,8	в 5,0 раз	32 622,6	в 5,0 раз	-202,4	-0,5	-245,4	-0,6
17.	Шемуршинский район	18 264,6	8 022,8	10 241,8	12 291,2	в 3,0 раза	10 545,5	в 2,8 раза	1 745,7	10,6	0,0	0,0
18.	Шумерлинский район	33 464,6	19 933,5	13 531,1	16 395,2	96,1	12 981,6	76,1	3 089,2	10,3	324,4	1,0
19.	Ядринский район	6 902,0	674,2	6 227,8	197,6	2,9	1 430,1	21,3	-1 232,5	-15,2	0,0	0,0
20.	Яльчикский район	9 680,8	4 820,0	4 860,8	-196,2	-2,0	1 024,7	10,4	-1 220,9	-11,2	0,0	0,0
21.	Янтиковский район	27 196,0	9 764,5	17 431,5	9 606,0	54,6	7 826,7	44,5	1 432,4	5,6	346,9	1,3
	Нераспределенный резерв	205,7	145,6	60,1	-389,0	-65,4	-534,7	-89,9	299,7	в 6,0 раз	-154,0	-42,8
	Итого	443 264,6	253 137,6	190 127,0	193 264,6	77,3	193 264,6	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0

2021

Извещения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики в 2021 году опубликовано Минсельхозом Чувашии 05.10.2020, 17.05.2021 по адресу <https://agro.cap.ru/>

Согласно **протоколу от 18.11.2020 №5** администрациями муниципальных районов представлен 691 проект.

Проект «Ремонт контейнеров ТКО в д. Сугайкасы Сугайкасинского сельского поселения Канашского района Чувашской Республики» не допущен к участию в отборе, так как ремонт контейнеров должен осуществляться за счет средств регионального оператора.

К конкурсному отбору допущено **690** объектов на сумму 626 334,9 тыс. рублей, в том числе:

1) по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 262 проекта на общую сумму 354 161,0 тыс. рублей;

2) по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 428 проектов на общую сумму 272 173,9 тыс. рублей.

Также для реализации в 2021 году протоколом 18.11.2020 №5 учтены 33 проекта, указанные в протоколе от 03.07.2020 №3.

С учетом предусмотренных на момент составления протокола объема средств в республиканском бюджете Чувашской Республики определена возможность финансирования **636** проектов на общую сумму 365 524,9 тыс. рублей, в том числе:

1) по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 208 проектов на сумму 173 898,0 тыс. рублей;

2) по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - **428** проектов на сумму 191 626,9 тыс. рублей (Таблица 5).

Исходя из указанного проходным значением для включения проектов к софинансированию в 2021 году по первому этапу по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» является количество баллов, равное **425 баллам**, по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - **153 балла**.

На оставшиеся 54 проекта в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год необходимо предусмотреть дополнительное финансирование на реализацию проектов по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 61 727,1 тыс. рублей.

Согласно протоколу от 02.07.2021 №1 администрациями муниципальных образований для реализации в 2021 году представлено еще 351 проект, которые конкурсной комиссией допущены к участию, в том числе:

1) по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 137 проектов на общую сумму 156 985,1 тыс. рублей;

2) по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 214 проектов на общую сумму 177 725,1 тыс. рублей.

Учитывая образовавшуюся экономию по результатам торгов и нераспределенный резерв на реализацию проектов, из 351 проекта в 2021 году конкурсной комиссией определена возможность финансирования 75 проектов, из них:

по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - 31 проект на сумму 24 658,5 тыс. рублей согласно сформированному рейтингу, указанному в приложении №2 к настоящему Протоколу;

по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 44 проекта на сумму 30 400,8 тыс. рублей (Таблица 6).

Протоколом также отмечено, что оставшиеся проекты, на которые недостаточно средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2021 году, подлежат софинансированию в 2022 году согласно сформированному рейтингу.

Таблица 5

Проекты 2021 года, профинансированные 1 этапом

№ п/п	Наименование муниципального образования	По разделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"						По разделу "Прочие межбюджетные трансферты общего характера"					
		Количество объектов, шт.	Стоимость проектов (тыс. рублей)	Объем финансирования из				Количество объектов, шт.	Стоимость проекта (тыс. рублей)	Объем финансирования из			
				республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП			республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП
				Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)					Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)		
1	Алатырский район	3	2 809,50	80,0%	2 247,1	280,7	281,7	33	21 347,9	80	17 077,1	2 378,7	1 892,1
2	Аликовский район	14	28 733,40	80,0%	22 986,1	3 286,40	2 460,9	14	19 318,4	80	15 445,5	2 134,3	1 738,6
3	Батыревский район	4	11 458,70	60,0%	6 875,2	2 715,00	1 868,5	7	5 278,7	60	3 167,2	220,8	1 890,7
4	Вурнарский район	8	8 986,70	60,0%	5 392,0	2 185,40	1 409,3	14	7 700,5	60	4 619,6	1 843,9	1 237,0
5	Ибресинский район	12	6 184,30	60,0%	3 710,6	1 429,10	1 044,6	7	2 375,4	60	1 425,2	526,2	424,0
6	Канашский район	5	1 813,40	60,0%	1 088,0	215,6	509,8	40	9 171,5	60	5 502,9	1 630,0	2 038,6
7	Козловский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	10	4 001,4	60	2 400,8	1 058,1	542,5
8	Комсомольский район	9	6 644,60	60	3 986,7	2 368,50	289,4	23	7 744,3	60	4 646,5	2 444,8	653,0
9	Красноармейский район	9	9 519,60	60	5 711,7	2 333,60	1 474,3	12	10 929,5	60	6 557,6	2 475,2	1 896,7
10	Красночетайский район	19	23 758,40	80	19 006,8	3 592,20	1 159,4	49	29 967,7	80	23 974,2	2 389,5	3 604,0
11	Маринско-Посадский район	24	15 220,30	59,9	9 123,2	3 621,00	2 476,1	14	4 138,3	60	2 483,0	869,9	785,4
12	Моргаушский район	17	18 114,10	60	10 867,9	5 354,30	1 891,9	11	14 552,4	60	8 731,3	4 356,1	1 465,0
13	Порецкий район	4	9 322,00	80	7 457,5	993,1	871,4	37	34 073,2	80	27 258,3	4 779,3	2 035,6
14	Урмарский район	5	1 209,80	60	725,9	242	241,9	27	8 625,7	60	5 175,4	1 733,4	1 716,9
15	Цивильский район	20	41 152,70	60	24 691,6	13 692,40	2 768,7	12	11 045,9	60	6 627,5	3 748,9	669,5
16	Чебоксарский район	21	38 470,00	60	23 081,0	10 702,50	4 686,5	12	16 951,0	60	10 170,6	4 902,7	1 877,7
17	Шемуршинский район	15	15 110,00	80	12 087,5	1 705,00	1 317,5	11	4 312,2	80	3 449,1	453,8	409,3
18	Шумерлинский район	7	12 106,40	80	9 685,2	1 099,10	1 322,1	26	13 675,7	80	10 940,8	1 449,6	1 285,3
19	Ядринский район	2	2 576,80	60	1 546,1	409,6	621,1	27	15 530,7	60	9 318,4	2 089,5	4 122,8
20	Яльчикский район	7	3 662,90	60	2 197,8	1 016,80	448,3	21	10 947,6	60	6 568,5	2 478,6	1 900,5
21	Янтиковский район	3	1 796,30	79,6	1 430,0	243	123,3	21	20 485,8	78,5	16 087,3	2 517,7	1 880,8
	ВСЕГО	208	258 649,90	67,2	173 897,9	57 485,30	27 266,7	428	272 173,8	70,4	191 626,8	46 481,0	34 066,0

Проекты 2021 года, профинансированные II этапом

№ п/п	Наименование муниципального образования	По разделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"						По разделу "Прочие межбюджетные трансферты общего характера"					
		Количество объектов, шт.	Стоимость проектов (тыс. рублей)	Объем финансирования из				Количество объектов, шт.	Стоимость проекта (тыс. рублей)	Объем финансирования из			
				республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население , ЮЛ, ИП			республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население , ЮЛ, ИП
				Уровень софинанси- рования	Сумма (тыс. рублей)					Уровень софинанси- рования	Сумма (тыс. рублей)		
1	Алатырский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
2	Аликовского района	3	3 847,4	80,0%	3 077,9	319,5	450,0	7	14 120,0	80,0%	11 295,0	186,5	2 638,5
3	Батыревский район	1	500,0	60,0%	300,0	100,0	100,0	1	527,4	60,0%	316,4	131,8	79,1
4	Вурнарский район	6	8 585,9	60,0%	5 151,5	2 020,4	1 413,9	10	6 501,5	60,0%	3 900,9	1 629,4	971,3
5	Ибресинский район	1	377,4	54,5%	205,8	102,9	34,3	4	2 392,0	44,9%	1 073,4	112,6	603
6	Канашский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
7	Козловский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
8	Комсомольский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	4	2 002,9	60,0%	1 201,8	511,5	289,6
9	Красноармейский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	2	392,7	60,0%	235,6	77,6	79,4
10	Красночетайский район	5	3 661,1	80,0%	2 928,9	196,3	535,9	3	1 709,7	80,0%	1 367,8	17,1	324,8
11	Мариинско-Посадский район	2	8 001,7	60,0%	4 801,0	80,0	3 120,7	1	1 650,0	60,0%	990	16,5	643,5
12	Моргаушский район	1	665,7	60,0%	399,4	199,7	66,6	1	1 370,4	60,0%	822,3	411,1	137
13	Порецкий район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
14	Урмарский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
15	Цивильский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
16	Чебоксарский район	4	7 591,3	60,0%	4 554,8	1 726,4	1 310,1	2	6 784,4	60,0%	4 070,6	1 309,8	1 404,0
17	Шемуршинский район	1	417,4	80,0%	333,8	18,0	65,6	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
18	Шумерлинский район	2	1 152,6	80,0%	922,1	114,9	115,7	1	598,6	80,0%	478,8	19,8	100
19	Ядринский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	6	6 136,2	60,0%	3 681,7	951,2	1 503,3
20	Яльчикский район	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	2	1 610,9	60,0%	966,5	84,4	559,9
21	Янтиковский район	5	2 479,3	80,0%	1 983,2	223,5	272,6	0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
	Общий итог	31	37 279,7	x	24 658,5	5 101,7	7 485,2	44	45 796,8	x	30 400,8	5 459,4	9 333,5

Согласно протоколу от 29.10.2021 конкурсной комиссией рассмотрены и приняты к учету обращения по вопросам реализации инициативных проектов в том числе администрации Шумерлинского района:

от 08.07.2021 г. № 14/14-2509 **об изменении наименования проекта** «Ремонт дороги по ул. Молодежная и ул. Пролетарская д. Торханы Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики» на «Ремонт дороги по улицам Молодежная, Пролетарская и пер. Октябрьский в д. Торханы Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики» в связи с тем, что по многочисленным просьбам жителей д. Торханы вместе с улицами Молодежная, Пролетарская, отремонтирован пер. Октябрьский;

Необходимо отметить, что электронный аукцион на ремонт дорог по улицам Пролетарская, Молодежная и пер. Октябрьский в д. Торханы Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики объявлен 27.04.2021 (0115300002821000001), контракт по закупке заключен 24.05.2021, **т.е. ранее даты обращения в конкурсную комиссию**. Контракт оплачен платежными поручениями от 14.07.2021 №843344, от 14.07.2021 №843345.

Порядком конкурсного отбора не предусмотрена возможность изменения параметров проекта, прошедшего конкурсный отбор.

Согласно протоколу от 21.12.2021 №3 на заседании конкурсной комиссии рассмотрены поступившие в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики обращения по вопросам реализации инициативных проектов 2021 года в том числе от администрации Порецкого района от 29.10.2021 № 10/18-01-1342:

- **об изменении наименования проекта** «Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики» на «Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (I этап)»;

Первоначально проект планировалось реализовать в 2021 году. Начальная стоимость проекта составляла 714,3 тыс. рублей.

Согласно ЕИС в сфере закупок, между администрацией Напольновского сельского поселения и индивидуальным предпринимателем Якуниным Евегением Анатольевичем по результатам электронного аукциона заключен контракт от 05.04.2021 № 0315300103521000011_151517 на выполнение работ по очистке пожарного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики. Цена контракта составляет 714,3 тыс. рублей. Данный контракт подрядчиком исполнен и оплачен заказчиком в полном объеме. Техническим заданием к контракту определены работы по очистке пруда и устройству пирса.

Виды работ, предусмотренные контрактом от 05.04.2021 № 0315300103521000011_151517 на выполнение работ по очистке пожарного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики, представлены в Таблице 7.

Таблица 7

	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
Очистка пруда по ул. Фролова			
1	Водоотлив из водоемов	100 м3 мокрого грунта	5,2
2	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1	1000 м3 грунта	3,15
3	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	3,15
4	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	6,3

5	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-06	1000 м3 грунта	18,9
6	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,52
7	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1000 м3 уплотненного грунта	2,5
8	Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,65
Раздел: УСТРОЙСТВО ПИРСА			
9	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,144
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,22
11	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 37 км	1 т груза	30
12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,29

Согласно отчету об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики администрации Порецкого района на 01.01.2022 по проекту «Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (I этап)» фактические расходы составляют 714,3 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 571,4 тыс. рублей.

В соответствии с протоколом конкурсного отбора от 21.12.2021 №3 и соглашением, заключенным между Минсельхозом Чувашии и администрацией Порецкого района на представление субсидии от 14.02.2021 №01-23/13 к софинансированию принят проект «Выполнение работ по очистке пожарного водоема в с. Напольное, ул. Фролова Напольновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (2 этап)». Начальная стоимость данного проекта составляет 200,0 тыс. рублей.

Согласно сайту Портал закупок малого объема Чувашской Республики (<https://21.портал-производителей.рф/закупка/2837070>) администрацией Напольновского сельского поселения 01.03.2022 опубликован ценовой запрос № 303654 на «Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Порецкого района Чувашской Республики – 2 этап». Начальная максимальная цена закупки составляет 200,0 тыс. рублей.

Согласно протоколу подведения итогов закупки в электронном виде №1 от 05.03.2022 победителем закупки признан единственный участник закупки – индивидуальный предприниматель Якунин Евгений Анатольевич. Предложенная цена контракта – 200,0 тыс. рублей.

При этом согласно сметной документации к проекту контракта по закупке, реализация проекта 2 этапа предусматривает выполнение тех же видов работ (Таблица 8), что выполнены по контракту от 05.04.2021 № 0315300103521000011_151517.

По итогам указанной закупки заключен контракт от 14.03.2022 № ЦЗ 303654.

Таблица 8

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
Раздел: Очистка пожарного водоема ул.Фролова			
1	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов: 1	1000 м3	0,5
2	Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	3,24
3	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к	1000 м3	11,2

	расценке 01-01-030-06		
4	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	4,2
5	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1000 м3	1,2

Исходя из вышеизложенного, проект «Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Порецкого района Чувашской Республики – 2 этап» и проект «Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул. Фролова в с. Напольное Порецкого района Чувашской Республики» представляют работы единого комплекса работ, имеющего один конечный результат, данные проекты не могут предусматриваться как отдельные проекты, работы предусмотренные по 2-му этапу лишь завершают работы, предусмотренные по 1 этапу.

По мнению Контрольно-счётной палаты, *разделение проектов на этапы противоречит требованиям пп. 3 п. 6 Порядка проведения конкурсного отбора, в соответствии с которым конкурсному отбору допускаются проекты, реализация которых осуществляется в пределах одного финансового года, поскольку, такое разделение изменяет подход к расчету значений результата использования субсидии, так как за достижение проекта представляющего один комплекс работ присваивается значения как за достижение результата по двум проектам, что вызывает правовую неопределенность.*

- об изменении наименования проекта «Выполнение работ по устройству водозаборной скважины в с. Кудеиха Кудеихинского сельского поселения, Порецкого района Чувашской Республики» на «Выполнение работ по устройству водозаборной скважины в с. Кудеиха Кудеихинского сельского поселения, Порецкого района Чувашской Республики (I этап)».

Соответствующие изменения учтены в соглашении от 18.02.2021 №01-24/13 о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Порецкого района дополнительным соглашением от 28.12.2021 №3 №01-23/132.

Проект «Выполнение работ по устройству водозаборной скважины в с. Кудеиха Кудеихинского сельского поселения, Порецкого района Чувашской Республики» прошел конкурсный отбор в целях реализации его в 2021 году (согласно протоколу от 02.07.2021 №1). Заявленная стоимость проекта составляла 737,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме **589,7** тыс. рублей или 80,0%.

В целях реализации указанного проекта по итогам электронного аукциона администрацией Кудеихинского сельского поселения неоднократно объявлялся электронные аукционы (извещения от 08.09.2021, 17.09.2021, 28.09.2021) с начальной (максимальной) ценой контракта – 737,1 тыс. рублей, которые не привели к заключению контракта в связи с тем, что на участие в закупках не подано ни одной заявки.

16.11.2021 администрацией Кудеихинского сельского поселения объявлен электронный аукцион на «Выполнение работ по устройству водозаборной скважины в с. Кудеиха Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики (I этап)» с НМЦК – **875,1** тыс. рублей. По результатам закупки заключен контракт от 29.11.2021 № 0315300103521000118_184625 с ООО «Буровик» с ценой, равной НМЦК закупки.

Согласно отчету администрации Порецкого района об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики по данному проекту

фактические расходы составляют 875,1 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета Чувашской Республики – **589,7** тыс. рублей.

Протоколом конкурсного отбора от 21.12.2021 принят к софинансированию проект «Выполнение работ по устройству скважины в с.Кудеиха, Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – **2 этап**». Заявленная стоимость проекта составляет 402,4 тыс. рублей, в том числе средства республиканского бюджета – **321,9** тыс. рублей или 80%.

В целях реализации указанного проекта по результатам электронного аукциона заключен контракт от 14.06.2022 № 0815500000522005041 на сумму **732,7 тыс. рублей**. Источники финансирования согласно контракту: средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме **321,9** тыс. рублей, средств бюджета Кудеихинского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики – 390,7 тыс. рублей, средства от физических лиц и прочих безвозмездных поступлений – 20,1 тыс. рублей.

Срок выполнения работ в соответствии с контрактом с момента заключения контракта по 10.07.2022.

Исходя из вышеизложенного, проект «Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул.Фролова в с. Напольное Порецкого района Чувашской Республики – 2 этап» и проект «Выполнение работ по обустройству общественного водоема по ул.Фролова в с. Напольное Порецкого района Чувашской Республики» представляют работы единого комплекса работ, имеющего один конечный результат, данные проекты не могут предусматриваться как отдельные проекты, работы предусмотренные по 2-му этапу лишь завершают работы, предусмотренные по 1-му этапу.

По мнению Контрольно-счётной палаты, *разделение проектов на этапы противоречит требованиям пп. 3 и 6 Порядка проведения конкурсного отбора, в соответствии с которым конкурсному отбору допускаются проекты, реализация которых осуществляется в пределах одного финансового года, поскольку, такое разделение изменяет подход к расчету значений результата использования субсидии, так как за достижение проекта представляющего один комплекс работ присваивается значения как за достижение результата по двум проектам, что вызывает правовую неопределенность. В целях исключения двойного толкования вышеназванной нормы, КСП ЧР предлагает уточнить редакцию Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, в части применения этапности реализации проектов при условии, что работы по каждому из этапов повторяться не будут.*

Законом Чувашской Республики от 11.12.2020 № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом вносимых изменений) (далее – Закон ЧР №108) на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, предусмотрены средства в сумме 526 527,5 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов по итогам 2021 года составило 506 565,5 тыс. рублей или 96,2% от общего объема предусмотренных средств. В том числе кассовое исполнение субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по подразделу «Дорожное хозяйство» составило 240 791,6 тыс. рублей, что составляет 97,1% от предусмотренных бюджетных ассигнований по данному подразделу, по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - 265 773,9 тыс. рублей, или 95,4% (Таблица 9).

Таблица 9

№ п/п	Направление субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в 2021 году	Бюджетные назначения, тыс. рублей	Кассовое исполнение, тыс. рублей	% освоения средств республиканского бюджета ЧР
1	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе:	526 527,5	506 565,5	96,2
2	по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	247 970,3	240 791,6	97,1
3	по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»	278 557,2	265 773,9	95,4

Распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, *на 2021 год* утверждено постановлением Кабинета Министров от 10.02.2021 № 36 «О распределении в 2021 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию инициативных проектов» (далее – Постановление КМ ЧР № 36).

С учетом внесенных изменений в Постановление КМ ЧР № 36 (постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.04.2021 № 134, от 03.08.2021 № 350, от 18.08.2021 № 382, от 19.11.2021 № 582, от 28.12.2021 № 714) распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2021 году в разрезе муниципальных образований выглядит следующим образом (Таблица 10).

2022 год

Извещения о проведении конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики в 2022 году объявлены Минсельхозом Чувашии 08.11.2021, 06.05.2022 путем размещения информации по адресу <https://agro.cap.ru/>

Согласно протоколу от 21.12.2021 №3 администрациями муниципальных районов для реализации в 2022 году представлено 765 проектов на общую сумму 865 877,2 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 595 676,2 тыс. рублей, местного бюджета - 163 029,0 тыс. рублей, населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – 107 172,0 тыс. рублей.

Конкурсной комиссией не допущены следующие проекты, так как не соответствуют требованиям, установленным Порядком конкурсного отбора:

«Ремонт здания администрации в с. Новые Айбеси Новоайбесинского сельского поселения Алагирского района»;

«Установка искусственной новогодней елки в с. Старые Айбеси Староайбесинского сельского поселения Алатырского района»;

«Ремонт накопительной емкости канализационных стоков 27-ми квартирного дома № 1 по ул. Лесная на ст. Тюрлема Тюрлеминского сельского поселения Козловского района»;

«Ремонт крыши дома № 12 по ул. 40 лет Победы села Шихазаны Канашского района»;

Таблица 10

№ п/п	Наименование муниципальных районов	Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по Постановлению КМ ЧР №36 (в ред. Постановления КМ ЧР от 14.04.2021 N 134, от 03.08.2021 N 350, от 18.08.2021 N 382, от 19.11.2021 N 582, от 28.12.2021 N 714)			Отклонение, всего		в том числе, в рамках:									
		всего	в том числе по подразделу				1 изменения		2 изменения		3 изменения		4 изменения		5 изменения	
			Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	Прочие межбюджетные трансферты общего характера		+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -	%	+, -
		1	2													
1.	Алатырский	22 992,7	1 890,7	21 102,0	2 703,6	13,3	0,0	0,0	-414,4	-2,0	3 118,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Аликовский	50 967,1	29 380,8	21 586,3	12 535,5	32,6	3 480,2	9,1	8 835,4	21,1	253,0	0,5	0,0	0,0	-33,1	-0,1
3.	Батыревский	10 907,5	6 945,4	3 962,1	865,1	8,6	0,0	0,0	-209,8	-2,1	1 041,8	10,6	0,0	0,0	33,1	0,3
4.	Вурнарский	18 044,7	9 789,7	8 255,0	8 033,1	80,2	0,0	0,0	7 373,1	73,6	660,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Ибресинский	7 984,4	3 702,5	4 281,9	2 848,6	55,5	514,6	10,0	713,7	12,6	1 620,4	25,5	-0,1	0,0	0,0	0,0
6.	Канашский	8 644,8	2 223,1	6 421,7	1 317,0	18,0	846,2	11,5	-763,9	-9,3	1 234,7	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Козловский	3 975,0	1 580,7	2 394,3	1 574,2	65,6	1 580,7	65,8	-6,5	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Комсомольский	9 649,8	3 228,7	6 421,1	1 016,6	11,8	0,0	0,0	-29,0	-0,3	1 045,6	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Красноармейский	12 147,2	5 199,2	6 948,0	96,2	0,8	1 473,4	12,2	187,0	1,4	-1 564,2	-11,4	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Красночетайский	52 143,9	23 782,1	28 361,8	4 836,5	10,2	2 051,7	4,3	2 635,6	5,3	149,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Мариинско- Посадский	17 991,1	14 371,9	3 619,2	5 078,2	39,3	0,0	0,0	5 078,2	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Моргаушский	28 822,4	10 876,5	17 945,9	9 223,2	47,1	0,0	0,0	8 041,6	41,0	1 181,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Порецкий	50 170,0	11 709,5	38 460,5	15 219,3	43,5	4 782,5	13,7	-3 557,8	-9,0	13 994,6	38,7	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Урмарский	5 155,7	668,0	4 487,7	-745,6	-12,6	0,0	0,0	-1 178,5	-20,0	432,9	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Цивильский	48 867,9	40 210,8	8 657,1	11 014,3	29,1	15 313,3	40,5	-3 866,9	-7,3	1 706,6	3,5	-2 138,7	-4,2	0,0	0,0
16.	Чебоксарский	63 278,3	45 362,1	17 916,2	25 756,3	68,6	19 862,7	52,9	2 463,1	4,3	3 430,5	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
17.	Шемуршинский	16 304,0	11 614,5	4 689,5	767,4	4,9	2 057,9	13,2	-2 766,5	-15,7	1 476,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Шумерлинский	37 169,5	17 216,1	19 953,4	15 548,9	71,9	7 375,5	34,1	1 684,6	5,8	6 488,8	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Ядринский	18 819,0	1 546,1	17 272,9	8 046,0	74,7	0,0	0,0	3 980,3	36,9	4 065,7	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Яльчикский	10 449,7	2 195,6	8 254,1	1 591,8	18,0	0,0	0,0	249,3	2,8	1 342,5	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Янтиковский	32 042,8	4 476,3	27 566,5	11 317,1	54,6	0,0	0,0	1 855,8	9,0	9 461,3	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Нераспределенный резерв	0,0	0,0	0,0	-2 415,8	-100,0	2 388,4	98,9	-2 881,5	-60,0	695,3	36,2	-2 618,0	-100,0	0,0	0,0
	ИТОГО	526 527,5	247 970,3	278 557,2	136 227,5	34,9	61 727,1	15,8	27 422,9	6,1	51 834,3	10,8	-4 756,8	-0,9	0,0	0,0

«Ремонт крыши дома № 17 по ул. 40 лет Победы села Шихазаны Канашского района»;

«Строительство гаража для автобуса по адресу: Чувашская Республика, Поречский район, с. Поречкое, ул. Крупская, дом № 26А»;

«Ремонт канализационной сети жилого дома № 53 по ул. Ленина п. Урмары Урмарского района»;

«Приобретение прицепа на легковой автомобиль для работ по благоустройству территории Яншихово-Норвашского сельского поселения Янтиковского района».

Руководствуясь пунктом 15 Порядка конкурсная комиссия допустила к участию **757 проектов**, в том числе:

1) по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - **254** проекта общей стоимостью 350 583,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 233 380,2 тыс. рублей, местных бюджетов - 75 566,8 тыс. рублей, средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - 41 636,6 тыс. рублей.

2) по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - **503** проекта общей стоимостью 508 629,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики - 357 636,6 тыс. рублей, местных бюджетов - 86 436,1 тыс. рублей, средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - 64 557,2 тыс. рублей.

Учитывая протокол от 02.07.2021 № 1, которым определены 122 проекта 2021 года, подлежащие софинансированию в 2022 году в связи с недостатком средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2021 году, а также обращения администраций муниципальных районов об отказе от 17 проектов, с учетом предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики средств на реализацию проектов, конкурсная комиссия определила к финансированию **333 проекта** на сумму 305 243,9 тыс. рублей, в том числе:

1) по направлению «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - **117 проектов** на сумму 116 276,2 тыс. рублей;

2) по направлению «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» - **216 проектов** на сумму 188 967,7 тыс. рублей (Таблица 11).

Остальные проекты подлежат софинансированию в 2022 году согласно сформированному рейтингу по мере выделения из республиканского бюджета Чувашской Республики дополнительных средств.

Выборочный анализ обоснованности предоставления Минсельхозом Чувашии субсидий на реализацию инициативных проектов и полноты представления необходимого пакета документов на конкурсный отбор показал следующее.

Администрацией Цивильского района Чувашской Республики на рассмотрение конкурсной комиссии в целях реализации проектов в 2022 году направлены следующие заявки на участие в конкурсном отборе:

заявка от 03.12.2021 «Ремонт дороги и тротуара по ул. Казанское шоссе в г. Цивильск»;

заявка от 07.12.2021 «Ремонт дороги по ул. Цивильская в г. Цивильск Чувашской Республики»;

заявка от 06.12.2021 «Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова г. Цивильск Чувашской Республики»;

заявка от 06.12.2021 «Ремонт дороги и тротуаров по ул. Просвещения д. 29 в г. Цивильск»

При этом листы регистрации участников собрания жителей по идентификации проблемы в процессе ее предварительного рассмотрения и листы регистрации

Таблица 11

Проекты 2022 года, профинансированные 1 этапом

№ п/п	Наименование муниципального образования	По разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»						По разделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»					
		Количество объектов, шт.	Стоимость проектов (тыс. рублей)	Объем финансирования из				Количество объектов, шт.	Стоимость проекта (тыс. рублей)	Объем финансирования из			
				республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП			республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП
				Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)					Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)		
1	Алатырский район	0	0	0,00%	0,0	0,0	0,0	1	156,7	80,00%	125,4	1,6	29,7
2	Аликовский район	12	20 795,80	80,00%	16 631,5	2 031,3	2 133,0	21	37 954,20	80,00%	30 360,9	2 254,0	5 339,3
3	Батыревский район	3	8 622,60	60,00%	5 173,6	1 895,2	1 553,8	5	13 470,00	60,00%	8 082,0	1 560,0	3 828,0
4	Вурнарский район	10	10 371,40	60,00%	6 222,8	2 155,3	1 993,3	17	11 543,30	60,00%	6 926,0	2 378,3	2 239,0
5	Ибресинский район	2	983,4	60,00%	590,1	279,6	113,7	2	1 383,60	60,00%	830,2	296,6	256,8
6	Канашский район	0	0	0,00%	0,0	0,0	0,0	7	2 257,10	59,60%	1 344,7	349,8	562,6
7	Козловский район	0	0	0,00%	0,0	0,0	0,0	2	343,4	60,00%	206,0	68,7	68,7
8	Комсомольский район	7	4 396,90	60,00%	2 639,9	1 084,0	673,0	12	15 248,30	60,00%	9 149,0	1 053,1	5 046,2
9	Красноармейский район	3	4 124,10	71,50%	2 949,4	762,3	412,4	7	10 473,80	80,00%	8 379,0	1 046,7	1 048,1
10	Красночетайский район	9	9 774,50	80,00%	7 819,6	1 090,4	864,5	19	39 943,60	80,00%	31 954,9	1 201,8	6 786,9
11	Мариинско-Посадский район	0	0	0,00%	0,0	0,0	0,0	3	1 869,40	60,00%	1 121,6	342,7	405,1
12	Моргаушский район	15	29 866,20	60,00%	17 919,7	8 902,4	3 044,1	20	41 183,20	59,90%	24 679,9	12 340,0	4 163,3
13	Порецкий район	1	486	80,00%	388,8	48,6	48,6	7	12 285,80	80,00%	9 828,7	1 832,1	625,0
14	Урмарский район	0	0	0,00%	0,0	0,0	0,0	1	1 105,20	60,00%	663,1	221,1	221,0
15	Цивильский район	6	11 861,10	60,00%	7 116,7	3 325,5	1 418,9	6	6 454,70	60,00%	3 872,8	1 823,0	758,9
16	Чебоксарский район	28	56 397,90	60,00%	33 838,7	15 336,3	7 222,9	27	27 549,10	60,00%	16 529,4	8 383,2	2 636,5
17	Шемуршинский район	11	11 265,70	79,90%	8 997,1	1 111,0	1 157,6	10	6 730,90	80,00%	5 381,7	624,6	724,6
18	Шумерлинский район	1	1 400,60	80,00%	1 120,5	140,1	140,0	7	11 113,70	73,10%	8 129,6	2 258,0	726,1
19	Ядринский район	0	0	0,00%	0,0	0,0	0,0	12	9 319,40	60,00%	5 591,6	1 429,7	2 298,1
20	Яльчикский район	7	4 835,10	60,00%	2 901,1	1 317,6	616,4	21	13 644,90	60,00%	8 187,0	3 500,2	1 957,7
21	Янтиковский район	2	2 458,80	80,00%	1 966,7	164,3	327,8	9	9 655,30	79,00%	7 624,2	1 404,1	627,0
	ВСЕГО	117,00	177 640,10	x	116 276,20	39 643,90	21 720,00	216,00	273 685,60	x	188 967,7	44 369,3	40 348,6

участников заключительного собрания жителей по проектам сформированы на основе одного и того же реестра (ФИО участника опроса и их порядковый номер не меняется), что указывает на то, что листы регистрации сформированы не на основе реально проведенных собраний (опросов) жителей. Количество участников собраний, количество благополучателей, количество участников на заключительном собрании, человек в независимости от адреса объекта проекта, даты проведения собраний по ряду проектов имеют одинаковое значение (Таблица 12).

Таблица 12

№ п/п	Наименование проекта	Дата регистрации и заявки	Численность населения населенного пункта, человек	Количество благополучателей, человек	Количество участников в процессе ее предварительного рассмотрения, человек	Количество участников на заключительном собрании, человек
1.	Ремонт дороги и тротуара по ул. Казанское шоссе в г. Цивильск	03.12.2021	15014	30098	7536	6548
2.	Ремонт дороги по ул. Цивильская в г. Цивильск Чувашской Республики	07.12.2021	15014	15014	7509	6548
3.	Ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова г. Цивильск Чувашской Республики	06.12.2021	15014	15014	7509	6548
4.	Ремонт дороги и тротуаров по ул. Просвещения д. 29 в г. Цивильск	06.12.2021	15014	30098	7536	6548
5.	Ремонт водопроводной сети по ул. Пугачева г. Цивильск Цивильского района	06.12.2021	15014	30098	7536	6548
6.	Ремонт ливневых токов вдоль дороги по ул. Пролетарская и ул. Рогожкина в г. Цивильск	03.12.2021	15014	30098	7536	6548

Указанные факты ставят под сомнение реальность проведения собраний и опросов, а также приоритетность проекта по отношению к другим проектам, заявленным на конкурс.

По мнению Контрольно-счетной палаты указанные факты не способствуют достижению целей конкурсного отбора, предусмотренного Порядком проведения конкурсного отбора, а именно: вовлечение населения в процессы местного самоуправления, определение проектов, имеющих приоритетное значение для жителей городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов или их части, для предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов на реализацию инициативных проектов.

Законом Чувашской Республики от 25.11.2021 № 86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом вносимого изменения и внесением изменений в сводную бюджетную роспись) на реализацию указанных выше мероприятий предусмотрено 675 061,8 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2022 кассовое исполнение расходов составило 576,0 тыс. рублей или 0,1% от предусмотренных бюджетных ассигнований (Таблица 13).

Таблица 13

№ п/п	Направление субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований в 2022 году	Бюджетные назначения, тыс. рублей	Кассовое исполнение (на 01.04.2022), тыс. рублей	% освоения средств республиканского бюджета ЧР
1	Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе:	675 061,8	576,0	0,1

2	по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»	307 100,0	0,0	0,0
3	по подразделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»	367 961,8	576,0	0,2

Распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, **на 2022 год** утверждено постановлением Кабинета Министров от 01.02.2022 № 28 «О распределении в 2022 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов» (далее – Постановление КМ ЧР № 28).

С учетом внесенных изменений в Постановление КМ ЧР № 28 (постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.04.2022 № 165) распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики в 2022 году в разрезе муниципальных образований выглядит следующим образом (Таблица 14).

Таблица 14

№ п/п	Наименование муниципальных районов, муниципальных округов	Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики по постановлению КМ ЧР от 01.02.2022 № 28			в ред. Постановления КМ ЧР от 14.04.2022 № 165			Отклонение, всего	
		всего	в том числе по подразделу		всего	в том числе по подразделу		+, -	%
			Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	Прочие межбюджетные трансферты общего характера		Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	Прочие межбюджетные трансферты общего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Алатырский	5 431,6	1 614,4	3 817,2	48 867,0	14 549,6	34 317,4	43 435,4	799,7
2.	Аликовский	49 836,1	19 475,2	30 360,9	56 751,9	25 284,4	31 467,5	6 915,8	13,9
3.	Батыревский	16 543,8	8 214,1	8 329,7	16 543,8	8 214,1	8 329,7	0,0	0,0
4.	Вурнарский	13 148,8	6 222,8	6 926,0	13 148,8	6 222,8	6 926,0	0,0	0,0
5.	Ибресинский	3 133,2	2 303,0	830,2	7 043,1	5 413,4	1 629,7	3 909,9	124,8
6.	Канашский	3 728,9	2 384,2	1 344,7	22 017,2	8 810,7	13 206,5	18 288,3	490,4
7.	Козловский	1 378,7	1 172,7	206,0	4 759,9	3 654,3	1 105,6	3 381,2	245,2
8.	Комсомольский	11 788,9	2 639,9	9 149,0	18 640,8	7 537,3	11 103,5	6 851,9	58,1
9.	Красноармейский	11 670,6	3 291,6	8 379,0	19 167,3	6 805,6	12 361,7	7 496,7	64,2
10.	Красночетайский	54 854,4	20 117,8	34 736,6	56 876,2	21 523,6	35 352,6	2 021,8	3,7
11.	Маринско-Посадский	6 273,4	1 547,7	4 725,7	17 263,7	7 613,2	9 650,5	10 990,3	175,2
12.	Моргаушский	43 708,9	19 029,0	24 679,9	44 972,9	20 293,0	24 679,9	1 264,0	2,9
13.	Порецкий	12 856,3	3 027,7	9 828,6	49 939,9	14 629,9	35 310,0	37 083,6	288,4
14.	Урмарский	1 075,2	412,1	663,1	18 810,9	5 220,0	13 590,9	17 735,7	1649,5
15.	Цивильский	10 989,5	7 116,7	3 872,8	41 235,3	31 912,7	9 322,6	30 245,8	275,2
16.	Чебоксарский	73 464,8	56 935,4	16 529,4	86 252,6	63 943,6	22 309,0	12 787,8	17,4
17.	Шемуршинский	14 378,8	8 997,1	5 381,7	15 494,8	10 039,0	5 455,8	1 116,0	7,8
18.	Шумерлинский	19 075,4	10 945,8	8 129,6	56 888,9	20 554,2	36 334,7	37 813,5	198,2
19.	Ядринский	6 125,9	534,3	5 591,6	18 708,2	2 409,1	16 299,1	12 582,3	205,4
20.	Яльчикский	12 763,7	4 576,7	8 187,0	15 214,3	5 426,6	9 787,7	2 450,6	19,2
21.	Янтиковский	17 062,0	9 437,8	7 624,2	46 464,3	17 042,9	29 421,4	29 402,3	172,3
	Нераспределенный резерв	1 011,1	1 004,0	7,1	0,0	0,0	0,0	-1 011,1	-100,0
	Итого	390 300,0	191 000,0	199 300,0	675 061,8	307 100,0	367 961,8	284 761,8	73,0

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведен выборочный анализ выполнения Правил предоставления субсидий, условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на реализацию проектов, основанных на местных

инициативах, обоснованность предоставления субсидий, а также соблюдения уровня софинансирования в 2020-2022 годах, который показал следующее.

1. В соответствии с п. 2.5 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 606 (Приложение № 4) *Соглашение* о предоставлении субсидии, заключаемого между Минсельхозом Чувашии и администрацией муниципального района (далее - соглашение) заключается в течение 15 рабочих дней со дня принятия нормативного правового акта Кабинета Министров Чувашской Республики о распределении субсидий и *должно предусматривать* в том числе:

- *уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассигнований* на исполнение расходного обязательства муниципального района, предусмотренных в бюджете муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

- реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего расходное обязательство муниципального района, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

Однако, *в нарушение п. 2.5 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, предусмотренных приложением № 4 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606 в Соглашениях на 2020 год, заключенных с муниципальными образованиями Чувашской Республики, вышеуказанные положения не приведены.*

2. Кроме того, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведен *выборочный анализ соблюдения условий софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики*, которым установлено следующее.

- администрация Аликковского района Чувашской Республики:

По объекту «Очистка и ремонт противопожарного пруда в деревне Большие Шиуши Чувашско-Сорминского сельского поселения *Аликковского района Чувашской Республики*» Соглашением от 16.03.2022 № 01-24/2 предусмотрены средства в общей сумме 831,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 665,4 тыс. рублей (80,0%), за счет средств местного бюджета – 123,0 тыс. рублей, за счет средств населения, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц – 43,4 тыс. рублей.

В результате проведения конкурентных процедур стоимость работ по очистке и ремонту противопожарного пруда в деревне Большие Шиуши составила 499,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – **399,8 тыс. рублей**, за счет средств местного бюджета, населения, ИП, ЮЛ – 100,0 тыс. рублей (контракт с ИП Прокопьевым Д.В. от 08.05.2020 № 33).

При этом, между Минсельхозом Чувашии и администрацией заключено дополнительное соглашение от 07.09.2020 № 2 к соглашению от 16.03.2020 № 01-24/2, согласно которому на указанный объект предусмотрено финансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики **в сумме 339,8 тыс. рублей**, что составляет 68,0% от общей суммы предусмотренных средств, за счет средств местного бюджета – 116,6 тыс. рублей, за счет средств населения, ИП, ЮЛ – 43,4 тыс. рублей, в

связи с чем между администрацией Чувашско-Сорминского сельского поселения и ИП Прокопьевым Д.В. заключено дополнительное соглашение к контракту от 08.05.2020 № 33 (уточнены источники финансирования).

В результате, согласно отчету об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по состоянию на 01.01.2021, кассовое исполнение по рассматриваемому объекту составило 359,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики направлено 287,6 тыс. рублей, что составляет 80,0% от общей суммы выполненных работ, за счет средств местного бюджета – 28,5 тыс. рублей, за счет средств населения, ИП, ЮЛ – 43,4 тыс. рублей.

В соответствии с п. 2.2 Соглашения от 16.03.2020 № 01-24/2 субсидия предоставляется бюджету Аликовского района при условии софинансирования за счет средств муниципального бюджета Аликовского района и за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в размерах, указанных в приложении № 1 к Соглашению.

Таким образом, администрацией Чувашско-Сорминского сельского поселения, и соответственно, администрацией Аликовского района Чувашской Республики не соблюден уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренный дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 16.03.2020 № 01-24/2, заключенным между Минсельхозом Чувашии и администрацией Аликовского района Чувашской Республики, в размере 68,0%, что *привело к нарушению п. 2.2 Соглашения от 16.03.2020 № 01-24/2 (с учетом дополнительного соглашения от 07.09.2020 № 2), Правил предоставления субсидий, а также к необоснованному расходованию средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 43,1 тыс. рублей и указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (срок для привлечения к ответственности истек).*

В целях исключения случаев несоблюдения муниципальными образованиями Чувашской Республики уровня софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики Контрольно-счетная палата Чувашской Республики предлагает Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики предусмотреть в Правилах предоставления субсидии, а также соглашениях о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию инициативных проектов условие, при выполнении которого в том числе предоставляется субсидия, предусматривающее представление копий платежных документов по финансированию расходов за счет средств местного бюджета и за счет средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляется субсидия.

- администрация Комсомольского района Чувашской Республики:

По Новочелны-Сюрбеевскому сельскому поселению к финансированию отобран проект по ремонту дороги по улице Николаева деревни Ивашкино Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, при этом уровень софинансирования из республиканского бюджета предусмотрен *в размере 60,2%, что является нарушением п. 16 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, утвержденного Постановлением КМ ЧР от 22.02.2017 № 71, которым предусмотрено, что для муниципальных районов и муниципальных округов, не*

относящихся к муниципальным районам и муниципальным округам, указанным в абзаце четвертом настоящего пункта, из республиканского бюджета Чувашской Республики софинансируется не более 60,0% стоимости проекта (части проекта), средства бюджета муниципального района, муниципального округа и (или) городского (сельского) поселения, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляют не менее 40,0%.

При этом, следует отметить, что в результате проведения конкурентных процедур, цена контракта на выполнение работ по ремонту дороги по улице Николаева деревни Ивашкино Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики составила 710,7 тыс. рублей, оплата средств республиканского бюджета произведена в сумме 426,4 тыс. рублей, что составляет 60,0% от общей стоимости контракта, т.е. администрацией Новочелны-Сюрбеевского сельского поселения соблюден уровень софинансирования, предусмотренный Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов. Соответственно, указанное выше нарушение не привело к дополнительному расходованию средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

- администрация Шумерлинского муниципального округа:

По Нижнекумашкинскому сельскому поселению Шумерлинского района Чувашской Республики к финансированию отобран проект «Площадка под контейнер с ограждением для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики», при этом уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с Соглашением предусмотрен в размере 82,9%, что является нарушением п. 16 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, утвержденного Постановлением КМ ЧР от 22.02.2017 № 71, которым предусмотрено, что для муниципальных районов и муниципальных округов с численностью населения до 15,3 тыс. человек и уровнем расчетной бюджетной обеспеченности не более 0,58 из республиканского бюджета Чувашской Республики софинансируется не более 80 процентов стоимости проекта (части проекта), средства бюджета муниципального района, муниципального округа и (или) городского (сельского) поселения, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляют не менее 20 процентов.

При этом, следует отметить, что в результате проведения конкурентных процедур, цена контракта на выполнение работ «Площадка под контейнер с ограждением для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов Нижнекумашкинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики» составила 449,5 тыс. рублей, оплата средств республиканского бюджета произведена в сумме 359,6 тыс. рублей, что составляет 80,0% от общей стоимости контракта, т.е. администрацией Нижнекумашкинского сельского поселения соблюден уровень софинансирования, предусмотренный Порядком проведения конкурсного отбора инициативных проектов. Соответственно, указанное выше нарушение не привело к дополнительному расходованию средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

3. Установлено, что в ходе конкурсного отбора конкурсной комиссией присвоены баллы за объем внесенных населением средств в отсутствие фактического внесения средств.

- администрация Комсомольского района Чувашской Республики:

1) Так, проект по ремонту дороги с твердым покрытием по пер. Кубнинский деревни Малые Кошелеи Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики отобран в качестве объекта финансирования, согласно протоколу

от 19.11.2019 №7, с присвоением, в том числе, 100 баллов за объем фактически внесенных населением средств в размере 56,4 тыс. рублей. Однако фактическое внесение средств было совершено 23.12.2019 в сумме 56,4 тыс. рублей от имени Мариной Елены Геннадьевны на счет Администрации Комсомольского сельского поселения (платежное поручение от 23.12.2019 № 804603).

2) по проекту по ремонту дороги с твердым покрытием по ул. Энгельса села Комсомольское Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, который отобран в качестве объекта финансирования, согласно протоколу от 19.11.2019 №7, с присвоением, в том числе, 100 баллов за объем фактически внесенных населением средств в размере 54,0 тыс. рублей. Однако, фактическое внесение средств было совершено 03.12.2019 в сумме 54,0 тыс. рублей от имени Григорьева Вячеслава Геннадьевича на счет Администрации Комсомольского сельского поселения (платежное поручение от 03.12.2019 № 956668).

3) По проекту по ремонту дороги с твердым покрытием по ул. Горького села Комсомольское Комсомольского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики, который отобран в качестве объекта финансирования, согласно протоколу от 19.11.2019 №7, с присвоением, в том числе, 100 баллов за объем фактически внесенных населением средств в размере 40,1 тыс. рублей. Однако, фактическое внесение средств было совершено 02.12.2019 в сумме 40,1 тыс. рублей от имени Гаврилова Виктора Николаевича на счет Администрации Комсомольского сельского поселения (платежное поручение от 02.12.2019 № 533274).

4) *Проект по ремонту дороги по ул. Садовая в с. Токаево Урмаевского сельского поселения Комсомольского района Чувашской Республики отобран в качестве объекта финансирования, согласно протоколу от 20.11.2020, с присвоением, в том числе, 100 баллов за объем фактически внесенных населением средств в размере 47,6 тыс. рублей. Однако, фактическое внесение средств было совершено в меньшей сумме и более поздними датами следующими платежными поручениями:*

- от 10.09.2021 № 736519 на сумму 25,0 тыс. рублей от имени Хайрутдиновой Г.М.;

- от 15.09.2021 № 752583 на сумму 13,3 тыс. рублей от имени Гинатуллиной Г.М.;

- от 27.05.2021 № 69 на сумму 1,0 тыс. рублей от имени Главы КФХ Сафиулина З.М.

5) *По проекту по ремонту ограждения кладбища в д. Асаново Асановского сельского поселения Комсомольского района, который отобран в качестве объекта финансирования, согласно протоколу от 20.11.2020, с присвоением, в том числе, 100 баллов за объем фактически внесенных населением средств в размере 30,0 тыс. рублей. Однако, фактическое внесение средств было совершено 09.09.2021 в сумме 30,0 тыс. рублей от имени ООО «ЛЕСТОРГ» (платежное поручение от 09.09.2021 № 41).*

- администрация Цивильского района Чувашской Республики

При подаче заявки на участие в конкурсе проекту по ремонту грунтовой дороги д. Сюткасы, ул. Лесная до ул. Полевая Буддеевского сельского поселения Цивильского района было присвоено всего 600 баллов, в том числе 100 баллов за объем фактически собранных средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на день подачи заявки в сумме 300,0 тыс. рублей. Данный проект был выбран в качестве объекта финансирования, согласно протоколу от 03.07.2020 №3. При этом фактическое внесение средств в сумме 300,0 тыс. рублей осуществлено 17.07.2020 от имени Емельяновой Л.Н., согласно платежному документу от 17.07.2020 № 19.

4. В ходе выборочной проверки установлены случаи представления администрациями муниципальных районов Отчетов об исполнении субсидии из

республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах с недостоверными сведениями.

- администрация Комсомольского района Чувашской Республики

Так, проверке представлен Отчет об использовании субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, Комсомольского района по состоянию на 01.01.2021, в котором по графам «Предусмотрено на реализацию проекта всего» отражено 11 976,2 тыс. рублей, «в том числе за счет средств местного бюджета» – 2 918,2 тыс. рублей, «в том числе за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» - 1 743,0 тыс. рублей.

Однако Соглашением № 01-24/8 на реализацию проекта всего предусмотрено 12 207,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 3 081,5 тыс. рублей, за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 1 811,1 тыс. рублей.

В соответствии с п. 3.3.7 Соглашения № 01-24/8 администрация Комсомольского района обязуется обеспечивать представление в Минсельхоз Чувашии отчета об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по форме и сроки, установленные Правилами предоставления субсидии.

Согласно п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/8 Администрация обязуется также нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидии и соблюдение условий предоставления субсидии.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, Администрацией Комсомольского района в 2020 году направлен вышеуказанный отчет с указанием несоответствующих Соглашению № 01-24/8 объемов финансирования, что указывает на несоблюдение п. 3.3.7, п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/8.

Аналогично по Отчету Комсомольского района об использовании субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по состоянию на 01.01.2022, в котором по графам «Предусмотрено на реализацию проекта всего» отражено 16 083,3 тыс. рублей, «в том числе за счет средств местного бюджета» – 4 910,8 тыс. рублей, «в том числе за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» - 1 522,7 тыс. рублей.

Однако, Соглашением от 18.02.2021 г. № 01-24/8 предусмотрено на реализацию проекта всего 16 084,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 4 982,7 тыс. рублей, за счет средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – 1 452,2 тыс. рублей.

В соответствии с п. 3.3.7 Соглашения № 01-24/8 от 18.02.2021 администрация Комсомольского района обязуется обеспечивать представление в Минсельхоз Чувашии отчета об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по форме и сроки, установленные Правилами предоставления субсидии.

Согласно п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/8 от 18.02.2021 Администрация обязуется также нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидии и соблюдение условий предоставления субсидии.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, **Администрацией Комсомольского района в 2021 году направлен вышеуказанный отчет с указанием несоответствующих Соглашению № 01-24/8 от 18.02.2021 объемов финансирования, что указывает на несоблюдение п. 3.3.7, п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/8.**

- администрация Моргаушского района Чувашской Республики

Согласно Отчету об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на реализацию инициативных проектов за январь-декабрь 2021 года от 30.12.2021 № 08/--2539 кассовое исполнение проекта по очистке пруда с благоустройством прилегающей территории в деревне Милюдакасы Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района составило 0,0 рублей. При этом, согласно отчету о достижении значений результатов использования субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию инициативных проектов по состоянию на 29.12.2021 по Моргаушскому району (Приложение №2 к письму администрации Моргаушского района от 30.12.2021 № 08/--2539) фактическое значение результата использования субсидии на данный проект установлено в значении 1, то есть проект по очистке пруда с благоустройством прилегающей территории в деревне Милюдакасы Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района в отчете представлен как исполненный в 2021 году, несмотря на отсутствие кассового исполнения.

В соответствии с п.п. 4.3.3, 4.3.5 Соглашения от 18.02.2021 № 01-24/12 получатель Субсидии (администрация Моргаушского района) обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. Кроме того, получатель несет ответственность за достоверность предоставляемых им отчетов.

Согласно Протоколу заседания конкурсной комиссии конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов Чувашской Республики от 29.10.2021 № 2 администрация Моргаушского района обратилась в Минсельхоз Чувашии с письмом от 18.10.2021 № 08/06-03-2035 об исключении из реализации проекта «Очистка пруда с благоустройством прилегающей территории в деревне Милюдакасы Ярабайкасинского сельского поселения Моргаушского района» в связи с необходимостью изменения сметной документации.

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики обращение администрации Моргаушского района принято к сведению, при этом, изменения в Соглашение от 18.02.2021 № 01-24/12 не внесены, показатель результативности по данному объекту не исключен. Соответственно, в соответствии с п. 4.3.3 Соглашения (с учетом дополнительных соглашений) администрация Моргаушского района обязуется обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему соглашению, в количестве 38 объектов общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах до конца 2021 года.

В соответствии с п. 4.1.4 в случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных

пунктом 4.3.3 настоящего соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений результатов использования Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствии с Правилами предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с пунктом 2.11. Правил предоставления субсидии объем средств, подлежащих возврату из бюджета Моргаушского района в республиканский бюджет Чувашской Республики, и направить Получателю уведомление о возврате средств Субсидии в республиканский бюджет Чувашской Республики в указанном объеме.

Таким образом, в нарушение п. 4.3.3, 4.3.5 Соглашения от 18.02.2021 № 01-24/12 администрацией Моргаушского района не обеспечено достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к Соглашению № 01-24/12.

По расчетам Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики **объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики**, согласно п. 2.11 Правил предоставления субсидий, п. 4.1.4 Соглашения от 18.02.2021 № 01-24/12, составляет **74,1 тыс. рублей (28 152,1 тыс. руб. \times (1-37/38)) \times 0,1.**

- администрация Порецкого района Чувашской Республики:

Проверке представлен Отчет Порецкого района об использовании субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 01.01.2022, направленному в Минсельхоз Чувашии, в котором в графе «Предусмотрено на реализацию проекта» объем финансирования за счет средств республиканского бюджета установлен в сумме 49 252,7 тыс. рублей, что не совпадает с объемом финансирования, предусмотренным Соглашением от 18.02.2021 № 01-24/13 (с учетом дополнительных соглашений) в сумме 50 170,0 тыс. рублей.

Согласно п. 3.3.7 Соглашения № 01-24/13 Администрация обязуется обеспечивать представление в Минсельхоз Чувашии отчета об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по форме и сроки, установленные Правилами предоставления субсидии.

Согласно п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/13 от 18.02.2021 Администрация обязуется также нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидии и соблюдение условий предоставления субсидии.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, Администрацией Порецкого района в 2021 году направлен вышеуказанный отчет с указанием несоответствующих Соглашению № 01-24/13 объемов финансирования, что указывает на несоблюдение п. 3.3.7, п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/13.

- администрация Шумерлинского муниципального округа

Проверке представлен Отчет Шумерлинского района об использовании субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 01.01.2021, направленному в Минсельхоз Чувашии, в котором по графе «Предусмотрено на реализацию проекта» объем финансирования за счет средств республиканского бюджета установлен в сумме 33 439,5 тыс. рублей, что не совпадает с объемом финансирования, предусмотренным Соглашением от 16.03.2020 № 01-24/18 (с учетом дополнительных соглашений) в сумме 33 464,6 тыс. рублей.

В соответствии с п. 3.3.7 Соглашения № 01-24/18 от 16.03.2020 администрация Шумерлинского района обязуется обеспечивать представление в Минсельхоз Чувашии отчета об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по форме и сроки, установленные Правилами предоставления субсидии.

Согласно п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/18 от 16.03.2020 Администрация обязуется также нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидии и соблюдение условий предоставления субсидии.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, *Администрацией Шумерлинского района в 2020 году направлен вышеуказанный отчет с указанием несоответствующих Соглашению № 01-24/18 от 16.03.2020 объемов финансирования, что указывает на несоблюдение п. 3.3.7, п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/18.*

Аналогичное нарушение установлено при проверке Отчета Шумерлинского района об использовании субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на 01.01.2022, направленному в Минсельхоз Чувашии, в котором по графе «Предусмотрено на реализацию проекта» объем финансирования за счет средств республиканского бюджета установлен в сумме 37 798,4 тыс. рублей, что не совпадает с объемом финансирования, предусмотренным Соглашением от 18.02.2021 г. № 01-24/18 (с учетом дополнительных соглашений) в сумме 37 169,5 тыс. рублей.

В соответствии с п. 3.3.7 Соглашения № 01-24/18 от 18.02.2021 администрация Шумерлинского района также обязуется обеспечивать представление в Минсельхоз Чувашии отчета об использовании субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, по форме и сроки, установленные Правилами предоставления субсидии.

Согласно п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/18 от 18.02.2021 Администрация обязуется также нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики за достоверность сведений, содержащихся в представленных заявках и отчетах, целевое использование субсидии и соблюдение условий предоставления субсидии.

Таким образом, исходя из вышеизложенного, *Администрацией Шумерлинского района в 2021 году направлен вышеуказанный отчет с указанием несоответствующих Соглашению № 01-24/18 от 18.02.2021 объемов финансирования, что указывает на несоблюдение п. 3.3.7, п. 3.3.13 Соглашения № 01-24/18.*

5. Анализ поступления денежных средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей показал, что **по ряду проектов внесение денежных средств для софинансирования проектов осуществлялось индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ по данным или иным проектам в проверяемом муниципальном образовании.**

Так, например, при выборочной проверке платежных документов, подтверждающих внесение денежных средств на лицевые счета сельских поселений Порецкого района на реализацию инициативных проектов установлено следующее:

- на реализацию проекта в 2022 году по благоустройству обелиска героев Советского Союза в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики предусмотрено финансирование за счет средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сумме 33,0 тыс. рублей. Согласно платежному поручению от 01.12.2021 № 569 **внесение средств** на счет администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района **осуществлено ИП Сычаевой Л.Н.** (ИНН 211300258501) (подрядчик по контракту - ООО «КлассикСтоун» (ИНН 7606067278)).

- на реализацию проекта в 2022 году по ремонту автомобильных дорог с ул. В. Севастьянова на ул. Комсомольская, ул. Мишутина, устройство автомобильной парковки около филиала «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики предусмотрено финансирование за счет средств населения в размере 41,8 тыс. рублей, за счет средств юридических лиц в размере 13,2 тыс. рублей. Согласно платежному поручению от 01.12.2021 № 570 **внесение средств** в размере 13,2 тыс. рублей **осуществлено ИП Сычаевой Л.Н., которая является подрядчиком по данному контракту.**

Анализ также показал, что с указанным индивидуальным предпринимателем за проверяемый период заключены не только муниципальные контракты, которые по результатам электронных аукционов имеют минимальное снижение (от 0,0% до 3,2%), но и «прямые» договоры без проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в ходе выборочной проверки выявлены отдельные факты неправомерной оплаты индивидуальному предпринимателю Сычаевой Л.Н. работ и используемых материальных ресурсов, не соответствующих условиям заключенных муниципальных контрактов либо не подтвержденных исполнительной документацией (более подробно информация представлена ниже по тексту).

Таким образом, **вышеизложенное указывает на признаки создания преимущественных условий для ИП Сычаевой Л.Н. как на стадии заключения контрактов (договоров), так и на стадии их исполнения.**

3. Аудит использования бюджетных средств, выделенных на реализацию проектов, основанных на местных инициативах, за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года.

Как было отмечено выше, на конкурсный отбор в Минсельхоз Чувашии в проверяемом периоде поступило всего 2 707 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе на реализацию в 2020 году – 909 проектов, в 2021 году – 1 041 проект, в 2022 году - 757 проектов.

По результатам проведенного конкурсного отбора к софинансированию на 2020 – 2022 годы отобрано 1 617 проектов на общую сумму 1 024 630,5 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики), в том числе на 2020 год - 573 проекта на общую сумму 298 802,7 тыс. рублей, на 2021 год – 711 проектов на общую сумму 420 583,9 тыс. рублей, на 2022 год (истекший период) - 333 проекта на общую сумму 305 244,0 тыс. рублей (Таблица 15).

Анализ показал, что **из республиканского бюджета** Чувашской Республики **за проверяемый период в среднем на 1 инициативный проект направлено 633,7 тыс. рублей**, в том числе по итогам 2020 года – 521,5 тыс. рублей, по итогам 2021 года – 591,5 тыс. рублей, в истекшем периоде 2022 года – 916,6 тыс. рублей.

Кроме того, анализ показал, что **количество человек, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в Чувашской Республики, из года в год растет.** Так, по инициативным проектам, участвующим в конкурсном отборе **на 2020 год принимало участие в отборе 244,8 тыс. человек, в 2021 году участвовало 258,0 тыс.**

Таблица 15

№ п/п	Наименование муниципального образования	По разделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"						По разделу "Прочие межбюджетные трансферты общего характера"					
		Количество объектов, шт.	Стоимость проектов (тыс. рублей)	Объем финансирования из				Количество объектов, шт.	Стоимость проекта (тыс. рублей)	Объем финансирования из			
				республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП			республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП
				Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)					Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)		
1	Алатырский район	3	2 809,5	80,0	2 247,1	280,7	281,7	61	35 337,3	80,0	28 268,4	3 571,2	3 497,7
2	Аликовский район	47	83 935,8	80,0	67 142,9	8 737,9	8 055,0	63	89 780,0	80,0	71 810,3	6 445,2	11 524,4
3	Батыревский район	12	26 983,9	60,0	16 190,4	6 097,7	4 695,9	27	30 092,1	60,0	18 055,2	2 655,8	9 381,1
4	Вурнарский район	37	44 880,6	60,0	26 928,3	10 480,4	7 471,9	59	41 273,4	60,0	24 763,4	10 847,3	5 662,7
5	Ибресинский район	18	10 132,8	59,8	6 059,1	2 392,9	1 680,8	24	8 159,4	55,6	4 533,9	1 701,8	1 923,8
6	Канашский район	6	2 113,2	60,0	1 267,9	215,6	629,7	100	28 744,5	60,0	17 237,2	3 626,2	7 881,1
7	Козловский район	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23	7 080,5	60,0	4 248,3	1 778,4	1 053,9
8	Комсомольский район	26	16 213,3	60,0	9 729,7	4 996,0	1 487,6	63	33 024,8	60,0	19 814,9	5 890,2	7 319,8
9	Красноармейский район	20	22 433,1	62,1	13 934,8	5 193,4	3 305,0	36	30 353,3	67,3	20 415,1	5 742,8	4 195,4
10	Красночетайский район	56	71 311,3	80,0	57 049,2	9 298,8	4 963,4	119	104 740,8	80,0	83 792,4	6 709,5	14 238,9
11	Мариинско-Посадский район	26	23 222,0	60,0	13 924,2	3 701,0	5 596,8	26	9 425,9	60,0	5 656,3	1 598,3	2 171,4
12	Моргаушский район	52	71 358,4	60,0	42 814,5	21 138,6	7 405,4	45	74 633,0	59,9	44 720,2	22 069,6	7 843,2
13	Порецкий район	6	12 202,6	80,0	9 762,0	1 280,6	1 160,0	63	55 907,6	80,0	44 725,6	8 003,1	3 178,9
14	Урмарский район	5	1 209,8	60,0	725,9	242,0	241,9	51	15 352,2	60,0	9 211,3	3 078,9	3 062,1
15	Цивильский район	32	63 594,9	60,0	38 156,9	20 224,0	5 213,9	21	29 701,3	59,2	17 596,9	10 024,6	2 079,7
16	Чебоксарский район	57	112 577,4	60,0	67 545,4	30 037,0	14 995,0	49	59 502,7	60,0	35 701,7	16 851,2	6 949,9
17	Шемуршинский район	28	27 345,8	79,9	21 860,4	2 905,1	2 580,3	30	20 384,7	80,0	16 303,7	1 724,0	2 357,0
18	Шумерлинский район	20	27 642,7	80,0	22 114,4	2 663,8	2 864,6	80	40 870,4	78,0	31 875,2	4 588,4	4 406,9
19	Ядринский район	2	2 576,8	60,0	1 546,1	409,6	621,1	66	42 160,0	60,0	25 295,9	6 209,6	10 654,5
20	Яльчикский район	30	15 376,6	60,0	9 226,0	3 628,1	2 522,4	59	35 786,9	60,0	21 472,1	7 329,2	6 985,6
21	Янтиковский район	17	11 916,3	78,5	9 349,9	1 271,9	1 294,5	52	52 984,3	78,4	41 557,8	6 422,9	5 003,6
	ИТОГО	500	649 836,8		437 574,9	135 195,1	77 066,8	1117	845 295,0		587 055,5	136 868,0	121 371,5


человек, а в истекшем периоде 2022 года численность участников, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов, достигла **288,4 тыс. человек**. Это говорит о том, что данный проект востребован сельским и городским населением.


Как было указано выше, за 2020 – 2021 годы направлены средства **на реализацию 1 284 проектов** общей стоимостью **1 043 806,1 тыс. рублей**, в 2022 году планируется реализовать еще **333 проекта** общей стоимостью **451 325,7 тыс. рублей**. Вклад республиканского бюджета Чувашской Республики остается основным – **1 024 630,5 тыс. рублей** (за счет средств местного бюджета – **272 063,0 тыс. рублей, населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 198 438,4 тыс. рублей**).

Анализ показал, что **на 6,53 рубля республиканского и местного бюджетов** в проверяемом периоде **приходится 1 рубль населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** (в том числе по итогам 2020 года – 6,39 рублей, по итогам 2021 года – 6,85 рублей, в истекшем периоде 2022 года – 6,27 рублей).

Кроме того, Контрольно-счетной палатой проведен анализ использования субсидий в разрезе направлений реализации проектов, основанных на местных инициативах, который показал, что реализация проектов по направлению «Автомобильные дороги местного значения и сооружения на них» на протяжении трех анализируемых лет занимают лидирующие позиции как по количеству профинансированных проектов (Диаграмма 1), так и по объему направленных средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели (Диаграмма 2).

Диаграмма 1





Для сравнения, в результате проводимого Контрольно-счетной палатой в 2018 году контрольного мероприятия «Проверка законности результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» за 2017 год и истекший период 2018 года» было установлено, что всего на реализацию проектов общественной инфраструктуры на 2017 год и 1 полугодие 2018 года направлено средств республиканского бюджета Чувашской Республики в общей сумме 56 538,3 тыс. рублей, соответственно, объем финансирования, приходящийся в среднем на 2020-2022 годы, по сравнению с 2017-2018 гг. увеличен более, чем в 6 раз.

Количество проектов, получивших финансирование в 2017-2018 гг., составило 103 единицы против 1 617 проектов, профинансированных в 2020-2022 гг. (в 2020 году - 573 проекта, в 2021 году – 711 проектов, в истекшем периоде 2022 года - 333 проекта).

Приоритетными среди сельских поселений в 2017-2018 годах являлись направления реализации проектов «Объекты социально-культурной сферы» (37,4%), а также «Объекты коммунального хозяйства» (35,6%). Направление «Автомобильные дороги» занимало 3 место (13,1%).

Вышеуказанное свидетельствует о доверии к указанной программе и заинтересованность населения в настоящее время в большей степени реализовывать проекты, направленные на ремонт автомобильных дорог.

Активность муниципальных образований Чувашской Республики, реализующих инициативные проекты в проверяемом периоде, представлена в Таблице 16.

№ п/п	Наименование муниципального образования	ВСЕГО за 2020-2021 годы и истекший период 2022 года					
		Количество объектов, шт.	Стоимость проектов (тыс. рублей)	Объем финансирования из			
				республиканского бюджета Чувашской Республики		местного бюджета	Население, ЮЛ, ИП
Уровень софинансирования	Сумма (тыс. рублей)						
1	Алатырский район	64	38 146,8	80,0	30 515,5	3 851,9	3 779,4
2	Аликовский район	110	173 715,8	80,0	138 953,2	15 183,1	19 579,4
3	Батыревский район	39	57 076,0	60,0	34 245,6	8 753,5	14 077,0
4	Вурнарский район	96	86 154,0	60,0	51 691,6	21 327,7	13 134,7
5	Ибресинский район	42	18 292,2	57,9	10 593,0	4 094,7	3 604,6
6	Канашский район	106	30 857,7	60,0	18 505,1	3 841,8	8 510,8
7	Козловский район	23	7 080,5	60,0	4 248,3	1 778,4	1 053,9
8	Комсомольский район	89	49 238,1	60,0	29 544,6	10 886,1	8 807,4
9	Красноармейский район	56	52 786,4	65,1	34 349,9	10 936,2	7 500,4
10	Красночетайский район	175	176 052,1	80,0	140 841,6	16 008,2	19 202,3
11	Мариинско-Посадский район	52	32 647,9	60,0	19 580,5	5 299,3	7 768,2
12	Моргаушский район	97	145 991,4	60,0	87 534,7	43 208,2	15 248,5
13	Порецкий район	69	68 110,2	80,0	54 487,6	9 283,7	4 338,9
14	Урмарский район	56	16 562,0	60,0	9 937,2	3 320,9	3 304,0
15	Цивильский район	53	93 296,1	59,8	55 753,9	30 248,7	7 293,6
16	Чебоксарский район	106	172 080,1	60,0	103 247,1	46 888,2	21 944,8
17	Шемуршинский район	58	47 730,5	80,0	38 164,1	4 629,1	4 937,3
18	Шумерлинский район	100	68 513,2	78,8	53 989,5	7 252,2	7 271,5
19	Ядринский район	68	44 736,8	60,0	26 842,0	6 619,2	11 275,6
20	Яльчикский район	89	51 163,5	60,0	30 698,2	10 957,3	9 508,1
21	Янтиковский район	69	64 900,6	78,4	50 907,7	7 694,8	6 298,1
	ИТОГО	1 617	1 495 131,8	68,5	1 024 630,5	272 063,0	198 438,4

Одними из самых активных участников регионального конкурсного отбора, получивших финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики, являются Красночетайский, Аликовский, Канашский, Чебоксарский, Моргаушский районы, Шумерлинский муниципальный округ.

На указанные муниципальные образования за проверяемый период приходится реализация 694 проектов, что составляет 42,9% от общего количества профинансированных проектов, на реализацию которых направлено порядка 543 071,2 тыс. рублей (или 53,0% от общего объема предусмотренных средств на указанные цели).

В рамках контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой охвачено 6 муниципальных образований – Аликовский, Комсомольский, Моргаушский, Порецкий, Цивильский районы, Шумерлинский муниципальный округ.

На указанные муниципальные образования приходится реализация 518 проектов общей стоимостью 598 864,8 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 420 263,5 тыс. рублей.

Результаты выборочной проверки целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета, направленные на реализацию проектов общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, приведены ниже по настоящему акту.

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики также проведен анализ стоимости ремонта 1 кв. м автомобильной дороги, сложившейся в 6 проверяемых муниципальных образованиях.

Для анализа использовано 218 контрактов, заключенных администрациями сельских поселений Аликовского, Комсомольского, Моргаушского, Порецкого, Цивильского, Шумерлинского районов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог за 2020-2021 годы в рамках реализации инициативных проектов, основанных на

местных инициативах. Анализ проводился на основании данных, размещенных в ЕИС в сфере закупок (Таблица 17).

Таблица 17

№ п/п	Наименование муниципального района	Количество проанализированных контрактов, ед.			Стоимость ремонта 1 кв. м дороги, рублей		
		Всего	за 2020 год	за 2021 год	среднее значение за 2020-2021 годы	в том числе:	
						среднее значение за 2020 год	среднее значение за 2021 год
1	Аликовский район	45	26	19	669,23	584,34	785,39
2	Комсомольский район	16	7	9	389,51	382,29	395,12
3	Моргаушский район	38	20	18	683,33	656,95	712,63
4	Порецкий район	27	18	9	308,27	322,61	279,58
5	Цивильский район	58	28	30	1098,83	664,34	1504,35
6	Шумерлинский район	34	24	10	596,43	550,46	706,75
	ИТОГО	218	123	95	709,39	557,95	905,41

Анализ показал, что средняя стоимость ремонта автомобильных дорог по 6 проверяемым муниципальным образованиям за 2020-2021 годы сложилась расчетно в размере 709,39 руб./м², при этом по итогам 2020 года анализируемый показатель составил 557,95 руб./м², по итогам 2021 года – 905,41 руб./м².

Из Таблицы 17 видно, что стоимость ремонта 1 кв. м автомобильной дороги различна как в разрезе анализируемого периода, так и в разрезе муниципальных образований. На данный показатель повлияли в том числе применяемые материальные ресурсы, их качественные и стоимостные показатели.

Так, например, наименьшая стоимость ремонта 1 кв. м автомобильных дорог Порецкого района Чувашской Республики сложилась в связи с наличием щебеночного и песчаного карьеров на территории района. Выборочный анализ контрактов, заключенных администрациями Порецкого и Семеновского сельских поселений Порецкого района, показал, что начальная (максимальная) цена анализируемых контрактов определялась с учетом прайсовых цен на щебень и на песок природный для строительных работ, которые меньше цен, утвержденных территориальными либо федеральными расценками.

Второй по величине показатель стоимости ремонта 1 кв. м дорог сложился в Комсомольском районе. При этом анализ показал, что при ремонте грунтовых дорог сельскими поселениями в основном не применен песок природный для строительных работ, устройство щебня осуществлялось после разработки грунта сразу на грунтовую поверхность дороги, что удешевляет в целом цену контракта.

Стоимость ремонта 1 кв. м дорог в Аликовском районе в размере 669,23 руб./м² сложился в основном за счет применения в основании дороги щебня марки М300, фракции 40-70 мм и для расклиновки – щебня марки М1000, фракции 20-40 мм, что, как показал визуальный осмотр, лучше сохраняет прочность дорожного покрытия отремонтированной грунтовой дороги (явных разрушений отдельных участков дорог в ходе проверки не установлено).

Наибольшее значение изучаемого показателя сложилось в Цивильском районе (1 098,83 руб./м²) в связи с тем, что из 58 выборочно изученных контрактов в 11 контрактах при ремонте автомобильных дорог применена асфальтобетонная смесь, в 11 контрактах – бетонная крошка, в 6 контрактах – лом асфальтобетона.

Анализ стоимости ремонта 1 кв. м грунтовых дорог путем устройства только щебеночного покрытия показал, что средняя стоимость в разрезе объектов контроля

расчетно составила 565,15 руб./м², в том числе по итогам 2020 года – 521,59 руб./м², по итогам 2021 года – 628,68 руб./м² (Таблица 18).

Таблица 18

№ п/п	Наименование муниципального района	Количество проанализированных контрактов, ед.			Стоимость ремонта 1 кв. м дороги, рублей		
		Всего	за 2020 год	за 2021 год	среднее значение за 2020-2021 годы	в том числе:	
						среднее значение за 2020 год	среднее значение за 2021 год
1	Аликовский район	44	26	18	668,00	584,34	788,84
2	Комсомольский район	15	7	8	356,82	382,29	334,54
3	Моргаушский район	35	19	16	655,71	711,78	681,34
4	Порецкий район	25	17	8	309,89	319,38	289,72
5	Цивильский район	28	15	13	583,93	537,16	637,90
6	Шумерлинский район	30	21	9	578,12	521,58	710,07
	ИТОГО	177	105	72	565,15	521,59	628,68

Увеличение стоимости ремонта 1 кв. м грунтовой дороги в 2021 году по сравнению с 2020 годом в проверяемых муниципальных образованиях объясняется в том числе ростом цен на используемые материальные ресурсы (песок для строительных работ, щебень) (согласно территориальным и федеральным расценкам).

Однако выборочная проверка показала, что состояние дорог на момент проверки на различных объектах различна.

Кроме того, проверка показала несоблюдение Минсельхозом Чувашии требований п. 10 ч. 1 ст. 158, п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2.1 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов (Приложение № 4), утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 909 в части обеспечения соблюдения получателями межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка при их предоставлении, обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, выразившееся многочисленными нарушениями, допущенными муниципальными образованиями при использовании субсидий на реализацию инициативных проектов, основанных на местных инициативах.

Так, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики при проведении контрольных мероприятий в отношении объектов контрольного мероприятия, в том числе посредством проведения встречных проверок сельских поселений муниципальных образований, выявлены следующие основные нарушения (недостатки), допущенные муниципальными образованиями:

1. Установлены нарушения администрацией Порецкого района требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в отсутствии внесенных изменений (корректировок) в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» в 2020 году при внесении изменений в решение о бюджете Порецкого района корректировка муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» в указанный период (согласно информации, находящейся в свободном доступе (Информационно-правовая система Гарант)).

2. Нарушения, установленные при формировании начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК)(нарушения установлены в 6 муниципалитетах из 6)

2.1. В нарушение порядка применения нормативов сметной прибыли, приведённых в «Методических указаниях по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001, введённых в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, муниципальными образованиями при определении сметной стоимости ремонтных работ *не применен коэффициент 0,85*, который в результате привел к завышению НМЦК и нарушениям ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ст. 162 БК РФ и несоблюдению ст. 34 БК РФ – *в 5 случаях на общую сумму 68,7 тыс. рублей*, в том числе:

- сельскими поселениями Комсомольского района – в 1 случае на сумму 2,7 тыс. рублей;

- сельскими поселениями Моргаушского района – в 1 случае на общую сумму 10,0 тыс. рублей;

- сельскими поселениями Шумерлинского района (округа) – в 3 случаях на общую сумму 56,0 тыс. рублей.

2.2. В нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ сельскими поселениями муниципальных образований применение прайсовых цен либо применительных расценок на используемые материальные ресурсы привело к завышению НМЦК *в 7 случаях на общую сумму 965,5 тыс. рублей*, в том числе:

- сельскими поселениями Комсомольского района – в 4 случаях на общую сумму 275,6 тыс. рублей;

Например, при расчете стоимости работ по устройству оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см²): однослойных администрацией Урмаевского сельского поселения учтены материальные ресурсы, в том числе щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм (*асфальтная крошка*) в объеме 36,45 м³ по цене 2 464,62 руб./м³ на общую сумму 107,8 тыс. рублей (с учетом НДС 20%) (ТССЦ-408-0036) (*использована применительная расценка*).

При этом согласно Ежеквартальному сборнику средних сметных цен на строительные ресурсы, информационных материалам по ценообразованию в строительстве Чувашской Республики на 3 квартал 2019 года стоимость 1 т лома асфальтобетона определена в размере 478,34 руб./т (ТССЦ-410-0111).

Расчетно плотность асфальтной крошки (лома асфальтобетона) составляет 1,5 т/м³. Таким образом, масса 36,45 м³ асфальтной крошки расчетно составляет 54,675 т.

Соответственно, при применении территориальной расценки ТССЦ-410-0111 «Лом асфальтобетона» в ценах 3 квартала 2019 года стоимость асфальтной крошки составит в общей сумме 31,4 тыс. рублей (с учетом НДС 20%) ((54,675 т x 478,34 руб./т) x 1,2) вместо 107,8 тыс. рублей, предусмотренных локальной сметой к аукционной документации.

Таким образом, *администрацией Урмаевского сельского поселения использована применительная расценка ТССЦ-408-0036 «Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм» на лом асфальтобетона, в то время, когда Ежеквартальным сборником средних сметных цен на строительные ресурсы, информационных материалам по ценообразованию в строительстве Чувашской Республики определена стоимость данного материального ресурса, что в результате привело к нарушениям ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и завышению НМЦК на общую сумму 76,4 тыс. рублей (с учетом НДС 20%). Вышеизложенное противоречит принципу эффективности использования*

бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В ходе рассмотрения акта проверки администрацией письмом от 04.08.2022 № 03/02-01-12-2337 представлены пояснения, согласно которым в соответствии с ГОСТ Р 55052-2012 национального стандарта Российской Федерации от 01.07.2013 термин асфальтобетонный лом – это куски асфальтобетона размером более толщины рекомендуемого покрытия, а гранулят старого асфальтобетона – это продукт, полученный в результате холодного фрезерования асфальтобетонных покрытий или дробления асфальтобетонного лома и последующего грохочения. В результате администрация приходит к выводу о том, что при ремонте дороги применялся не асфальтобетонный лом, а гранулят старого асфальтобетона (асфальтная крошка).

При этом, следует отметить, что в соответствии с территориальной и федеральной расценками, например ТЕРр68-12-6, ФЕРр68-12-6, при выполнении работ по снятию деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами образуется возвратный материал в виде лома асфальтобетона, стоимость которого определена ТССЦ-410-0111 и ФССЦ-01.7.13.01-0001. В связи с чем пояснения не принимаются.

- сельскими поселениями Порецкого района – в 1 случае на общую сумму 28,0 тыс. рублей;

*По результатам контрольного мероприятия средства в сумме **28,0 тыс. рублей** подрядчиком **возвращены** в бюджет платежным поручением №339 от 29.07.2022.*

- сельскими и городскими поселениями Цивильского района – в 2 случаях на общую сумму 661,9 тыс. рублей

2.3. В несоблюдении п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, муниципальными образованиями (*Торханское сельское поселение Шумерлинского района, Урмаевское сельское поселение Комсомольского района*) в сводный сметный расчет при ремонте автомобильных дорог включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%), предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. Вышеуказанное привело к завышению НМЦК **в 2 случаях на общую сумму 95,3 тыс. рублей**, что противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Согласно пояснениям, представленным администрацией Шумерлинского муниципального округа письмом от 08.08.2022 № 07/7-3056, в целях урегулирования вышеуказанных фактов администрацией Шумерлинского муниципального округа направлено письмо в адрес ООО «Перспектива» о добровольном возврате излишне оплаченных сумм в сумме 48,6 тыс. рублей.

2.4. Установлены случаи завышения объемов материальных ресурсов при расчете сметной стоимости работ (НМЦК), дополнительное использование которых не подтверждено техническим заданием к аукционной документации, что в нарушении ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ привело к завышению НМЦК **в 1 случае на общую сумму 58,3 тыс. рублей** (*администрация Торханского сельского поселения Шумерлинского района*).

Так, администрацией Торханского сельского поселения при расчете НМЦК включен дополнительный объем материального ресурса (щебня из природного камня для строительных работ марки 400) в объеме 99,9 м³ *на общую сумму 58,3 тыс. рублей* (с учетом компенсации НДС при УСН), потребность в использовании которого не подтверждена техническим заданием, что в нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ привело к завышению НМЦК в указанной сумме и указывает на признаки совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.29.3 КоАП РФ.

2.5. Установлены случаи включения муниципальными образованиями (*Рындинским сельским поселением Цивильского района*) в работы по ремонту автомобильных дорог работ капитального характера, что указывает на нарушения ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ, п. 6 ч. 5 ст. 63, ч. 3 ст. 64, п. 1 ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2(1) Приложения 1 Требований № 99, абз. а) пп. 2 п. 4 разд. 2 Приказа Минтранса России № 402, - *в 1 случае на общую сумму 1 212,6 тыс. рублей.*

2.6. Установлены случаи определения сметной стоимости проектов не в уровне цен, сложившихся ко времени составления сметной документации, что привело к завышению НМЦК и указывает на нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ *в 1 случае на общую сумму 203,9 тыс. рублей.*

Так, расчет стоимости на ремонт грунтовой автомобильной дороги по ул. Токарева д. Кашмаши Сятракасинского сельского поселения Моргаушского района администрацией Сятракасинского сельского поселения составлен в базисных ценах 2001 года с последующим пересчетом в цены 1 квартала 2021 года путем умножения на коэффициент перевода $k=8,16$.

При этом, 4 раздела локальной сметы (Раздел 1. Земляные работы; Раздел 2. Укрепление откосов; Раздел 3. Дорожная одежда; Раздел 4. Кюветы) рассчитаны с применением территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, действующих на территории Чувашской Республики (ТЕР-2001), 1 раздел (Раздел 5. Труба) – с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2020).

На момент составления локальной сметы (26.03.2021) действовали территориальные расценки 4 квартала 2020 года, что указывает на нарушение администрацией Сятракасинского сельского поселения п. 9 Методики № 421/пр.

Контрольно-счетной палатой в ходе контрольного мероприятия произведен пересчет НМЦК с применением территориальных единичных расценок на ремонтно-строительные работы, действующих на территории Чувашской Республики (ТЕР-2001) в ценах 4 квартала 2020 года, который показал, что заказчиком в нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ завышена НМЦК расчетно на общую сумму **203,9 тыс. рублей** (1 370,1 тыс. руб. – 1 166,2 тыс. руб.) (с учетом НДС20% и коэффициента $k=0,85$ к сметной прибыли), которая в последующем оплачена заказчиком подрядной организации в виде применения коэффициента доведения до цены контракта.

2.7. Установлены случаи применения муниципальными образованиями (*администрацией Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района*) индексов-дефляторов для перевода в цены текущего периода, не соответствующего письму Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и, что привело к завышению НМЦК и нарушениям ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ *в 2 случаях на общую сумму 44,3 тыс. рублей.*

Так, расчет сметной стоимость работ по ремонту дорог по ул. Мичурина в д. Шумерля Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики заказчиком произведен с применением федеральных единичных расценок в уровне цен 3 квартала 2020 года с последующим переводом в цены 2021 года с применением индекса-дефлятора $k=1,06$.

При этом, письмом Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и утвержден индекс-дефлятор перевода в цены 2021 года в размере 1,051.

Таким образом, по мнению Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, администрацией Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района применение повышенного коэффициента пересчета уровня цен 3 квартала 2020 года в цены 2021 года привело к *нарушениям ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и завышению НМЦК в сумме 19,4 тыс. рублей (2 280,2 тыс. руб. – 2 151,1 тыс. руб. x 1,051)*. Вышеизложенное противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Аналогично, при расчете стоимости работ по ремонту дороги по улице Горького (от дома №28 до ул. Чапаева) в деревне Шумерля Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района.

Администрацией Шумерлинского сельского поселения расчет НМЦК произведен с применением территориальных единичных расценок в уровне цен 1 квартала 2019 года с последующим переводом в цены 2020 года с применением индекса-дефлятора $k=1,06$.

При этом, письмом Минэкономразвития России от 01.10.2019 № 33198-ПБ/Д03и утвержден индекс-дефлятор на 2020 год в размере 1,036.

Таким образом, по мнению Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, администрацией Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района применение повышенного коэффициента пересчета уровня цен 1 квартала 2019 года в цены 2020 года привело к *нарушениям ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и завышению НМЦК в сумме 24,9 тыс. рублей (1 096,6 тыс. руб. – 1 034,5 тыс. руб. x 1,036)*. Вышеизложенное противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.8. Установлены случаи несоблюдения сельскими поселениями муниципальных образований п. 8.2 Методических рекомендаций № 519/пр, выразившейся в определении стоимости работ по демонтажу барьерных ограждений без применения коэффициента к единичной расценке при определении сметных затрат на демонтаж металлических конструкций, что привело к завышению НМЦК и указывает на нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ *в 1 случае на общую сумму 7,4 тыс. рублей (администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики)*.

В результате проведения контрольного мероприятия бюджетные средства в сумме 7,4 тыс. рублей подрядчиком возвращены в бюджет Порецкого сельского поселения (платежное поручение №340 от 29.07.2022).

3. Установлены случаи использования муниципальными образованиями средств республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, не соответствующие целям, указанным в Законе о республиканском бюджете Чувашской Республики, Соглашении от 18.02.2021 № 01-24/18, Правилах предоставления субсидий, что также указывает на признаки состава административного правонарушения по статье 15.14 КоАП РФ *в 2 случаях на общую сумму 17,7 тыс. рублей.*

Так, оплата администрацией Шумерлинского сельского поселения услуг по составлению ООО «ДПМК Шумерлинская» локальной сметы *в сумме 5,6 тыс. рублей, в том числе в сумме 4,48 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставленных в рамках Соглашения от 18.02.2021 № 01-24/18, на выполнение работ по ремонту дорог по ул. Мичурина в д. Шумерля Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики, по мнению Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации направлена на цели, не*

соответствующие целям, указанным в Законе о республиканском бюджете Чувашской Республики, Соглашении от 18.02.2021 № 01-24/18, Правилам предоставления субсидий, что также указывает на признаки состава административного правонарушения по статье 15.14 КоАП РФ.

Оплата администрацией Торханского сельского поселения услуг по составлению ООО «Перспектива» локальной сметы в **сумме 12,1 тыс. рублей, в том числе в сумме 9,68 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета** Чувашской Республики, предоставленных в рамках Соглашения от 18.02.2021 № 01-24/18, на выполнение работ по ремонту дорог по улицам Пролетарская, Молодежная и пер. Октябрьский в д. Торханы Торханского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики, по мнению Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации также направлена на цели, не соответствующие целям, указанным в Законе о республиканском бюджете Чувашской Республики, Соглашении от 18.02.2021 № 01-24/18, Правилам предоставления субсидий, что также указывает на признаки состава административного правонарушения по статье 15.14 КоАП РФ.

Согласно пояснениям, представленным администрацией Шумерлинского муниципального округа письмом от 08.08.2022 № 07/7-3056, в целях урегулирования вышеуказанных фактов администрацией Шумерлинского муниципального округа направлены письма в адрес ООО «ДПМК «Шумерлинская», а также в ООО «Перспектива» о добровольном возврате излишне оплаченных сумм в вышеуказанном размере.

4. Нарушения, выявленные при выборочной проверке приемки и оплаты выполненных подрядчиками работ, исполнительной документации, условий заключенных муниципальных контрактов:

4.1. Установлены случаи нарушения муниципальными образованиями ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившиеся в приемке и оплате работ, а также материальных ресурсов, не соответствующих аукционной документации, а также условиям заключенных муниципальных контрактов (в том числе замена материалов) в 35 случаях на общую сумму 1 235,4 тыс. рублей, в том числе:

- сельскими поселениями Аликовского района допущена приемка и оплата работ, материальных ресурсов, не соответствующих условиям заключенного контракта – в 3 случаях на общую сумму 221,5 тыс. рублей.

Например, администрацией Шумшевашского сельского поселения при выполнении работ по ремонту дороги по улице Садовая дер. Сормпось-Шумшеваши Аликовского района в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ принят и оплачен материальный ресурс «Щебень М 300, фракция 40-80 (70) мм, группа 2», использование которого не подтверждено исполнительной документацией, в том числе паспортом качества на щебень, протоколами испытаний, сертификатом соответствия (фактически заменен на бетонный бой фракции 40-70 мм), что в результате привело к необоснованному расходованию бюджетных средств расчетно **на общую сумму 49,5 тыс. рублей** ((189,3 тыс. рублей – (205,577 т x 566,67 руб./т) x 1,2)) (с учетом коэффициента аукционного снижения) и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации, на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение (сумма скорректирована с учетом представленных возражений письмом от 02.08.2022).

Также администрацией Шумшевашского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ принят и оплачен материальный ресурс «Песок природный II класса, мелкий, круглые сита», не подтвержденный исполнительной документацией, в том числе паспортом качества на песок для

строительных работ, что в результате привело к необоснованному расходованию бюджетных средств расчетно в общей сумме **33,7 тыс. рублей** (с учетом коэффициента аукционного снижения и компенсации НДС при УСН), и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации (сроки привлечения к административной ответственности истекли), на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.

При устройстве подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка согласно акту о приемке выполненных работ от 31.08.2020 № 1 при обустройстве грунтовой дороги с твердым покрытием по улицам Молодежная и Новая в с. Большое Ямашево Шумшевашского сельского поселения, подрядчиком применен и, соответственно, предъявлен к оплате песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный (ФССЦ-02.3.01.02-0014) в общем объеме 872,0 м³, фактически применен песок природный для строительных работ очень мелкий, что в результате привело к необоснованному расходованию бюджетных средств **в сумме 138,3 тыс. рублей.**

- сельскими поселениями Комсомольского района допущена приемка и оплата работ, материальных ресурсов, не соответствующих условиям заключенного контракта – в 1 случае на общую сумму 14,8 тыс. рублей.

Так, администрацией Алюбусь-Сюрбеевского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ принят и оплачен материальный ресурс «Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм», использование которого не подтверждено исполнительной документацией, в том числе паспортом качества на щебень, протоколами испытаний, сертификатом соответствия, что в результате привело к необоснованному расходованию бюджетных средств расчетно **на общую сумму 14,8 тыс. рублей** (с учетом коэффициента аукционного снижения и компенсации НДС при УСН) и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации, на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.

Платежным поручением от 27.07.2022 № 203 средства в сумме 14,8 тыс. рублей возвращены ООО «ДПМК «Батыревская» в бюджет Алюбусь-Сюрбеевского сельского поселения.

- сельскими поселениями Моргаушского района допущена приемка и оплата работ, материальных ресурсов, не соответствующих условиям заключенного контракта – в 14 случаях на общую сумму 248,5 тыс. рублей, в том числе:

администрацией Тораевского сельского поселения – в 7 случаях на общую сумму 150,7 тыс. рублей;

По результатам проверки согласно письму администрации Моргаушского района от 08.08.2022 № 06/01-06-2076 администрацией Тораевского сельского поселения Моргаушского района направлены в адрес подрядных организаций требования о возврате необоснованно оплаченных денежных средств, в том числе:

- в адрес ООО «ИНТРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ» в сумме 29,3 тыс. рублей;

- в адрес ООО «БИВ» - в сумме 29,1 тыс. рублей;

Кроме того, подрядчиками возвращены денежные средства в бюджет Тораевского сельского поселения, в том числе:

- ООО «Стройка-21» - в сумме 42,3 тыс. рублей;

- ООО «Бирса» - в сумме 15,1 тыс. рублей;

администрацией Сятракасинского сельского поселения – в 2 случаях на общую сумму 66,5 тыс. рублей;

администрацией Большесундырского сельского поселения – в 1 случае на общую сумму 16,9 тыс. рублей;

администрацией Орининского сельского поселения – в 2 случаях на общую сумму 6,2 тыс. рублей;

администрацией Хорнойского сельского поселения – в 2 случаях на общую сумму 8,2 тыс. рублей;

- *сельскими поселениями Порецкого района* – в 2 случаях на общую сумму 70,2 тыс. рублей, в том числе:

администрацией Порецкого сельского поселения – в 2 случаях на общую сумму 70,2 тыс. рублей;

По результатам проведенного контрольного мероприятия подрядчиком (ИП Сычаевой Л.Н.) средства в сумме 6,3 тыс. рублей возвращены в бюджет платежным поручением от 29.07.2022 № 340.

- *сельскими и городскими поселениями Цивильского района* – в 11 случаях на общую сумму 533,3 тыс. рублей, в том числе:

администрацией Цивильского городского поселения – в 6 случаях на общую сумму 146,5 тыс. рублей;

Платежным поручением от 08.08.2022 № 546 подрядчиком (ООО СК «Стройтранс») средства в сумме 13,2 тыс. рублей возвращены в бюджет Цивильского городского поселения.

Кроме того, платежным поручением от 08.08.2022 № 73 ООО «ВОДДОРСТРОЙ-КРАСНОАРМЕЙСКОЕ» произведен возврат в бюджет Цивильского городского поселения излишне полученной суммы в сумме 10,4 тыс. рублей.

Платежным поручением от 09.08.2022 № 56 на сумму 30,2 тыс. рублей подтвержден возврат ООО «Дорожник» средств в бюджет Цивильского городского поселения.

администрацией Рындинского сельского поселения – в 3 случаях на общую сумму 123,7 тыс. рублей;

По итогам проведенного контрольного мероприятия подрядчиком (ООО СК «Стройтранс») средства в общей сумме 11,6 тыс. рублей возвращены в бюджет Рындинского сельского поселения платежным поручением от 08.08.2022 № 544.

администрацией Таушкасинского сельского поселения – в 2 случаях на общую сумму 263,1 тыс. рублей;

- *Шумерлинским муниципальным округом* – в 3 случаях на общую сумму 147,1 тыс. рублей.

4.2. Установлены случаи нарушения муниципальными образованиями ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившиеся в приемке и оплате работ, а также материальных ресурсов, не подтвержденных исполнительной документацией и актами освидетельствования скрытых работ **на общую сумму 6 377,1 тыс. рублей**, в том числе:

- *сельскими поселениями Аликовского района* – на общую сумму 62,6 тыс. рублей;

Так, администрацией Шумшевашского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.1.12, п. 4.5 Муниципального контракта от 05.10.2020 № 153 при выполнении работ по обустройству грунтовой дороги с твердым покрытием по улице Центральная в д. Кивой Шумшевашского сельского поселения Аликовского района принят и оплачен щебень марки М 1000, фракции 10-20 мм в общем объеме 40 м³ на общую сумму **62,6 тыс. рублей** (с учетом коэффициента аукционного снижения и компенсации НДС при УСН) без паспортов качества, сертификатов соответствия, протоколов испытания на вышеуказанный материальный ресурс.

- сельскими поселениями Комсомольского района – на общую сумму **1 259,3 тыс. рублей;**

Также администрацией Урмаевского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1 Муниципального контракта № 21 принят и оплачен песок природный для строительных работ средний в общем объеме 321,75 м3 на общую сумму **192,3 тыс. рублей** (с учетом коэффициента аукционного снижения и компенсации НДС при УСН) без паспортов качества, сертификатов соответствия.

Кроме того, администрацией Урмаевского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 5.1 Муниципального контракта № 13 принята и оплачена асфальтобетонная смесь дорожная марки III, типа Б в общем объеме 269,6256 т на общую сумму **1 067,0 тыс. рублей** (с учетом коэффициента аукционного снижения и компенсации НДС при УСН) без паспортов качества, сертификатов соответствия, протоколов испытания на использованную асфальтобетонную смесь.

В ходе рассмотрения акта проверки администрацией Урмаевского сельского поселения представлены дополнительно документы, не представленные ранее в ходе контрольного мероприятия (утвержденный состав асфальтобетонной смеси горячей мелкозернистой плотной типа Б, марки III, паспорта качества на используемый при приготовлении асфальтобетонной смеси песок, щебень), однако паспорт качества и протоколы испытаний на используемую асфальтобетонную смесь не представлены.

- сельскими поселениями Моргаушского района – на общую сумму 938,7 тыс. рублей;

Так, администрацией Сятракасинского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 3.3 Договора от 02.10.2020 № 3 приняты и оплачены используемые материальные ресурсы «Песок природный обогащенный для строительных работ средний» в объеме 118,8 м3, «Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм» в объеме 159,59 м3 на общую сумму **344,0 тыс. рублей** без паспортов качества, сертификатов соответствия, протоколов испытания.

Также администрацией Сятракасинского сельского поселения допущена приемка и оплата используемых материальных ресурсов «Песок природный обогащенный для строительных работ средний» в объеме 108,0 м3 и 97,2 м3, «Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм» в объеме 122,4 м3 и 110,16 м3, «Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм» в объеме 22,68 м3 и 20,412 м3 на общую сумму **594,3 тыс. рублей** без паспортов качества, сертификатов соответствия, протоколов испытаний.

В нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией Орининского сельского поселения принят и оплачен материальный ресурс «Кольцо опорное КО-4-70/бетон В15 (20), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг» расчетно на **0,4 тыс. рублей** (с учетом НДС и коэффициента аукционного снижения) без паспортов качества, сертификатов соответствия, протоколов испытаний.

- сельскими и городскими поселениями Цивильского района – на общую сумму 670,3 тыс. рублей;

- Шумерлинским муниципальным округом – на общую сумму 3 446,2 тыс. рублей;

4.3. Установлены случаи оплаты фактически не выполненных работ и неиспользуемых материальных ресурсов **в 9 случаях на общую сумму 1 278,3 тыс. рублей** (в результате произведенных замеров участков отремонтированных дорог, благоустроенных территорий и т.д.), в том числе:

- сельскими поселениями Аликовского района – в 2 случаях на общую сумму 193,6 тыс. рублей;

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой произведен перерасчет стоимости выполненных ИП Игнатьевым А.И. работ исходя из произведенных замеров, в результате которого установлено, что администрацией Шумиеваишского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены работы по ремонту дороги по улице Садовая дер. Сормпось-Шумиеваиш Аликковского района Чувашской Республики в завышенном объеме расчетно на общую сумму **72,7 тыс. рублей** (с учетом компенсации НДС при УСН и тендерного коэффициента) и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации, на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.

В ходе рассмотрения акта проверки администрацией Аликковского района представлены возражения от 02.08.2022, согласно которым подрядчик с доводами КСП ЧР не согласился.

В возражениях указано, что подрядчиком фактически выполнены работы по устройству щебеночного покрытия участка дороги протяженностью 55,6 м с последующим устройством на нем асфальтобетонного покрытия.

При этом, следует отметить следующее. В ходе проведения контрольного мероприятия заказчиком (администрацией Шумиеваишского сельского поселения) исполнительная схема не представлена, документальное подтверждение того, на каком пикете заканчивалась ранее асфальтированная дорога, и соответственно, с какой отметки дороги начиналась щебеночная дорога, отсутствует, в ходе визуального осмотра от главы администрации Шумиеваишского сельского поселения какая-либо информация не поступала.

Таким образом, по мнению Контрольно-счетной палаты в целях подтверждения доводов, представленных администрацией Аликковского района в возражениях, необходимо отобрать вырубку (керны) на спорном участке дороги.

Контрольно-счетной палатой в ходе контрольного мероприятия произведен перерасчет стоимости выполненных ИП Прокопьевым Д.В. работ исходя из произведенных замеров с учетом толщины щебеночного основания 17 см, в результате которого установлено, что администрацией Шумиеваишского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены работы по ремонту дороги по улице Заовражная дер. Ишпарайкино Аликковского района Чувашской Республики в завышенном объеме расчетно на общую сумму **47,6 тыс. рублей** (с учетом НДС и коэффициента аукционного снижения) и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации, на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.

Кроме того, Контрольно-счетной палатой произведен перерасчет стоимости выполненных ИП Прокопьевым Д.В. работ исходя из произведенных замеров, в результате которого установлено, что администрацией Шумиеваишского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены работы по ремонту дороги по улице Садовая дер. Лотра-Багиши Аликковского района Чувашской Республики в завышенном объеме расчетно на общую сумму **73,3 тыс. рублей** ($(1\ 190,4\ \text{тыс. руб.} - 2\ 138,9\ \text{м}^2 / 2\ 275,0\ \text{м}^2 * 1\ 190,4\ \text{тыс. руб.}) * 0,857688 * 1,2$) (с учетом НДС и коэффициента аукционного снижения) и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации, на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.

*В рамках контрольного мероприятия подрядчиком ИП Прокопьевым Д.В. представлено гарантийное письмо от 27.07.2022 № 12, согласно которому подрядчик обязуется возвратить бюджетные средства в сумме **120,9 тыс. рублей** до 15.08.2022.*

- сельскими поселениями Комсомольского района – в 1 случае на общую сумму 97,3 тыс. рублей;

Общая протяженность отремонтированной автомобильной дороги составила 447,7 м, ширина – 3,10 м. Таким образом, общая площадь отремонтированного участка автомобильной дороги составила 1 387,87 м².

Согласно акту о приемке выполненных работ от 10.06.2020 № 1 подрядчиком предъявлены, а администрацией Комсомольского сельского поселения приняты и оплачены работы на общей площади 1 800,0 м².

В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой произведен перерасчет стоимости выполненных КФХ Макаровым А.Н. работ исходя из произведенных замеров, в результате которого установлено, что **администрацией Комсомольского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены работы по ремонту дороги деревни Васильевка Комсомольского района Чувашской Республики в завышенном объеме расчетно на общую сумму 97,3 тыс. рублей (с учетом компенсации НДС при УСН и коэффициента аукционного снижения) и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации, на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.**

В ходе рассмотрения акта проверки сотрудниками КСП ЧР совместно с представителями администрации Комсомольского района, администрации Комсомольского сельского поселения Комсомольского района произведены **повторные** замеры ширины, длины отремонтированной вышеуказанной дороги, которые показали, что, как и было отражено ранее, ширина существующего дорожного покрытия составляет 3,1 м, по краям дороги (на «обочине») виден щебень (по 0,5 м с каждой стороны), который пророс травой. Данное обстоятельство указывает на то, что местными жителями ширина дороги порядка 1,0 м не эксплуатируется и доводы администрации Комсомольского района о том, что фактически ремонт дороги осуществлялся на ширине 4,0 метра, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики оценить в ходе контрольного мероприятия не представляется возможным.

- сельскими поселениями Моргаушского района – в 2 случаях на общую сумму 137,1 тыс. рублей;

*Согласно письму администрации Моргаушского района от 08.08.2022 № 06/01-06-2076 работы по планировке обочин бульдозерами, а также укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав на общую сумму **17,0 тыс. рублей** подрядчиком в ходе контрольного мероприятия выполнены, нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, устранены.*

- сельскими поселениями Порецкого района – в 2 случаях на общую сумму 33,0 тыс. рублей;

Так, администрацией Семеновского сельского поселения в нарушение ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены фактически невыполненные работы «Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов 1», что в результате привело к необоснованному расходованию бюджетных средств расчетно в общей сумме **4,4 тыс. рублей** (с учетом компенсации НДС при УСН), и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации (сроки привлечения к административной

ответственности истекли), на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.

*В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой произведен перерасчет стоимости выполненных ИП Илямаковым П.А. работ исходя из произведенных замеров, в результате которого установлено, что администрацией Семеновского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены работы по ремонту автомобильной дороги местного значения в с. Семеновское по ул. Полевая Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики в завышенном объеме расчетно на общую сумму **28,6 тыс. рублей** (с учетом компенсации НДС при УСН) и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 10 статьи 7.32 КоАП Российской Федерации (сроки привлечения к административной ответственности истекли), на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.*

*На момент утверждения отчета подрядчиком денежные средства в общей сумме **33,0 тыс. рублей возвращены в бюджет Семеновского сельского поселения Порецкого района** (платежными поручениями от 08.08.2022 № 199593 в сумме 6,6 тыс. рублей, от 10.08.2022 № 247404 в сумме 26,4 тыс. рублей).*

-сельскими и городскими поселениями Цивильского района – в 2 случаях на общую сумму 817,3 тыс. рублей;

Так, например, в ходе визуального комиссионного осмотра благоустроенной общественной территории отдыха между улицами П. Иванова и М. Силантьева (сквера у ДК) сотрудниками Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики в присутствии представителей администрации Цивильского городского поселения, ООО «Дорожник» установлено, что работы по озеленению, в том числе по посадке деревьев и кустарников (63 ед. туи западной высотой 1,5-2,0 м; 5 ед. боярышника однопестичного высотой 2,0-3,0 м; 12 ед. клена остролистного высотой 2,0-3,0 м; 20 ед. роз высотой 1,25-1,5 м; 6 ед. сирени полуштамбовой высотой 0,3-0,4 м; 317 ед. спирей) не осуществлялись, имеющейся исполнительной документацией, в том числе журналом производства работ, актами освидетельствования скрытых работ, фотоматериалами выполнение указанных выше работ не подтверждено.

*Исходя из вышеизложенного, администрацией Цивильского городского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контракта от 03.07.2020 № 380-20/046 приняты и оплачены фактически не выполненные работы расчетно на общую сумму **745,9 тыс. рублей** (с учетом коэффициента аукционного снижения и компенсации НДС при УСН), что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ (сроки привлечения к административной ответственности истекли), на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение.*

*Согласно пояснениям к акту проверки, представленным администрацией Цивильского городского поселения письмом от 08.08.2022 № 638, подрядчиком (ООО «Дорожник») представлено гарантийное письмо от 05.08.2022 № 41, согласно которому подрядчиком планируется дополнительно **выполнить работы по восстановлению посадочного материала осенью 2022 года при отсутствии жары и наличия естественной влаги (на общую сумму 745,9 тыс. рублей).***

4.4. Установлены случаи приемки и оплаты работ без применения коэффициента $k=0,85$ к сметной стоимости ремонтных работ, предусмотренного аукционной документацией, условиями муниципальных контрактов, а также порядком применения нормативов сметной прибыли, приведённых в «Методических указаниях по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001, введённых

в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, **в 3 случаях на общую сумму 27,9 тыс. рублей**, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в указанной сумме (сельские поселения Аликовского района).

*В рамках контрольного мероприятия подрядчиком ИП Прокопьевым Д.В. представлено гарантийные письма от 27.07.2022 № 12, от 27.07.2022 № 13 согласно которым подрядчик **обязуется возвратить** бюджетные средства в общей сумме **27,9 тыс. рублей** до 15.08.2022.*

4.5. Установлены случаи приемки и оплаты материальных ресурсов по цене более дорого материального ресурса, чем предусмотрено аукционной документацией и условиям заключенных муниципальных контрактов, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств **в 2 случаях на общую сумму 49,3 тыс. рублей** (администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района).

Так, администрацией Тораевского сельского поселения в нарушение ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ приняты и оплачены материальные ресурсы (трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 325 мм, толщина стенки 4 мм), не соответствующие Разделу 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» аукционной документации, п. 20 приложения № 3 к муниципальному контракту № 0115300034520000058_166221, по цене более дорогого материального ресурса, что привело к необоснованной оплате материального ресурса по завышенной цене расчетно на общую сумму **20,2 тыс. рублей** (с учетом НДС 20%) и указывает на административное правонарушение, предусмотренное ч. 10 ст. 7.32 КоАП Российской Федерации (сроки привлечения к административной ответственности истекли), на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение в указанной сумме.

Аналогично администрацией Тораевского сельского поселения принят и оплачен материальный ресурс (песок природный для строительных работ мелкий), не соответствующий Разделу 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» аукционной документации, п. 5 приложения № 3 к муниципальному контракту № 0115300034520000058_166221, по цене более дорогого материального ресурса, что привело к необоснованной оплате материального ресурса по завышенной цене расчетно на общую сумму **29,1 тыс. рублей** (с учетом НДС 20%) и указывает на административное правонарушение, предусмотренное ч. 10 ст. 7.32 КоАП Российской Федерации, на стороне подрядчика в соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса РФ возникло неосновательное обогащение в указанной сумме.

По результатам проверки согласно письму администрации Моргаушского района от 08.08.2022 № 06/01-06-2076 администрацией Тораевского сельского поселения Моргаушского района направлено в адрес ООО «БИВ» требование о возврате необоснованно оплаченных денежных средств в сумме 29,1 тыс. рублей.

5. Установлены случаи не предъявления заказчиками (в 2 муниципалитетах из 6) претензий об уплате неустоек (штрафов, пени) в адрес подрядчиков при нарушении условий заключенных контрактов, в том числе сроков выполнения работ, предусмотренных условиями заключенных контрактов.

Так, администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого района требование об уплате неустойки (штрафов, пеней) в сумме 1,7 тыс. рублей в адрес ИП Сычаевой Л.Н. (в рамках выполнения работ по ремонту тротуара дороги по переулку от д.64 по ул. Ленина до д. 57 «А» по ул. Крылова в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (№ извещения в ЕИС 0315300103520000005)) проверке не представлено.

*По итогам проведенного контрольного мероприятия подрядчиком **оплачены пени** в сумме **1,7 тыс. рублей** (платежным поручением от 29.07.2022 № 341).*

администрацией Рындинского сельского поселения Цивильского района при наличии просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в нарушение п. 8.5 муниципального контракта от 28.09.2020 № 380-20/128 не предъявлены пени ООО СК «Стройтранс» расчетно в общей сумме 6,7 тыс. рублей (3956,80 тыс. рублей × 12 дн. × 4,25% / 300).

Платежным поручением от 08.08.2022 № 545 пени в сумме 6,7 тыс. рублей ООО СК «Стройтранс» перечислены в бюджет Рындинского сельского поселения.

6. Установлены случаи неэффективного использования бюджетных средств, предусмотренные ст. 34 БК РФ в 2 случаях на общую сумму 362,5 тыс. рублей.

Так, аукционной документацией и условиями заключенного муниципального контракта при благоустройстве парка возле музея академика А.Н. Крылова в Семеновском сельском поселении Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (II этап) предусмотрены работы по устройству на гостевой парковке покрытия из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 9 см, которые по мнению Контрольно-счетной палаты является не обоснованным, поскольку исходя из интенсивности движения отсутствовала потребность в устройстве такого дорожного покрытия указанной толщины, что в соответствии со ст. 34 БК РФ привело к неэффективному расходованию бюджетных средств расчетно в сумме 331,8 тыс. рублей (с учетом НДС) (с учетом розлива вяжущих материалов, используемых битумов нефтяных дорожных вязких БНД 60/90).

Кроме того, при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги местного значения в с. Семеновское по ул. Полевая Семеновского сельского поселения Порецкого района выполнены работы по устройству разворотной площадки общей площадью 81,2 м², которая на момент визуального осмотра заросла травой, что указывает на отсутствие потребности в ее использовании.

Таким образом, по мнению Контрольно-счетной палаты, средства, направленные на устройство разворотной площадки расчетно на общую сумму 30,7 тыс. рублей в отсутствие потребности в ней указывает на неэффективное и нерезультативное использование бюджетных средств, предусмотренных ст. 34 БК РФ, в указанной сумме.

7. Выявлены случаи не отражения муниципальными образованиями (администрациями Шумшевашицкого, Таутовского сельского поселения Аликовского района, Шумерлинского, Тораевкого сельского поселения Шумерлинского района) банковских гарантий на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств», предоставленных в целях обеспечения исполнения муниципальных контрактов либо гарантийных обязательств в нарушение абз. 2 п. 351 Инструкции № 157н (в редакции приказа Минфина России от 29.08.2014 № 89н), пункта 20 Инструкции № 191н, ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ либо несвоевременного отражения в 5 случаях на общую сумму 638,5 тыс. рублей.

8. В нарушение ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрациями сельских поселений не приняты к учету товарно-материальные ценности, основные средства, либо не приняты меры по снятию с учета основных средств в 6 случаях на общую сумму 1 345,4 тыс. рублей.

Так, например, в нарушение ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрацией Тораевского сельского поселения не принята к учету асфальтная крошка (б/у) в общем объеме 80,0 т расчетно на общую сумму 30,7 тыс. рублей.

В результате проведенного контрольного мероприятия согласно письму администрации Моргаушского района от 08.08.2022 № 06/01-06-2076 указанная асфальтная крошка (б/у) в объеме 80,0 т на общую сумму 30,7 тыс. рублей принята

распоряжением администрации Тораевского сельского поселения от 02.08.2022 № 14 на учет в виде товарно-материальных ценностей.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия КСП ЧР выявлены нарушения администрацией Тораевского сельского поселения ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», выразившиеся в не принятии к учету возвратного материала, образованного при демонтаже старой водонапорной башни и стальных водонапорных, расчетно на общую сумму **40,7 тыс. рублей**, а также новой водонапорной башни БР-15-9-1,22 деревни Тойшево Моргаушского района Чувашской Республики стоимостью **464,0 тыс. рублей**.

Согласно письму администрации Моргаушского района от 08.08.2022 № 06/01-06-2076 труба стальная (диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм) в количестве 96 пог. метров, а также металлолома (старой водонапорной башни) массой 1,843 т приняты к учету распоряжениями администрации Тораевского сельского поселения от 02.08.2022 № 13, а также от 02.08.2022 № 16 соответственно.

Кроме того, распоряжением администрации Тораевского сельского поселения от 02.08.2022 № 15 принята к учету водонапорная башня БР-15-9-1,22 д. Тойшево Моргаушского района в количестве 1 шт. на общую сумму 464,0 тыс. рублей.

Также в нарушение ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрацией Хорнойского сельского поселения Моргаушского района не приняты к учету 2 новые водонапорные башни (по ул. Первомайская и ул. Новая д. Хорной) общей стоимостью **768,0 тыс. рублей**.

4. Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, направленных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Чувашской Республики

Вопрос целевого и эффективного использования КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Чувашской Республики, включен в программу проверки на основании обращения Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Чувашской Республике (далее – ОНФ) от 12.10.2021 № ОНФ-247/02-2021 (с просьбой рассмотрения возможности осуществления контрольных мероприятий за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики при строительстве автомобильной дороги по ул. Карла Маркса и ул. А.П. Табакова с примыканием к автомобильной дороге регионального значения Калинино - Батырево - Яльчики на км 96+297 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики (далее – Объект)).

В письме ОНФ сообщается, что результаты строительства противоречат целям его строительства, создана аварийно опасная ситуация, ухудшена транспортная и социальная ситуация на отдельно взятом и при этом наиболее интенсивно используемом участке автодороги. Кроме того, не было запроектировано строительство автодороги, пешеходных тротуаров и стационарного освещения на участке от ул. Ленина до ул. К. Маркса, по которому преимущественно проходит основной пешеходный и автомобильный трафик. При этом, на участке автодороги от дома № 31 до дома № 60 по ул. К. Маркса зафиксирована низкая интенсивность движения пешеходов и транспортных средств, однако автодорога и пешеходные тротуары на этом участке построены.

По мнению ОНФ в действиях Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики усматриваются признаки ненадлежащего осуществления ведомственного контроля за деятельностью Заказчика, допустившего создание аварийно

опасного Объекта и применительно к положениям статей 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не обеспечившего использование выделенных ему бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий по строительству Объекта по достижению наилучшего результата.

В ходе контрольного мероприятия комиссией в составе сотрудников Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики заместителя председателя Яковлевой Е.Г., ведущего инспектора сектора государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и капитальных вложений Андреевой А.А., представителя КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии ведущего эксперта ОРИСА Васильева С.А., представителя подрядной организации ООО «Дорстар» Павленко Д.В. 17.06.2022 осуществлен визуальный осмотр проведенных работ по строительству автомобильной дороги по ул. Карла Маркса и ул. А.П. Табакова с примыканием к автомобильной дороге регионального значения Калинино - Батырево - Яльчики на км 96+297 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики.

В ходе выборочных замеров отклонения в объемах фактически выполненных работ и предъявленных подрядчиком оплате Заказчику не установлены.

При этом, следует отметить, что на отдельных участках тротуара видна проросшая трава, разрушения асфальтного покрытия.

Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики при рассмотрении указанного обращения также проведена выборочная проверка представленной исполнительной документации, в том числе исполнительных схем, актов о приемке выполненных работ, паспортов качества, сертификатов соответствия, протоколов испытаний на используемые материальные ресурсы, которой видимых нарушений также не установлено.

По фактам, изложенным в обращении ОНФ, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики в адрес КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии направлен запрос от 04.07.2022 № 02/03/03-1303 о даче пояснений по фактам, изложенным в обращении Общероссийского народного фронта.

Согласно письму КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии от 05.07.2022 № 01/23-2602, *«в целях обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов выполнена работа по устройству дополнительного тротуара вдоль съезда на ул. Ленина.*

На момент подготовки и согласования проектной документации со стороны администрации Батыревского сельского поселения задания на строительство участка автомобильной дороги от ул. Ленина по ул. К. Маркса не поступало.

Также дополнительно сообщаем, что ширина проезжей части съезда на улицу Ленина в соответствии с проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в Автономном учреждении Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, составляет 4,5 м, фактически ширина на данном участке – 4,55 м.»

Визуальным осмотром установлено, что дополнительный тротуар, не предусмотренный проектной документацией, установлен.

На момент визуального осмотра население переходило дорогу исключительно по пешеходному переходу. От ул. Ленина к ул. К. Маркса переход также осуществлялся пешеходами по пешеходному переходу, затем по дополнительно установленному тротуару.

Однако, в связи с отсутствием на участке автомобильной дороги к ул. К. Маркса (которая не подлежала по проектной документации строительству либо ремонту) тротуаров, населению приходится передвигаться по проезжей части.

В связи с вышеизложенным, по мнению Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики в целях исключения аварийно опасных ситуаций целесообразно рассмотреть

вопрос о ремонте данного участка автомобильной дороги с устройством тротуаров по всей ее протяженности.

7. Выводы:

1. На конкурсный отбор в Минсельхоз Чувашии в проверяемом периоде поступило всего 2 707 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе на реализацию в 2020 году – 909 проектов, в 2021 году – 1 041 проект, в 2022 году - 757 проектов.

По результатам проведенного конкурсного отбора к софинансированию на 2020 – 2022 годы отобрано 1 617 проектов на общую сумму 1 024 630,5 тыс. рублей (за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики), в том числе на 2020 год - 573 проекта на общую сумму 298 802,7 тыс. рублей, на 2021 год – 711 проектов на общую сумму 420 583,9 тыс. рублей, на 2022 год (истекший период) - 333 проекта на общую сумму 305 244,0 тыс. рублей.

2. Анализ показал, что *из республиканского бюджета* Чувашской Республики *за проверяемый период в среднем на 1 инициативный проект направлено 633,7 тыс. рублей*, в том числе по итогам 2020 года – 521,5 тыс. рублей, по итогам 2021 года – 591,5 тыс. рублей, в истекшем периоде 2022 года – 916,6 тыс. рублей.

Кроме того, анализ показал, что *количество человек, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов в Чувашской Республики, из года в год растет*.

Так, по инициативным проектам, участвующим в конкурсном отборе *на 2020 год принимало участие в отборе 244,8 тыс. человек, в 2021 году* участвовало *258,0 тыс. человек, а в истекшем периоде 2022 года* численность участников, вовлеченных в процесс выбора инициативных проектов, достигла *288,4 тыс. человек*. Это говорит о том, что данный проект востребован сельским и городским населением.

3. За 2020 – 2021 годы направлены средства *на реализацию 1 284 проектов* общей стоимостью *1 043 806,1 тыс. рублей, в 2022 году* планируется реализовать еще *333 проекта* общей стоимостью *451 325,7 тыс. рублей. Вклад республиканского бюджета Чувашской Республики* остается основным – *1 024 630,5 тыс. рублей* (за счет средств местного бюджета – *272 063,0 тыс. рублей, населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 198 438,4 тыс. рублей*).

4. Анализ показал, что *на 6,53 рубль республиканского и местного бюджетов* в проверяемом периоде приходится *1 рубль населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц* (в том числе по итогам 2020 года – 6,39 рублей, по итогам 2021 года – 6,85 рублей, в истекшем периоде 2022 года – 6,27 рублей).

5. Контрольно-счетной палатой проведен анализ использования субсидий *в разрезе направлений* реализации проектов, основанных на местных инициативах, который показал, что *реализация проектов по направлению «Автомобильные дороги местного значения и сооружения на них» на протяжении трех анализируемых лет занимают лидирующие позиции* как по количеству профинансированных проектов (37,7%), так и по объему направленных средств республиканского бюджета Чувашской Республики на указанные цели (*49,3%*).

Для сравнения, в результате проводимого Контрольно-счетной палатой в 2018 году контрольного мероприятия по проверке законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах за 2017 год и истекший период 2018 года, было установлено, что всего на реализацию проектов общественной инфраструктуры на 2017 год и 1 полугодие 2018 года направлено средств республиканского бюджета Чувашской Республики в общей сумме 56 538,3 тыс. рублей,

соответственно, объем финансирования, приходящийся в среднем на 2020-2022 годы, по сравнению с 2017-2018 гг. увеличен более, чем в 6 раз.

Количество проектов, получивших финансирование в 2017-2018 гг., составило 103 единицы против 1 617 проектов, профинансированных в 2020-2022 гг. (в 2020 году - 573 проекта, в 2021 году – 711 проектов, в истекшем периоде 2022 года - 333 проекта).

Приоритетными среди сельских поселений в 2017-2018 годах являлись направления реализации проектов «Объекты социально-культурной сферы» (37,4%), а также «Объекты коммунального хозяйства» (35,6%). Направление «Автомобильные дороги» занимало 3 место (13,1%).

Вышеуказанное свидетельствует о доверии к указанной программе и заинтересованность населения в настоящее время в большей степени реализовывать проекты, направленные на ремонт автомобильных дорог.

6. Одними из самых активных участников регионального конкурсного отбора, получивших финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики, являются Красночетайский, Аликовский, Канашский, Чебоксарский, Моргаушский районы, Шумерлинский муниципальный округ.

На указанные муниципальные образования за проверяемый период приходится реализация 694 проектов, что составляет 42,9% от общего количества профинансированных проектов, на реализацию которых направлено порядка 543 071,2 тыс. рублей (или 53,0% от общего объема предусмотренных средств на указанные цели).

7. В рамках контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой охвачено 6 муниципальных образований – Аликовский, Комсомольский, Моргаушский, Порецкий, Цивильский районы, Шумерлинский муниципальный округ, в том числе встречными проверками – 17 сельских поселений указанных муниципальных образований.

На указанные муниципальные образования приходится реализация 518 проектов общей стоимостью 598 864,8 тыс. рублей, из них за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 420 263,5 тыс. рублей.

8. В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики также проведен анализ стоимости ремонта 1 кв. м автомобильной дороги, сложившейся в 6 проверяемых муниципальных образованиях.

Для анализа использовано 218 контрактов, заключенных администрациями сельских поселений Аликовского, Комсомольского, Моргаушского, Порецкого, Цивильского, Шумерлинского районов на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог за 2020-2021 годы в рамках реализации инициативных проектов, основанных на местных инициативах, на основании данных, размещенных в ЕИС в сфере закупок.

Анализ показал, что средняя стоимость ремонта автомобильных дорог по 6 проверяемым муниципальным образованиям за 2020-2021 годы сложилась расчетно в размере 709,39 руб./м², при этом по итогам 2020 года анализируемый показатель составил 557,95 руб./м², по итогам 2021 года – 905,41 руб./м².

Стоимость ремонта 1 кв. м автомобильной дороги различна как в разрезе анализируемого периода, так и в разрезе муниципальных образований. На данный показатель повлияли в том числе применяемые материальные ресурсы, их качественные и стоимостные показатели.

Так, например, наименьшая стоимость ремонта 1 кв. м автомобильных дорог Порецкого района Чувашской Республики сложилась в связи с наличием щебеночного и песчаного карьеров на территории района. Выборочный анализ контрактов, заключенных администрациями Порецкого и Семеновского сельских поселений Порецкого района, показал, что начальная (максимальная) цена анализируемых контрактов определялась с учетом прайсовых цен на щебень и на песок природный для

строительных работ, которые меньше цен, утвержденных территориальными либо федеральными расценками.

Второй по величине показатель стоимости ремонта 1 кв. м дорог сложился в Комсомольском районе. При этом анализ показал, что при ремонте грунтовых дорог сельскими поселениями в основном не применен песок природный для строительных работ, устройство щебня осуществлялось после разработки грунта сразу на грунтовую поверхность дороги, что удешевляет в целом цену контракта.

Стоимость ремонта 1 кв. м дорог в Аликовском районе в размере 669,23 руб./м² сложился в основном за счет применения в основании дороги щебня марки М300, фракции 40-70 мм и для расклинцовки – щебня марки М1000, фракции 20-40 мм, что, как показал визуальный осмотр, лучше сохраняет прочность дорожного покрытия отремонтированной грунтовой дороги (явных разрушений отдельных участков дорог в ходе проверки не установлено).

Увеличение стоимости ремонта 1 кв. м грунтовой дороги в 2021 году по сравнению с 2020 годом в проверяемых муниципальных образованиях объясняется в том числе ростом цен на используемые материальные ресурсы (песок для строительных работ, щебень) (согласно территориальным и федеральным расценкам).

Однако выборочная проверка показала, что состояние дорог на момент проверки на различных объектах различна.

9. В ходе контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведен выборочный анализ выполнения *конкурсной комиссией* Порядка проведения конкурсного отбора, *Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики, администрациями проверяемых муниципальных образований* Правил предоставления субсидий, условий заключенных соглашений о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на реализацию проектов, основанных на местных инициативах, обоснованность предоставления субсидий, а также соблюдения уровня софинансирования в 2020-2022 годах, который показал следующее.

9.1. В соответствии с п. 16 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов, п. 2.3 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 606 (Приложение № 4) (далее – Правила предоставления субсидий) субсидии распределяются бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию проектов, *получивших наибольший суммарный балл согласно рейтингу*, сформированному по результатам конкурсного отбора, в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики Минсельхозу Чувашии.

В случае, если проектами получено равное количество баллов, но объем средств, предусмотренных в республиканском бюджете Чувашской Республики, не позволяет данные проекты принять к финансированию в полном объеме, к финансированию предлагается проект, заявка по которому была подана раньше.

При этом анализ показал, что *при присвоении одинакового количества баллов по проектам при их отборе на финансирование за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики Минсельхозом Чувашии не учитывалась очередность подачи заявок, что привело к нарушению п. 2.3 Правил предоставления субсидий и включению проектов, не подлежащих финансированию первым этапом отбора инициативных проектов, и соответственно, созданию преимуществ отдельных муниципальных образований над другими.*

В результате, не профинансировано 7 проектов, подлежащих финансированию по результатам конкурсного отбора (5 проектов Шумерлинского района, 1 проект –

Цивильского района, 1 проект – Урмарского района). Преимущественное право получили 3 объекта Семеновского сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики.

9.2. Установлено 5 случаев нарушения конкурсной комиссией **требований ст. 158 БК РФ, подпункта 2.2 Правил предоставления субсидии, выразившихся в определении размера субсидии без проведения конкурсного отбора путем замены объекта, ранее прошедшего конкурсный отбор, на основании обращения администрации муниципального образования, что указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.3 КоАП РФ (срок привлечения к административной ответственности истек).**

9.3. Установлены также случаи разделения проектов на этапы, которое **противоречит требованиям пп. 3 п. 6 Порядка проведения конкурсного отбора, в соответствии с которым конкурсному отбору допускаются проекты, реализация которых осуществляется в пределах одного финансового года, поскольку, такое разделение изменяет подход к расчету значений результата использования субсидии, так как за достижение проекта представляющего один комплекс работ присваивается значения как за достижение результата по двум проектам, что вызывает правовую неопределенность. В целях исключения двойного толкования вышеназванной нормы, КСП ЧР предлагает уточнить редакцию Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, в части применения этапности реализации проектов при условии, что работы по каждому из этапов повторяться не будут.**

9.4. В ряде случаев в составе заявок участников конкурсного отбора отсутствуют выписки из решений о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджетов муниципальных районов (городских (сельских) поселений) о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию проектов в текущем году. При этом представлены гарантийные письма администраций муниципальных образований о готовности принять участие в софинансировании проектов, в связи с чем конкурсной комиссией указанные проекты приняты к финансированию. Между тем, Порядком проведения конкурсного отбора предоставление участниками конкурсного отбора в составе заявок вместо выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета гарантийных писем не предусмотрено.

В связи с чем **Контрольно-счетная палата предлагает Минсельхозу Чувашии рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, в части возможности предоставления участниками конкурсного отбора вместо выписки из решения о бюджете или сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района (городского (сельского) поселения) о бюджетных ассигнованиях на реализацию проекта гарантийных писем глав соответствующих муниципальных образований о готовности принять участие в софинансировании проекта.**

9.5. В нарушение п. 2.5 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, предусмотренных приложением № 4 к подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 декабря 2019 г. № 606 в Соглашениях на 2020 год, заключенных с

муниципальными образованиями Чувашской Республики, вышеуказанные положения не приведены.

9.6. Выборочный анализ соблюдения условий софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики показал следующее.

- Администрацией Чувашско-Сорминского сельского поселения, и соответственно, администрацией Аликовского района Чувашской Республики не соблюден уровень софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренный дополнительным соглашением № 2 к соглашению от 16.03.2020 № 01-24/2, заключенным между Минсельхозом Чувашии и администрацией Аликовского района Чувашской Республики, в размере 68,0%, что *привело к нарушению п. 2.2 Соглашения от 16.03.2020 № 01-24/2 (с учетом дополнительного соглашения от 07.09.2020 № 2), Правил предоставления субсидий, а также к необоснованному расходованию средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 43,1 тыс. рублей и указывает на состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ (срок для привлечения к ответственности истек).*

В целях исключения случаев несоблюдения муниципальными образованиями Чувашской Республики уровня софинансирования за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики Контрольно-счетная палата Чувашской Республики предлагает Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики предусмотреть в Правилах предоставления субсидии, а также соглашениях о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований на реализацию инициативных проектов условие, при выполнении которого в том числе предоставляется субсидия, предусматривающее представление копий платежных документов по финансированию расходов за счет средств местного бюджета и за счет средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в целях софинансирования расходных обязательств которых предоставляется субсидия.

- в 2 случаях допущены *нарушения п. 16 Порядка проведения конкурсного отбора инициативных проектов для реализации на территории городских и сельских поселений, муниципальных районов, муниципальных округов Чувашской Республики, утвержденного Постановлением КМ ЧР от 22.02.2017 № 71, в части соблюдения уровня софинансирования* (По Новочелны-Сюрбеевскому сельскому поселению Комсомольского района, а также по Нижнекумашкинскому сельскому поселению Шумерлинского района). При этом следует отметить, что указанное выше нарушение не привело к дополнительному расходованию средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

9.7. Установлено, что в ходе конкурсного отбора конкурсной комиссией присвоены баллы за объем внесенных населением средств в отсутствие фактического внесения средств. Указанные нарушения выявлены *в 6 случаях в 2 муниципальных образованиях* (Комсомольский район, Цивильский район).

9.8. В ходе выборочной проверки установлены случаи представления администрациями муниципальных районов Отчетов об исполнении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах с недостоверными сведениями.

Так, администрацией Комсомольского района в 2020-2021 годах направлены отчеты с указанием несоответствующих Соглашениям № 01-24/8 объемов финансирования, что *указывает на несоблюдение п. 3.3.7, п. 3.3.13 Соглашений № 01-24/8.*

Аналогичные нарушения допущены администрациями Порецкого района, Шумерлинского муниципального округа (в результате направления отчетов за 2020-2021 годы).

Также, в нарушение п. 4.3.3, 4.3.5 Соглашения от 18.02.2021 № 01-24/12 администрацией Моргаушского района не обеспечено достижение значений результатов использования субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к Соглашению № 01-24/12.

По расчетам Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики **объем средств, подлежащий возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики**, согласно п. 2.11 Правил предоставления субсидий, п. 4.1.4 Соглашения от 18.02.2021 № 01-24/12, составляет **74,1 тыс. рублей (28 152,1 тыс. руб. \times (1-37/38)) \times 0,1**

9.9. Анализ поступления денежных средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей показал, что по ряду проектов внесение денежных средств для софинансирования проектов осуществлялось индивидуальными предпринимателями, осуществляющими выполнение работ по данным или иным проектам в проверяемом муниципальном образовании.

Так, например, на реализацию проекта в 2022 году по благоустройству обелиска героев Советского Союза в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики предусмотрено финансирование за счет средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сумме 33,0 тыс. рублей. Согласно платежному поручению от 01.12.2021 № 569 **внесение средств** на счет администрации Порецкого сельского поселения Порецкого района **осуществлено ИП Сычаевой Л.Н.** (ИНН 211300258501) (подрядчик по контракту - ООО «КлассикСтоун» (ИНН 7606067278)).

- на реализацию проекта в 2022 году по ремонту автомобильных дорог с ул. В. Севастьянова на ул. Комсомольская, ул. Мишутина, устройство автомобильной парковки около филиала «Порецкая ЦРБ» БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики предусмотрено финансирование за счет средств населения в размере 41,8 тыс. рублей, за счет средств юридических лиц в размере 13,2 тыс. рублей. Согласно платежному поручению от 01.12.2021 № 570 **внесение средств** в размере 13,2 тыс. рублей **осуществлено ИП Сычаевой Л.Н., которая является подрядчиком по данному контракту.**

Анализ также показал, что с указанным индивидуальным предпринимателем за проверяемый период заключены не только муниципальные контракты, которые по результатам электронных аукционов имеют минимальное снижение (от 0,0% до 3,2%), но и «прямые» договоры без проведения конкурентных процедур.

Кроме того, в ходе выборочной проверки выявлены отдельные факты неправомерной оплаты индивидуальному предпринимателю Сычаевой Л.Н. работ и используемых материальных ресурсов, не соответствующих условиям заключенных муниципальных контрактов либо не подтвержденных исполнительной документацией.

Таким образом, **вышеизложенное указывает на признаки создания преимущественных условий для ИП Сычаевой Л.Н. как на стадии заключения контрактов (договоров), так и на стадии их исполнения.**

10. Кроме того, проверка показала несоблюдение Минсельхозом Чувашии требований п. 10 ч. 1 ст. 158, п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2.1 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов на реализацию инициативных проектов (Приложение № 4), утвержденных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 26.12.2019 № 909 в части обеспечения соблюдения получателями межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, условий, целей и порядка при их предоставлении, обеспечения результативности, адресности и целевого характера

использования субсидий в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, выразившееся многочисленными нарушениями, допущенными муниципальными образованиями при использовании субсидий на реализацию инициативных проектов, основанных на местных инициативах.

Так, Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики при проведении контрольных мероприятий в отношении объектов контрольного мероприятия, в том числе посредством проведения встречных проверок сельских поселений муниципальных образований, выявлены следующие основные нарушения (недостатки), допущенные муниципальными образованиями:

10.1. Установлены нарушения администрацией Порецкого района требований ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в отсутствии внесенных изменений (корректировок) в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» в 2020 году при внесении изменений в решение о бюджете Порецкого района корректировка муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Порецкого района Чувашской Республики» в указанный период (согласно информации, находящейся в свободном доступе (Информационно-правовая система Гарант)).

10.2. Нарушения, установленные при формировании начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) (нарушения установлены в 6 муниципалитетах из 6)

10.2.1. В нарушение порядка применения нормативов сметной прибыли, приведённых в «Методических указаниях по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001, введённых в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, муниципальными образованиями при определении сметной стоимости ремонтных работ **не применен коэффициент 0,85**, который в результате привел к завышению НМЦК и нарушениям ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, ст. 162 БК РФ и несоблюдению ст. 34 БК РФ – **в 5 случаях на общую сумму 68,7 тыс. рублей**, в том числе:

- сельскими поселениями Комсомольского района – в 1 случае на сумму 2,7 тыс. рублей;

- сельскими поселениями Моргаушского района – в 1 случае на общую сумму 10,0 тыс. рублей;

- сельскими поселениями Шумерлинского района (округа) – в 3 случаях на общую сумму 56,0 тыс. рублей.

10.2.2. В нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ сельскими поселениями муниципальных образований применение прайсовых цен либо применительных расценок на используемые материальные ресурсы привело к завышению НМЦК **в 7 случаях на общую сумму 965,5 тыс. рублей**, в том числе:

- сельскими поселениями Комсомольского района – в 4 случаях на общую сумму 275,6 тыс. рублей;

- сельскими поселениями Порецкого района – в 1 случае на общую сумму 28,0 тыс. рублей (по результатам контрольного мероприятия средства в сумме **28,0 тыс. рублей** подрядчиком **возвращены** в бюджет платежным поручением №339 от 29.07.2022);

- сельскими и городскими поселениями Цивильского района – в 2 случаях на общую сумму 661,9 тыс. рублей

10.2.3. В несоблюдении п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, муниципальными образованиями (Торханское сельское поселение Шумерлинского района, Урмаевское сельское поселение Комсомольского района) в сводный сметный

расчет при ремонте автомобильных дорог включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты (2%), предназначенный для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. Вышеуказанное привело к завышению НМЦК **в 2 случаях на общую сумму 95,3 тыс. рублей**, что противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

10.2.4. Установлены случаи завышения объемов материальных ресурсов при расчете сметной стоимости работ (НМЦК), дополнительное использование которых не подтверждено техническим заданием к аукционной документации, что в нарушении ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ привело к завышению НМЦК **в 1 случае на общую сумму 58,3 тыс. рублей** (администрация Торханского сельского поселения Шумерлинского района).

10.2.5. Установлены случаи включения муниципальными образованиями (Рындинским сельским поселением Цивильского района) в работы по ремонту автомобильных дорог работ капитального характера, что указывает на нарушения ч. 12.2 ст. 48 ГрК РФ, п. 6 ч. 5 ст. 63, ч. 3 ст. 64, п. 1 ч. 1 ст. 64 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 2(1) Приложения 1 Требований № 99, абз. а) пп. 2 п. 4 разд. 2 Приказа Минтранса России № 402, - **в 1 случае на общую сумму 1 212,6 тыс. рублей**.

10.2.6. Установлены случаи определения сметной стоимости проектов не в уровне цен, сложившихся ко времени составления сметной документации, что привело к завышению НМЦК и указывает на нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ **в 1 случае на общую сумму 203,9 тыс. рублей**.

10.2.7. Установлены случаи применения муниципальными образованиями (администрацией Шумерлинского сельского поселения Шумерлинского района) индексов-дефляторов для перевода в цены текущего периода, не соответствующего письму Минэкономразвития России от 30.09.2020 № 32028-ПК/Д03и, что привело к завышению НМЦК и нарушениям ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ **в 2 случаях на общую сумму 44,3 тыс. рублей**.

10.2.8. Установлены случаи несоблюдения сельскими поселениями муниципальных образований п. 8.2 Методических рекомендаций № 519/пр, выразившейся в определении стоимости работ по демонтажу барьерных ограждений без применения коэффициента к единичной расценке при определении сметных затрат на демонтаж металлических конструкций, что привело к завышению НМЦК и указывает на нарушение ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ **в 1 случае на общую сумму 7,4 тыс. рублей** (администрация Порецкого сельского поселения Порецкого района Чувашской Республики).

В результате проведенного контрольного мероприятия бюджетные средства в сумме 7,4 тыс. рублей возвращены подрядчиком в бюджет Порецкого сельского поселения платежным поручением №340 от 29.07.2022.

10.3. Установлены случаи использования муниципальными образованиями средств республиканского бюджета Чувашской Республики на цели, не соответствующие целям, указанным в Законе о республиканском бюджете Чувашской Республики, Соглашении от 18.02.2021 № 01-24/18, Правилах предоставления субсидий, что также указывает на признаки состава административного правонарушения по статье 15.14 КоАП РФ **в 2 случаях на общую сумму 17,7 тыс. рублей**.

10.4. Нарушения, выявленные при выборочной проверке приемки и оплаты выполненных подрядчиками работ, исполнительной документации, условий заключенных муниципальных контрактов:

10.4.1. Установлены случаи нарушения муниципальными образованиями ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившиеся в приемке и оплате работ, а также материальных ресурсов, не соответствующих аукционной документации, а также условиям заключенных муниципальных контрактов (в том числе замена материалов) **в 35 случаях на общую сумму 1 235,4 тыс. рублей**, в том числе:

- *сельскими поселениями Аликовского района* допущена приемка и оплата работ, материальных ресурсов, не соответствующих условиям заключенного контракта – в 3 случаях на общую сумму 221,5 тыс. рублей.

- *сельскими поселениями Комсомольского района* допущена приемка и оплата работ, материальных ресурсов, не соответствующих условиям заключенного контракта – в 1 случае на общую сумму 14,8 тыс. рублей (*платежным поручением от 27.07.2022 № 203 средства в сумме 14,8 тыс. рублей возвращены ООО «ДПМК «Батыревская» в бюджет Альбуть-Сюрбеевского сельского поселения*).

- *сельскими поселениями Моргаушского района* допущена приемка и оплата работ, материальных ресурсов, не соответствующих условиям заключенного контракта – в 14 случаях на общую сумму 248,5 тыс. рублей (*на момент утверждения отчета подрядчиками возвращены денежные средства в бюджет Тораевского сельского поселения в общей сумме 57,4 тыс. рублей*);

- *сельскими поселениями Порецкого района* – в 2 случаях на общую сумму 70,2 тыс. рублей (*по результатам проведенного контрольного мероприятия подрядчиком (ИП Сычаевой Л.Н.) средства в сумме 6,3 тыс. рублей платежным поручением от 29.07.2022 № 340 возвращены в бюджет*);

- *сельскими и городскими поселениями Цивильского района* – в 11 случаях на общую сумму 533,3 тыс. рублей (*на момент утверждения отчета подрядчиками возвращены денежные средства в бюджеты сельских поселений Цивильского района в общей сумме 65,4 тыс. рублей*);

- *Шумерлинским муниципальным округом* – в 3 случаях на общую сумму 147,1 тыс. рублей.

10.4.2. Установлены случаи нарушения муниципальными образованиями ст. 72 БК РФ, ст. 34, 94 Федерального закона № 44-ФЗ, выразившиеся в приемке и оплате работ, а также материальных ресурсов, не подтвержденных исполнительной документацией и актами освидетельствования скрытых работ **на общую сумму 6 377,1 тыс. рублей**, в том числе:

- *сельскими поселениями Аликовского района* – на общую сумму 62,6 тыс. рублей;

- *сельскими поселениями Комсомольского района* – на общую сумму 1 259,3 тыс. рублей;

- *сельскими поселениями Моргаушского района* – на общую сумму 938,7 тыс. рублей;

- *сельскими и городскими поселениями Цивильского района* – на общую сумму 670,3 тыс. рублей;

- *Шумерлинским муниципальным округом* – на общую сумму 3 446,2 тыс. рублей;

10.4.3. Установлены случаи оплаты фактически не выполненных работ и неиспользуемых материальных ресурсов **в 9 случаях на общую сумму 1 278,3 тыс. рублей** (в результате произведенных замеров участков отремонтированных дорог, благоустроенных территорий и т.д.), в том числе:

- *сельскими поселениями Аликовского района* – в 2 случаях на общую сумму 193,6 тыс. рублей;

В рамках контрольного мероприятия подрядчиком ИП Прокопьевым Д.В. представлено гарантийное письмо от 27.07.2022 № 12, согласно которому подрядчик **обязуется вернуть** бюджетные средства в сумме **120,9 тыс. рублей** до 15.08.2022.

- сельскими поселениями Комсомольского района – в 1 случае на общую сумму 97,3 тыс. рублей;

- сельскими поселениями Моргаушского района – в 2 случаях на общую сумму 137,1 тыс. рублей;

Согласно письму администрации Моргаушского района от 08.08.2022 № 06/01-06-2076 работы по планировке обочин бульдозерами, а также укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав на общую сумму **17,0 тыс. рублей подрядчиком в ходе контрольного мероприятия выполнены, нарушения, выявленные в ходе контрольного мероприятия, устранены.**

-сельскими поселениями Порецкого района – в 2 случаях на общую сумму 33,0 тыс. рублей (на момент утверждения отчета подрядчиком денежные средства в общей сумме **33,0 тыс. рублей возвращены в бюджет Семеновского сельского поселения Порецкого района**);

-сельскими и городскими поселениями Цивильского района – в 2 случаях на общую сумму 817,3 тыс. рублей;

Согласно пояснениям к акту проверки, представленным администрацией Цивильского городского поселения письмом от 08.08.2022 № 638, подрядчиком (ООО «Дорожник») представлено **гарантийное письмо от 05.08.2022 № 41, согласно которому подрядчиком планируется дополнительно выполнить работы по восстановлению посадочного материала осенью 2022 года при отсутствии жары и наличия естественной влаги (на общую сумму 745,9 тыс. рублей).**

Дорожный знак на оцинкованной подоснове, 4 урны на общую сумму **71,4 тыс. рублей** на момент утверждения отчета **установлены на территории благоустроенного Сквера у Дома культуры г. Цивильск.**

10.4.4. Установлены случаи приемки и оплаты работ без применения коэффициента $k=0,85$ к сметной стоимости ремонтных работ, предусмотренного аукционной документацией, условиями муниципальных контрактов, а также порядком применения нормативов сметной прибыли, приведённых в «Методических указаниях по определению величины сметной прибыли в строительстве» МДС 81-25.2001, введённых в действие постановлением Госстроя России от 28.02.2001 № 15, **в 3 случаях на общую сумму 27,9 тыс. рублей**, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств в указанной сумме (сельские поселения Аликовского района).

В рамках контрольного мероприятия подрядчиком ИП Прокопьевым Д.В. представлено гарантийные письма от 27.07.2022 № 12, от 27.07.2022 № 13 согласно которым подрядчик **обязуется вернуть бюджетные средства в общей сумме 27,9 тыс. рублей до 15.08.2022.**

10.4.5. Установлены случаи приемки и оплаты материальных ресурсов по цене более дорого материального ресурса, чем предусмотрено аукционной документацией и условиям заключенных муниципальных контрактов, что привело к необоснованному расходованию бюджетных средств **в 2 случаях на общую сумму 49,3 тыс. рублей (администрация Тораевского сельского поселения Моргаушского района).**

10.5. Установлены случаи не предъявления заказчиками (в 2 муниципалитетах из б) претензий об уплате неустоек (штрафов, пени) в адрес подрядчиков при нарушении условий заключенных контрактов, в том числе сроков выполнения работ, предусмотренных условиями заключенных контрактов, **на общую сумму 8,4 тыс. рублей.**

На момент утверждения отчета подрядчиками пени в общей сумме **8,4 тыс. рублей** оплачены.

10.6. Установлены случаи неэффективного использования бюджетных средств, предусмотренные ст. 34 БК РФ, **в 2 случаях на общую сумму 362,5 тыс. рублей.**

10.7. Выявлены случаи не отражения муниципальными образованиями (администрациями Шумшевашского, Таутовского сельского поселения Аликовского района,

Шумерлинского, Тораевкого сельского поселения Шумерлинского района) банковских гарантий на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств», предоставленных в целях обеспечения исполнения муниципальных контрактов либо гарантийных обязательств в нарушение абз. 2 п. 351 Инструкции № 157н (в редакции приказа Минфина России от 29.08.2014 № 89н), пункта 20 Инструкции № 191н, ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ либо несвоевременного отражения **в 5 случаях на общую сумму 638,5 тыс. рублей.**

10.8. В нарушение ст. 9, 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» администрациями сельских поселений не приняты к учету товарно-материальные ценности, основные средства, либо не приняты меры по снятию с учета основных средств **в 6 случаях на общую сумму 1 345,4 тыс. рублей.**

В результате проведенного контрольного мероприятия согласно письму администрации Моргаушского района от 08.08.2022 № 06/01-06-2076 указанная **асфальтная крошка (б/у) в объеме 80,0 т на общую сумму 30,7 тыс. рублей принята распоряжением администрации Тораевского сельского поселения от 02.08.2022 № 14 на учет в виде товарно-материальных ценностей.**

Согласно письму администрации Моргаушского района от 08.08.2022 № 06/01-06-2076 **труба стальная (диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм) в количестве 96 пог. метров, а также металлолом (старая водонапорная башня) массой 1,843 т приняты к учету распоряжениями администрации Тораевского сельского поселения от 02.08.2022 № 13, а также от 02.08.2022 № 16 соответственно.**

Кроме того, распоряжением администрации Тораевского сельского поселения от 02.08.2022 № 15 **принята к учету водонапорная башня БР-15-9-1,22 д. Тойшево Моргаушского района в количестве 1 шт. на общую сумму 464,0 тыс. рублей.**

11. На основании обращения Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Чувашской Республике (далее – ОНФ) от 12.10.2021 № ОНФ-247/02-2021 Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики проведена выборочная проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предусмотренных на строительство автомобильной дороги по ул. Карла Маркса и ул. А.П. Табакова с примыканием к автомобильной дороге регионального значения Калинино - Батырево - Яльчики на км 96+297 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики.

Проверкой обоснованности отраженных в обращении выводов установлено следующее.

В ходе выборочной проверки установлено, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов подрядной организацией ООО «Дорстрой» выполнены работы по устройству дополнительного тротуара вдоль съезда на ул. Ленина. На момент визуального осмотра население переходило дорогу исключительно по пешеходному переходу. От ул. Ленина к ул. К. Маркса переход также осуществлялся пешеходами по пешеходному переходу, затем по дополнительно установленному тротуару.

Однако, в связи с отсутствием на участке автомобильной дороги от ул. Ленина к ул. К. Маркса (которая не подлежала по проектной документации строительству либо ремонту) тротуаров, населению приходится передвигаться по проезжей части.

В связи с вышеизложенным, по мнению Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики в целях исключения аварийно опасных ситуаций целесообразно рассмотреть вопрос о ремонте (строительстве) данного участка автомобильной дороги с устройством тротуаров по всей ее протяженности.

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия поступили от администраций проверенных администраций районов. Указанные возражения содержат в том числе информацию об устранении выявленных нарушений (недостатков). Кроме того, частично приняты пояснения в части представления дополнительных документов, ранее не представленные в ходе контрольного мероприятия.

9. Предложения (рекомендации):

1. Направить представления об устранении выявленных нарушений:

- администрации Аликовского района Чувашской Республики;
- администрации Комсомольского района Чувашской Республики;
- администрации Моргаушского района Чувашской Республики;
- администрации Порецкого района Чувашской Республики;
- администрации Цивильского района Чувашской Республики;
- администрации Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики.

2. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия:

- Государственному Совету Чувашской Республики;
- в Прокуратуру Чувашской Республики;
- в Министерство внутренних дел по Чувашской Республике;
- в Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики;