

СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 30.09.2019

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО						Построено площадок		установка контейнеров					
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы состоялись			Заключено контрактов			Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт			
				Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата заключения контрактов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета		
Алатырский	313	174	174							174	174	380	380	380	380		
Аликовский	301	233	208							233	208	450	450	312	312		
Батыревский	674	512	512							512	512	1 206	775	799	775		
Вурнарский	420	277								277		565	350	565	350		
Ибресинский	438	328								328		984	284	303	284		
Канашский	403	333	170							333	170	504	366	517	366		
Козловский	294	135	125							135	125	280	276	280	276		
Комсомольский	400	252	224							252	224	501	501	500	500		
Красноармейский	193	174	0							174		419		297			
Красночетайский	193	152	152							152	152	348	322	322	322		
Мариинско-Посадский	318	94	94							94	94	212	198	200	186		
Моргаушский	588	344	1						26	30.10	318	1	1 058	476	468	468	
Порецкий	484	196	196						12	15.10	184	184	436	436	400	400	
Урмарский	218	240	240								240	240	570	506	552	504	
Цивильский	463	256	163								256	163	714	0	714		
Чебоксарский	708	265	265								265	265	982	612	528	468	
Шумерлинский	226	91	90								91	90	581	192	246	192	
Шемуршинский	191	141	141								141	141	314	314	314	314	
Ядринский	408	291	275								291	275	604	604	578	578	
Яльчикский	252	142	128								142	128	286		26		
Янтиковский	251	294	294						210	210	31.10.	84	84	656	656	656	656
г.Алатырь	341	13									13		30		7		
г.Канаш	370	10									10		50				
г.Новочебоксарск	953	6									6		12				
г.Шумерля	286	57		7		07.10					50		100		57		
г. Чебоксары*	3722	78							78	30.11.			2 000	замена имеющихся			
Итого по Чувашской Республике	13 408	5 088	3 452	7	0	X			326	222	X	4 755	3 230	14 242	7 698	9 021	7 331

*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры