

СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 07.10.2019

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО						Построено площадок		установка контейнеров			
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы состоялись			Заключено контрактов			Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт	
				Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата заключения контрактов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета
Алатырский	313	174	174							174	174	380	380	380	380
Аликовский	301	233	208							233	208	450	450	450	450
Батыревский	674	512	512							512	512	1 206	775	799	775
Вурнарский	420	277								277		565	350	565	350
Ибресинский	438	328								328		984	284	303	284
Канашский	403	333	170							333	170	517	366	517	366
Козловский	294	135	125							135	125	280	276	280	276
Комсомольский	400	252	224							252	224	501	501	501	501
Красноармейский	193	174	0							174		419		297	
Красночетайский	193	152	152							152	152	348	322	322	322
Мариинско-Посадский	318	94	94							94	94	212	198	200	186
Моргаушский	588	344	1				26		30.10	318	1	1 058	476	476	476
Порецкий	484	196	196				12	12	15.10	184	184	436	436	436	436
Урмарский	218	240	240							240	240	570	506	552	506
Цивильский	463	256	163							256	163	714	0	714	
Чебоксарский	708	265	265							265	265	982	612	528	468
Шумерлинский	226	91	90							91	90	581	192	246	192
Шемуршинский	191	141	141							141	141	314	314	314	314
Ядринский	408	291	275							291	275	604	604	604	604
Яльчикский	252	142	128							142	128	286		26	
Янтиковский	251	294	294				153	153	31.10.	141	141	656	656	656	656
г.Алатырь	341	13								13		30		7	
г.Канаш	370	10								10		50			
г.Новочебоксарск	953	6								6		12			
г.Шумерля	286	57		7		07.10				50		100		57	
г. Чебоксары*	3722	78					78		30.11.			2 000	замена имеющихся		
Итого по Чувашской Республике	13 408	5 088	3 452	7	0	Х	269	165	Х	4 812	3 287	14 255	7 698	9 230	7 542

*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры