

Заместитель министра  
природных ресурсов и  
экологии Чувашской  
Республики

М.Н. Трофимова



(подпись)

02.09.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019**

*Чувашская Республика*

*"Оздоровление Волги"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствия отклонений	заполняется ежеквартально, ежегодно	в январе-августе финансирование не предусмотрено	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу</p> <p>Приволжский федеральный округ</p> <p>Чувашская Республика</p>												
<p>Показатель федерального проекта "Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год"</p>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год	Убывающий	км3 в год	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2020 года
<p>Показатель федерального проекта "Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год"</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Приrost мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год	Возрастающий	км3 в год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация будет представлена в ноябре 2020 года
<p>Показатель федерального проекта "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед. "</p>												

3.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.	Возрастающих	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Прогнозное значение, фактическая информация бюджет представлена в ноябре 2024 года
----	-----------------------	--	--------------	-----	------	------	------	------	------	----	--

\*Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей			Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Продусмотрено наступлением регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Длительность обязательства	Учитанные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Задача федерального проекта: Сохранение в три раза доли загрязненных стоков вод, отводимых в реку Волгу											
1.	Отсутствие отклонений	Результатом федерального проекта: Обеспечение сохранения отвода в реку Волгу загрязненных стоков вод на 2,12 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений									
1.1.	Отсутствие отклонений	Результатом Регионального проекта: Обеспечение сокращения отвода в реку Волгу загрязненных стоков вод на 0,02 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений	335,01	335,01	335,01	335,01	-	-	-		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет	330,79	330,79	330,79	330,79	-	-	-		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					-	-	-		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	4,22	4,22	4,22	4,22	-	-	-		
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,70	3,70	3,70	3,70	-	-	-		
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	103,98	103,98	103,98	103,98	-	-	-	в январе-апреле финансирование не предусмотрено	
1.1.3.3.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,52	0,52	0,52	0,52	-	-	-		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			335,01	335,01	335,01	335,01	-	-	-		
федеральный бюджет			330,79	330,79	330,79	330,79	-	-	-		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							-	-	-		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			4,22	4,22	4,22	4,22	-	-	-		
внебюджетные источники							-	-	-		

**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				плана	факт/ прогноз		
1.	(ПС)		Результат федерального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам				
1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.08.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Выполнен.
1.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖСХ	01.05.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Результаты оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам представлены в ГК Фонд ЖСХ за подписью Главы Чувашской Республики от 29.04.2019 № 01/05-5673
2.	(ПС)		Результат федерального проекта: Утверждена региональная программа по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства				Выполнен.
2.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Разработана региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.09.2019	12.07.2019	Ефремов А.В.	Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»
2.1.1.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Разработан проект региональной программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, утвержден и представлен в ГК Фонд ЖСХ	01.06.2019	31.05.2019	Ефремов А.В.	Проект подпрограммы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» направлен в ГК Фонд ЖСХ за подписью Главы Чувашской Республики от 31.05.2019 № 01/05-7125

2.1.2.	(ПК)	Отсутствие отклонений	Контрольная точка регионального проекта: Согласованный проект региональной программы утвержден в установленном порядке и представлен в Минстрой России	01.08.2019	19.07.2019	Ефремов А.В.	<p style="text-align: center;">Выполнен.</p> <p>Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства» к государственной программе Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 июля 2019 г. № 295 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности». Направлена в Минстрой России письмом от 19.07.2019 № 2/06-11665</p>
--------	------	-----------------------	--	------------	------------	--------------	---