


Руководитель регионального проекта
заместитель министра транспорта и дорожного
хозяйства Чувашской Республики

Е.Г. Павлов



" 4 " декабря 2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.11.2019

Чувашская Республика

"Общественные меры развития дорожного хозяйства"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствии отклонений</i>	<i>запланируется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>отсутствии отклонений</i>	<i>отсутствии отклонений</i>	<i>отсутствии отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...				

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<p>Дать контрактное на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.</p>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Доведение доли контракта на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	100	Значение показателя - годовое
<p>Дать контрактное на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</p>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Доведение доли контракта на осуществление дорожной деятельности в рамках регионального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, от общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	%	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	100	Значение показателя - годовое
<p>Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения</p>												
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	Возрастающий	шт.	0	0	0	0	1	1	100	Значение показателя - годовое
<p>Оборудование автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения стационарными средствами фиксации нарушений правил дорожного движения</p>												
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество стационарных камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения	Возрастающий	шт.	227	227	227	227	234	234	100	Значение показателя - годовое
5.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Чувашской Республики	Возрастающий	шт.	1	1	1	1	1	1	100	Значение показателя - годовое

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8/5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортном региональном проекте	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.		Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения	49,5	49,5	49,5		0,0	0,0		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонения	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканский бюджет Чувашской Республики	49,5	49,5	49,5		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
	Отсутствие отклонения	бюджета муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.		Внедрение автоматизированных и в/оборудованных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения	218,7	218,7	218,7		106,2	48,6	заклучено 37 комплексов, в. restante время осуществляется пуск наладочные работы	
2.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч. республиканскому бюджету Чувашской Республики	218,7	218,7	218,7		106,2	48,6		
	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		

	Осуществление отклонений из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			
2.1.3.	Осуществление отклонений внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:										
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	268,2	268,2	268,2	0	106,2	39,6			
	консолидированный бюджет Чувашской Республики в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0			
	республиканскому бюджету Чувашской Республики	268,2	268,2	268,2	0	106,2	39,6			
	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0			
в настоящее время в целом по объектам осуществляются проектно-сметные работы, осуществляются закупочные работы, осуществляются закупочные работы, осуществляются закупочные работы с заключением юридических и финансовых										

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ*

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ЦС		Результат федерального проекта: Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля	31.12.2019	31.12.2019		
1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля	31.12.2019	31.12.2019	<p>ФАУ "РосдорНИИ", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики</p>	<p>Ведется установка камер фотоинспекции нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального, муниципального и местного значения</p>
1.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Проработка регионального проекта совместно с ФАУ "РосдорНИИ", определение для применения новых технологий, материалов и технологических решений, определение эффекта от их применения.	01.02.2019	30.01.2019	<p>ФАУ "РосдорНИИ", Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики</p>	<p>Региональный проект согласован с ФАУ "РосдорНИИ" 30.01.2019</p>