

Руководитель регионального проекта -  
заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства  
Чувашской Республики Е.Г. Павлов

  
"4" сентября 2019 г.

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА НА 31.08.2019**

*Чувашская Республика*

*"Дорожная сеть"*

**Общий статус реализации**

<b>1. Риски</b>	<b>2. Показатели</b>	<b>3. Бюджет</b>	<b>4. Результаты</b>	<b>5. Контрольные точки</b>
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	заполняется ежеквартально и ежегодно	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	
...		...		

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ \*

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателя	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<b>Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям</b>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	Возрастающий	%	42,9	42,9	42,9	42,9	44,1	44,1	97,3%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
1.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	659,9	659,9	659,9	659,9	678,8	678,8	97,2%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
<b>Доля дорожной сети городских газомоторной, газомоторной, газомоторной в нормативном состоянии</b>												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их общей протяженности	Возрастающий	%	62,1	62,1	62,1	62,1	65,3	65,3	95,1%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации находящаяся в нормативном состоянии по результатам инструментальной диагностики	Возрастающий	км	571,6	571,6	571,6	571,6	601,1	601,1	95,1%	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
<b>Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки</b>												
3.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки	Убывающий	%	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	29,8	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
3.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Доля протяженности дорожной сети Чебоксарской агломерации, обслуживающей движение в режиме перегрузки	Убывающий	%	62,0	62,0	62,0	62,0	60,0	60,0	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
<b>Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети</b>												
4.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чебоксарской агломерации	Убывающий	%	88,9	88,9	88,9	88,9	73,0	73,0	1,2	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Чувашской Республики	Убывающий	%	95,1	95,1	95,1	95,1	91,7	91,7	1,0	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.
4.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях	Убывающий	на 100 тыс. чел.	11	11	11	11	9	9	1	Прогноз, официальная информация будет получена в IV кв. 2019 г.

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результатов и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по спорным региональным проектам	Своя бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Отсутствие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние	1 082,0	1 082,0	1 082,0		451,3	41,7		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	239,9	239,9	239,9		0,0	0,0		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканский бюджет Чувашской Республики	842,1	842,1	842,1		451,3	53,6		
	Отсутствие отклонений	Межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		
2.1.1.	Отсутствие отклонений	На дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	1 360,2	1 360,2	1 360,2		232,4	17,1		
2.1.2.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	680,2	680,2	680,2		217,7	32,0		
	Отсутствие отклонений	Консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.: республиканскому бюджету Чувашской Республики	68,2	68,2	68,2		0,0	0,0		



**4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ**

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Результат федерального проекта: Заключение с субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие субъектами Российской Федерации обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019		Росавтодор, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Заключение соглашения с Росавтодором, о предоставлении бюджету Чувашской Республики иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта	01.03.2019	28.03.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1.Соглашение по достижению целей повышения эффективности заключен с Минтрансом России 13.02.2019 № 103-2019-Р10045-1. 2.Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики заключен с Росавтодором 28.03.2019 № 108-П-2019-023
2	ПС	Отсутствие отклонений	Результат федерального проекта: На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских автомобильных дорог выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019		Росавтодор, ФАУ "РосдорНИИ", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации	
2.1.	РП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: На сети автомобильных или дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских автомобильных в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019	01.12.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	В работе. Работы отсутствуют
2.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: На сети автомобильных или дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских автомобильных в 2019 году выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	17.03.2019	18.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	1) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету города Новочебоксарска от 18.04.2019 № 97710000-1-2019-004 2) Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Мордовского района от 18.04.2019 № 97632000-1-2019-009 3) Соглашение на предоставление бюджету городского округа Чебоксары иного межбюджетного трансферта 19.04.2019 № 97710000-1-2019-018
2.1.2.	РП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики совместно с Управлением ГИБДД МВД по Чувашской Республике разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения	15.04.2019	15.04.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, УГИБДД МВД по Чувашской Республике	План проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропаганду соблюдения Правил дорожного движения разработан и согласован с УГИБДД МВД по Чувашской Республике
2.1.3.	РП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целей показателя регионального проекта на 2019 год	31.05.2019	15.08.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Из 55 планируемых объектов заключения контракта по 55 объектам (100%). По заключенным объектам контракты размещены на официальном сайте госзакупок zakupki.gov.ru
2.1.4.	РП	Отсутствие отклонений	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Чувашской Республики	01.07.2019	01.07.2019	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики	Необходимости корректировки регионального проекта не имеется.