

Руководитель
регионального проекта

Грищенко А.А.

(подпись)

06.11.2019

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.10.2019

Чувашская Республика

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений	в 2019 г. риски не выявлены	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений	отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	В 2019 г. риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	В 2019 г. риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	В 2019 г. риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	В 2019 г. риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	В 2019 г. риски не выявлены	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено в отчетом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Исполнение, млн. рублей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации										
1.1.	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.	Федеральный бюджет (в т.ч. имущественный взнос Российской Федерации в Фонд ЖКХ в целях оказания федеральной поддержки республиканскому бюджету Чувашской Республики)	97,12	97,12	97,12	96,15	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики.	0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.5.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.6.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			97,12	97,12	97,12	96,15	0,00	0,00	0,00		
Федеральный бюджет			96,15	96,15	96,15	96,15	0,00	0,00	0,00		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			0,97	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники			0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
										В настоящее время МО ведется конкурсные процедуры. Срок заключения контрактов - декабрь 2019 года.	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Срок: 01.04.2019	01.04.2019	28.03.2019	Ципин К.Г.	Выполнен в установленные сроки
1.1.	ПК		Результат регионального проекта : Утвержденные региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы.	01.04.2019	28.03.2019	Моторин И.Б.	Выполнен в установленные сроки
1.1.1	РРП	Отсутствие отклонений	Разработан проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики об утвержденной региональной программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы (далее –	25.03.2019	25.03.2019	Данилов А.Ю.	Выполнен в установленные сроки
1.1.2	РРП	Отсутствие отклонений	Проект Программы направлен на согласование с заинтересованными органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления Чувашской Республики	27.03.2019	27.03.2019	Данилов А.Ю.	Выполнен в установленные сроки
1.1.3	РРП	Отсутствие отклонений	Проект Программы внесен на рассмотрение и утверждение в Кабинет Министров Чувашской Республики	01.04.2019	28.03.2019	Данилов А.Ю.	Выполнен в установленные сроки
2.			Результат федерального проекта: Фондом ЖКХ заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда. Срок: 01.07.2019	01.07.2019		Ципин К.Г.	
2.1.	ПК	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.	01.07.2019	28.06.2019	Моторин И.Б.	Заключен договор № 76/ПС от 28 июня 2019 года о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного хозяйства

2.1.1.	РПП		Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда.	01.07.2019	28.06.2019	Тихонов А.И.	Заключен договор № 76/П.С. от 28 июня 2019 года о предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства переселение граждан из аварийного жилищного хозяйства
2.1.2.	РПП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение с администрациями муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики на предоставление финансовой поддержки Чувашской Республике на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	01.08.2019	05.08.2019	Грищенко А.А.	Выполнено, соглашения с администрациями муниципальных районов заключены до 5 августа 2019 года
3.			Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году. Срок: 31.12.2019	31.12.2019		Грищенко А.А.	
3.1.	ПК	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году.	31.12.2019	31.12.2019	Грищенко А.А.	В работе, риски отсутствуют
3.1.2.	РПП	Прогнозные сведения	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 году.	31.12.2019		Грищенко А.А.	В работе, риски отсутствуют
3.1.3.	РПП	Прогнозные сведения	В Фонд ЖКХ представлен отчет по итогам реализации Программы на 2019 год	15.12.2019		Грищенко А.А.	В работе, риски отсутствуют