

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-  
счетного органа Шемуршинского  
района Чувашской Республики  
Сагдеева Г.М.  
26 ноября 2019 года

**О т ч е т № 13 от 26 ноября 2019 года  
по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и  
эффективного использования средств республиканского и местного бюджета,  
направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,  
основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Устойчивое  
развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского  
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  
продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики»  
в администрации Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района  
Чувашской Республики в 2019 году**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** поручение от 15.08.2019 г. №8, выданного председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района и на основании плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на 2019 год (пункт 1.5), плана работы Совета КСО Чувашской Республики на 2019 год, утвержденный протоколом общего собрания совета КСО ЧР от 28.12.2018г.№4.

**Цель контрольного мероприятия:** Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики».

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики.

**Проверяемый период деятельности:** 2019 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 19 августа по 01 октября 2019 года.

**Предмет проверки:** нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы.

**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:**

**1. Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных документов органов исполнительной власти Чувашской республики и органов местного, принятых в целях исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»**

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2019г. №49 «О распределении в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах" (с изменениями и дополнениями от 24.05.2019 г. и 24.07.2019 г.) утверждено распределение в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Объем субсидий Трехбалтаевскому сельскому поселению за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики представлен в таблице 1.

**Таблица 1**  
(тыс. руб.)

| Наименование муниципальных районов, сельских и городских поселений | Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |                                       |   |
|--|--|---------------------------------------|---|
|  | всего  | в том числе по подразделу             |   |
|  |  | "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" | "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" |
| Трехбалтаевское сельское поселение                                 | 3064,8   | 0,0                                   | 3064,8  |

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шемуршинского района заключено 18 марта 2019 г. №01-24/17( далее-Соглашение).

С учетом дополнительных соглашений №01-24/56 от 07 июня 2019г. и №01-24/77 от 06.08.2019 г., объем финансового обеспечения на реализацию 2 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Шемуршинском районе составил 3825,0 тыс. руб., в том числе субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики-3064,8 тыс. руб., средства местного бюджета, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей-760,2 тыс. руб., из них местный бюджет -173,6 тыс.руб., средства населения-201,1 тыс.руб., юридические лица, индивидуальные предприниматели-385,5 тыс.руб.

Наименование проектов с объемами финансирования в разрезе сельских поселений представлены в **таблице 2.**

Решениями Собрания депутатов Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района от 20.03.2019 г. №1, от 12.09.2018 г. №1 внесены изменения в решение от 17.12.2018г. №3 «О бюджете Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2025 годы Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района утверждена постановлением главы поселения от 28.09.2019 №62. Объемы финансирования соответствуют решениям о бюджете.

В свою очередь между Администрацией Шемуршинского района и администрацией сельского поселения заключены Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики бюджету сельского поселения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах от 22.03.2019г. и от 07.06.2019 г., где **не включены показатели результативности использования субсидии из республиканского бюджета (Приложение 2 к соглашению).**

**Дополнительные соглашения в связи с экономией по аукционам не заключены, таким образом суммы субсидий не соответствуют затратам на реализацию проектов основанных местных инициативах.**

**Таблица 2**  
(тыс. руб.)

| Наименование сельского поселения, где реализуется проект | № п/п | Наименование проекта   | Направление использования субсидий   | Объем финансового обеспечения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |   |  |              |              |              | Уровень софинансирования, % |
|--|-------|--|--|--|---|--|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|
|  |       |  |  | Всего  | в том числе:  |  |              |              |              |                             |
|  |       |  |  |  | Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики | Средства местного бюджета, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | из них:      |              |              |                             |
| 1  | 2     | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9            | 9            |              |                             |
| Трехбалтаевское сельское поселение                       | 14    | Замена ограды кладбищ в селе Трехбалтаево Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района                                      | места захоронения  | 3229   | 2 588,6   | 640,4  | 83,8         | 171,1        | 385,5        | 20,0                        |
|  | 15    | Обустройство площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района | объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты сбора (в том числе отдельного) твердых коммунальных отходов | 596  | 476,2   | 119,8  | 89,8         | 30,0         | 0,0          | 20,1                        |
| <b>ИТОГО</b>   |       |  |  | <b>3825</b>  | <b>3 064,8</b>  | <b>760,2</b>   | <b>173,6</b> | <b>201,1</b> | <b>385,5</b> | 20,0                        |

Во исполнение п.3.3.11 Соглашения муниципальными заказчиками проведены электронные аукционы по определению исполнителей работ по объектам и заключены муниципальные контракты.

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах по итогам электронных аукционов заключено 5 муниципальных контрактов.

Таблица 3

| № п/п | Наименование проекта   | Начальная максимальная цена, руб. | Контракт на сумму, руб. | Экономия  |                  | Договор по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, руб. | Подрядчик                                |
|-------|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|--------------------------------------|--|
|       |  |                                   |                         | %         | Руб.             |                                      |  |
|       | <b>Трехбалтаевское сельское поселение</b>  |                                   |                         |           |                  |                                      |  |
| 1     | Замена ограды кладбищ в селе Трехбалтаево Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района                                      | 1258861,64                        | 1025972,21              | 18,5      | 232889,43        |                                      | ИП<br>Королев<br>В.В.<br>212909638879    |
| 2     |  | 1084046,98                        | 888918,65               | 17,99     | 195128,33        |                                      | ИП<br>Королев<br>В.В.<br>212909638879    |
| 3     |  | 892327,51                         | 798633,09               | 10,5      | 93694,42         |                                      | ИП<br>Сапруков<br>Д.Н.<br>211700429977   |
| 4     |  | 576046,37                         | 524202,21               | 8,99      | 51844,16         |                                      | ИП<br>Сапруков<br>Д.Н.<br>211700429977   |
| 5     | Обустройство площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района | 596036                            | 503650,42               | 15,5      | 92385,58         |                                      | ООО<br>«Строитель<br>плюс»<br>2117003014 |
|       | <b>ИТОГО</b>   | <b>4407318,5</b>                  | <b>3741376,58</b>       | <b>16</b> | <b>665941,92</b> |                                      |  |

По результатам проведенных конкурсных процедур на реализацию проектов инициативного бюджетирования сельского поселения в 2019 году бюджетная эффективность составила 16% или 665,9 тыс. руб.

Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета предусмотренных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.02.2019 г. № 49 составляет 3064,674 тыс. руб., согласно заключенным контрактам объем средств из республиканского бюджета составил 2956,474 тыс. руб. Экономия по результатам проведенных аукционов средств республиканского бюджета составила 108,2 тыс.руб.

Одним из критериев конкурсного отбора является уровень софинансирования проекта за счет средств населения, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики для Шемуршинского муниципального района составляет не более **80 %** стоимости проекта (фактически -80%), средства бюджета муниципального района и (или) сельского поселения, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - не менее **20,0%** (фактически -20 %).

Соблюдение уровня софинансирования проектов сельского поселения отражено в таблице №2.

Как видно из таблицы №2 уровень софинансирования проектов за счет средств местного бюджета и средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет 20 процентов.

Участие населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлено в денежной форме путем перечисления добровольных пожертвований в бюджеты сельских поселений по коду доходов 99320705020100000180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений» за 2019 год в общей сумме 1348,5 тыс.руб.

Составлению каждой заявки предшествовали собрания граждан в поселениях, на которых обсуждались проблемы поселения, выбирались приоритетные направления для реализации, создавались инициативные группы граждан, вклад каждого гражданина в проект. На втором собрании утверждали параметры проекта и принимались решения о представлении документов на конкурсный отбор. Каждое собрание оформлено протоколом.

По выбранному населением проекту составлялась конкурсная заявка для выделения финансирования на реализацию проекта из республиканского бюджета.

В целях достижения значений показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» представлены бухгалтерские справки о принятии на бухгалтерский учет всех объектов, введенных по результатам реализованных проектов, основанных на местных инициативах.

### **3.Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах**

#### **3.1.Выборочный аудит закупок товаров, работ, услуг по расходам, предусмотренным на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах**

В целях реализации Соглашения от 22.03.2019г. и от29.05.2019г, администрацией Трехбалтаевского сельского поселения заключен **муниципальный контракт № 2 от 24 мая 2019 г. замена ограды кладбища №2 в с.Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 988906,72 рубля (реестровый номер 3211702138019000010).**

В План- график №2019011530002750010001 объект закупки: замена ограды кладбища №2 в с.Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 26.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 18.04.2019 г. № 0315300066319000023.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 1258861,64 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 18,5% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000023 от 06.05.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 62,943 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией № 335462 от 22.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 20,298 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 22.05.2019 г. №28.

Муниципальный контракт № 2 от 24.05.2019 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Королевым Валерием Викторовича (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000023 от 06.05.2019 г.) на общую сумму 1025,972 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 820,264 тыс.рублей, средств бюджета Трехбалтаевского сельского поселения – 205,708 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 22.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 24.05.2019 г.

Дополнительным соглашением от 26 июня 2019 года №1 цена контракта уменьшена на 3% и составила 988906,72 рубля, что допустимо в соответствии со ст.95 Федерального закона 44-ФЗ. **Также внесены изменения в техническое задание, но локальная смета на сумму 988906,72 рубля в ЕИС не размещена. Нет обоснования изменения цены контракта.**

Дополнительное соглашение размещено в ЕИС в установленный срок 27.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 24.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ от 24.06.2019 г. (форма № КС - 3) на сумму 988906,72 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 27.06.2019 г. №549640 на сумму 198276,72 рубля и от 11.07.2019 г. №673579 на сумму 790630 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 16.07. 2019 г.

**Муниципальный контракт №1 от 24 мая 2019 г. замена ограды кладбища №1 в с.Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 882200,07 рублей (реестровый номер 3211702138019000010).**

В План- график №2019011530002750010001 объект закупки: замена ограды кладбища №1 в с.Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 26.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 18.04.2019 г. № 0315300066319000024.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 1084046,98 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 17,99 % (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000024 от 06.05.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 54,202 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией № 335419 от 22.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 54,202 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 22.05.2019 г. №27.

Муниципальный контракт №1 от 24.05.2019 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Королевым Валерием Викторовича (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000024 от 06.05.2019 г.) на общую сумму 888,919 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 710,690 тыс.рублей, средств бюджета Трехбалтаевского сельского поселения – 178,229 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 22.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 24.05.2019 г.

Дополнительным соглашением от 26 июня 2019 года №1 цена контракта уменьшена на 0,7% и составила 882200,07 рубля, что допустимо в соответствии со ст.95 Федерального закона 44-ФЗ. **Также внесены изменения в техническое задание, но локальная смета на сумму 882200,07 рубля в ЕИС не размещена. Нет обоснования изменения цены контракта.**

Дополнительное соглашение размещено в ЕИС в установленный срок 27.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 24.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ от 24.06.2019 г. (форма № КС - 3) на сумму 882,200 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 27.06.2019 г. №549641 на сумму 176882,07 рубля и от 11.07.2019 г. №673577 на сумму 705318,00 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 16.07.2019 г.

**Муниципальный контракт №3 от 20 мая 2019 г. замена ограды кладбища №3 в с.Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 798633,09 рублей (реестровый номер 3211702138019000006).**

В План- график №2019011530002750010001 объект закупки: замена ограды кладбища №3 в с.Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 26.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 19.04.2019 г. № 0315300066319000025.



Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 892327,51 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 10,5 % (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000025 от 07.05.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 44,616 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией №1330413 от 15.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 44,616 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 15.05.2019 г. №29.

Муниципальный контракт №3 от 20.05.2019 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Сапруковым Дмитрием Николаевичем (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000025 от 07.05.2019 г.) на общую сумму 798,636 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 638,507 тыс.рублей, средств бюджета Трехбалтаевского сельского поселения – 178,229 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 22.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 21.05.2019 г.

Дополнительным соглашением от 25 июня 2019 года №1 внесены изменения в части КБК. Дополнительное соглашение размещено в ЕИС в установленный срок 26.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 20.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ от 20.06.2019 г. (форма № КС - 3) на сумму 798,633 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 27.06.2019 г. №549639 на сумму 160126,09 рубля и от 11.07.2019 г. №673578 на сумму 638507 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 16.07.2019 г.

**Муниципальный контракт №4 от 20 мая 2019 г. замена ограды кладбища №4 в с.Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 524202,21 рубля (реестровый номер 3211702138019000007).**

В План- график №2019011530002750010001 объект закупки: замена ограды кладбища №4 в с.Трехбалтаево Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 26.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 19.04.2019 г. № 0315300066319000026.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 576046,37 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 8,9 % (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000026 от 07.05.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 28,802 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией №1330416 от 15.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 28,802 тыс.руб.

учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 15.05.2019 г. №26.

Муниципальный контракт №4 от 20.05.2019 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Сапруковым Дмитрием Николаевичем (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000026 от 07.05.2019 г.) на общую сумму 524,202 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 419,099 тыс.рублей, средств бюджета Трехбалтаевского сельского поселения – 105,103 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 22.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 21.05.2019 г.

Дополнительным соглашением от 25 июня 2019 года №1 внесены изменения в части КБК.

Дополнительное соглашение размещено в ЕИС в установленный срок 26.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 19.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ от 19.06.2019 г. (форма № КС - 3) на сумму 524,202 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 26.06.2019 г. №527894 на сумму 105103,21 рубля и от 09.07.2019 г. №646600 на сумму 419099 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 11.07.2019 г.

**Муниципальный контракт от 15 июля 2019 г. №7 на обустройство площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 503650,42 рублей.**

В План- график №2019011530001930010001 объект закупки: на обустройство площадок для сбора и вывоза твердых коммунальных отходов на территории Трехбалтаевского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 03.06.2019 г.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 13.06.2019 г. № 0315300066319000047.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 596036,0 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 15,5% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000048 от 02.07.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 29,801 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией №ЕТ4419-И/244595 от 03.07.2019г. Банковская гарантия в размере 29,801 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой 03.07.2019 г. №43.

Муниципальный контракт №7 от 15.07.2019 г. заключен с ООО «Строитель плюс» (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000048 от 02.07.2019 г.) на общую сумму 503,650 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии

республиканского бюджета Чувашской Республики – 402,920 тыс.рублей, средств бюджета Трехбалтаевского сельского поселения – 100,730 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 15.07.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 16.07.2019 г.

**В нарушение ст.95 Федерального закона 44-ФЗ дополнительным соглашением от 29.07.2019 г. №1 изменен срок выполнения работ до 01.08.2019 г. т.е. изменены существенные условия контракта.**

Дополнительное соглашение размещено в ЕИС в установленный срок 30.07.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 29.07.2019г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 503,650 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 30.07.2019 г. №820847 на сумму 100730,08 рубля и от 13.08.2019 г. №425570 на сумму 402920,34 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС с нарушением срока на 1 день 14.08.2019 г.

#### **Предложения**

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Собрание депутатов Трехбалтаевского сельского поселения.
2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях.

Аудитор Контрольно-счетного органа  
Шемуршинского района  
Чувашской Республики

Т.П.Татарских