

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-  
счетного органа Шемуршинского  
района Чувашской Республики  
Сагдеева Г.М.  
26 ноября 2019 года

**О т ч е т № 14 от 26 ноября 2019 года  
по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и  
эффективного использования средств республиканского и местного бюджета,  
направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры,  
основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие  
сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и  
регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
Шемуршинского района Чувашской Республики»  
в администрации Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района  
Чувашской Республики в 2019 году**

**Основание для проведения контрольного мероприятия:** поручение от 15.08.2019 г. №8, выданного председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района и на основании плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на 2019 год (пункт 1.5), плана работы Совета КСО Чувашской Республики на 2019 год, утвержденный протоколом общего собрания совета КСО ЧР от 28.12.2018г.№4.

**Цель контрольного мероприятия:** Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики».

**Объект контрольного мероприятия:** Администрация Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики.

**Проверяемый период деятельности:** 2019 год.

**Срок проведения контрольного мероприятия:** с 19 августа по 01 октября 2019 года.

**Предмет проверки:** нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы.

**В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:**

**1. Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных документов органов исполнительной власти Чувашской республики и органов местного, принятых в целях исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»**

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2019г. №49 «О распределении в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах" (с изменениями и дополнениями от 24.05.2019 г. и 24.07.2019 г.) утверждено распределение в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Объем субсидий Чепкас-Никольскому сельскому поселению району за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики представлен в таблице 1.

**Таблица 1**  
(тыс. руб.)

Наименование муниципальных районов, сельских и городских поселений	Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики		
	всего	в том числе по подразделу	
		"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	"Прочие межбюджетные трансферты общего характера"
Чепкас-Никольское сельское поселение	450,8	0,0	450,8

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шемуршинского района заключено 18 марта 2019 г. №01-24/17( далее-Соглашение).

С учетом дополнительных соглашений №01-24/56 от 07 июня 2019г. и №01-24/77 от 06.08.2019 г., объем финансового обеспечения на реализацию 3 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Чепкас-Никольском сельском поселении составил 563,5 тыс. руб., в том числе субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики-450,8 тыс. руб., средства местного бюджета, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей-112,7 тыс. руб., из них местный бюджет -67,5 тыс. руб., средства населения-45,2 тыс.руб.

Наименование проектов с объемами финансирования в разрезе сельских поселений представлены в **таблице 2**.

Решениями Собрания депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района от 20.03.2019 г.№1, от 12.09.2018 г. №1 внесены изменения в решение от 17.12.2018г. №3 «О бюджете Чепкас-Никольского сельского поселения

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Муниципальная программа Чепкас-Никольского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2025 годы утверждена постановлением главы поселения от 28.09.2019 № 49. Объемы финансирования соответствуют решениям о бюджете.

В свою очередь между Администрацией Шемуршинского района и администрацией сельского поселения заключены Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики бюджету сельского поселения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах от 22.03.2019г. и от 07.06.2019 г., где **не включены показатели результативности использования субсидии из республиканского бюджета (Приложение 2 к соглашению).**

**Дополнительные соглашения в связи с экономией по аукционам не заключены, таким образом суммы субсидий не соответствуют затратам на реализацию проектов основанных местных инициативах.**

**Таблица 2**  
(тыс. руб.)

Наименование сельского поселения, где реализуется проект	№ п/п	Наименование проекта	Направление использования субсидий	Объем финансового обеспечения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах						Уровень софинансирования, %
				Всего	в том числе:					
					Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики	Средства местного бюджета, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	из них:			
Местный бюджет	Население	Юридические лица, индивидуальные предприниматели	8	9			9			
	1	2	4	5	6	7	8	9	9	
Чепкас-Никольское сельское поселение	1	Ремонт сторожевого домика кладбища села Чепкас-Никольское	места захоронения	122,1	97,7	24,4	0,0	24,4	0,0	20,0
	2	Ремонт ограды Чепкас Никольского сельского дома культуры в селе Чепкас-Никольское Чепкас-Никольского сельского поселения	объекты социально-культурной сферы, в том числе сельские дома культуры	143,4	114,7	28,7	16,9	11,8	0,0	20,0
	3	Устройство контейнерных площадок в количестве 10 штук в Чепкас-Никольском сельском поселении Шемуршинского района	объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты сбора	298	238,4	59,6	50,6	9,0	0,0	20,0
<b>ИТОГО</b>				<b>563,5</b>	<b>450,8</b>	<b>112,7</b>	<b>67,5</b>	<b>45,2</b>	<b>0,0</b>	20,0

Во исполнение п.3.3.11 Соглашения муниципальными заказчиками проведены электронные аукционы по определению исполнителей работ по объектам и заключены муниципальные контракты.

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах по итогам электронных аукционов заключено 3 муниципальных контракта и 5 прямых договоров.

Таблица 3

№ п/п	Наименование проекта	Начальная максимальная цена, руб.	Контракт на сумму, руб.	Экономия		Договор по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, руб.	Подрядчик
				%	Руб.		
	<b>Чепкас- Никольское сельское поселение</b>						
19	Ремонт сторожевого домика кладбища села Чепкас-Никольское Шемуршинского района Чувашской Республики	122133	122133		0		ООО «Строитель плюс» 2117003014
20	Ремонт ограды Чепкас Никольского сельского дома культуры в селе Чепкас-Никольское Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района	169782,22	143465,98	15,49	26316,24		ООО «Леста-ЛТД» 5262015099
21	Устройство контейнерных площадок в количестве 10 штук в Чепкас-Никольском сельском поселении Шемуршинского района	298018	296527,91	0,5	1490,09		ИП Сапруков Д.Н. 211700429977
	<b>ИТОГО</b>	<b>589933,22</b>	<b>562126,89</b>	<b>4,7</b>	<b>27806,33</b>		

По результатам проведенных конкурсных процедур на реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2019 году бюджетная эффективность составила 4,7% или 27,8 тыс. руб.

Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета предусмотренных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.02.2019 г. № 49 составляет 450,85 тыс. руб., согласно заключенным контрактам объем средств из республиканского бюджета составил 449,67 тыс. руб. Экономия по результатам проведенных аукционов средств республиканского бюджета составила 1,18 тыс.руб.

Одним из критериев конкурсного отбора является уровень софинансирования проекта за счет средств населения, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики для Шемуршинского муниципального района составляет не более **80 %** стоимости проекта (фактически -80%), средства бюджета муниципального района и (или) сельского поселения, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - не менее **20,0%** (фактически -20 %).

Соблюдение уровня софинансирования проектов сельского поселения отражено в таблице №2.

Как видно из таблицы №2 уровень софинансирования проектов за счет средств местного бюджета и средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет 20 процентов.

Участие населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлено в денежной форме путем перечисления добровольных пожертвований в бюджеты сельских поселений по коду доходов 99320705020100000180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений» за 2019 год в общей сумме 45,2 тыс.руб.

Составлению каждой заявки предшествовали собрания граждан в поселениях, на которых обсуждались проблемы поселения, выбирались приоритетные направления для реализации, создавались инициативные группы граждан, вклад каждого гражданина в проект. На втором собрании утверждали параметры проекта и принимались решения о представлении документов на конкурсный отбор. Каждое собрание оформлено протоколом.

По выбранному населением проекту составлялась конкурсная заявка для выделения финансирования на реализацию проекта из республиканского бюджета.

В целях достижения значений показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» представлены бухгалтерские справки о принятии на бухгалтерский учет ограды Чепкас-Никольского СДК и контейнерных площадок.

**В соответствии с абз.4 пункта 3.3.7 Соглашения необходимо в срок принять на бухгалтерский учет до 31.12.2019 сторожевой дом кладбища с.Чепкас-Никольское.**

### **3.Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах**

#### **3.1.Выборочный аудит закупок товаров, работ, услуг по расходам, предусмотренным на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах**

В целях реализации Соглашения от 22.03.2019г. и от 14.06.2019г, администрацией Чепкас-Никольского сельского поселения Шемуршинского района заключен муниципальный контракт №1 от 17 мая 2019 г. ремонт ограды Чепкас-Никольского

**СДК в с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района Чувашской Республики (реестровый номер 3211702137319000004).**

В План- график №2019011530000780010001 объект закупки: ремонт ограды Чепкас-Никольского СДК в с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 25.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 15.04.2019 г. №0315300066319000015.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 169782,22 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 15,49% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000015 от 06.05.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 8,489 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией №19777-447-363766 от 08.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 8,489 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 08.05.2019 г. №48.

Муниципальный контракт № 1 от 17.05.2019 г. заключен с ООО «Леста ЛТД» (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000015 от 06.05.2019 г.) на общую сумму 143,466 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 114,748 тыс.рублей, средств бюджета Чепкас-Никольского сельского поселения – 28,719 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 14.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 17.05.2019 г.

Дополнительным соглашением от 14.06.2019 г. №1 внесено изменение в части КБК.

Дополнительное соглашение размещено в ЕИС в установленный срок 14.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 13.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ от 13.06.2019 г. (форма № КС - 3) на сумму 143,466 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 14.06.2019 г. №5431101 на сумму 28717,98 рублей и от 27.06.2019 г. №540532 на сумму 114748 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 28.06.2019 г.

**Муниципальный контракт №2 от 07 июня 2019 г. ремонт сторожевого домика кладбища с.Чепкас-Никольское Шемуршинского района Чувашской Республики (реестровый номер 3211702137319000005).**

В План- график №2019011530000780010001 объект закупки: ремонт сторожевого домика кладбища с.Чепкас-Никольское Шемуршинского района Чувашской Республики Республики размещен 30.04.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 16.05.2019 г. №0315300066319000038.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 122133 рубля (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономической эффективности от торгов нет (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №0315300066319000038 от 28.05.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 6,107 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией №ЕТ4419-И/228108 от 03.06.2019 г. Банковская гарантия в размере 6,107 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 03.06.2019 г. №50.

Муниципальный контракт № 2 от 07.06.2019 г. заключен с ООО «Строитель плюс» (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе №0315300066319000038 от 28.05.2019 г.) на общую сумму 122,133 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 97,7 тыс.рублей, средств бюджета Чепкас-Никольского сельского поселения – 24,433 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 10.07.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 10.06.2019 г.

Дополнительным соглашением от 14.06.2019 г. №1 внесено изменение в части КБК.

Дополнительное соглашение размещено в ЕИС в установленный срок 14.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 13.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ от 13.06.2019 г. (форма № КС - 3) на сумму 122,133 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 14.06.2019 г. №431102 на сумму 24433 рублей и от 28.06.2019 г. №556156 на сумму 97700 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 01.07.2019 г.

**Муниципальный контракт №3 от 12 июля 2019 г. устройство контейнерных площадок в .Чепкас-Никольском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 296527,91 рублей (реестровый номер 3211702137319000006).**

В План- график №2019011530000780010001 объект закупки: устройство контейнерных площадок в .Чепкас-Никольском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 03.06.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 14.06.2019 г. №0315300066319000049.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 298018 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 0,5% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000049 от 01.07.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 14,9 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской

гарантией №1371527 от 08.07.2019 г. Банковская гарантия в размере 14,9 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 08.07.2019 г. №59.

Муниципальный контракт № 3 от 12.07.2019 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Сапруковым Дмитрием Николаевичем (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000049 от 01.07.2019 г.) на общую сумму 296,528 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 237,222 тыс.рублей, средств бюджета Чепкас-Никольского сельского поселения – 59,305 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 15.07.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 15.07.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 15.07.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ от 15.07.2019 г. (форма № КС - 3) на сумму 296,528 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 18.07.2019 г. №736220 на сумму 59305,58 рублей и от 31.07.2019 г. №833008 на сумму 237222,33 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 05.08.2019 г.

### **Предложения**

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Собрание депутатов Чепкас-Никольского сельского поселения.
2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях.

Аудитор Контрольно-счетного органа  
Шемуршинского района  
Чувашской Республики

Т.П.Татарских