

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-
счетного органа Шемуршинского
района Чувашской Республики
Сагдеева Г.М.
26 ноября 2019 года

О т ч е т № 16 от 26 ноября 2019 года

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики» в администрации Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 2019 году

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение от 15.08.2019 г. №8, выданного председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района и на основании плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на 2019 год (пункт 1.5), плана работы Совета КСО Чувашской Республики на 2019 год, утвержденный протоколом общего собрания совета КСО ЧР от 28.12.2018г.№4.

Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики».

Объект контрольного мероприятия: Администрация Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики.

Проверяемый период деятельности: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 августа по 01 октября 2019 года.

Предмет проверки: нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы.

1. Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных документов органов исполнительной власти Чувашской республики и органов местного, принятых в целях исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2019г. №49 «О распределении в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах" (с изменениями и дополнениями от 24.05.2019 г. и 24.07.2019 г.) утверждено распределение в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

Объем субсидий Шемуршинскому сельскому поселению за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики представлен в **таблице 1**.

Таблица 1
(тыс. руб.)

Наименование муниципальных районов, сельских и городских поселений	Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики		
	всего	в том числе по подразделу	
		"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	"Прочие межбюджетные трансферты общего характера"
Шемуршинское сельское поселение	2755,6	972,5	1783,1

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шемуршинского района заключено 18 марта 2019 г. №01-24/17 (далее-Соглашение).

С учетом дополнительных соглашений №01-24/56 от 07 июня 2019г. и №01-24/77 от 06.08.2019 г., объем финансового обеспечения на реализацию 6 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Шемуршинском сельском поселении составил 3444,8 тыс.руб., в том числе субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики-2755,6 тыс.руб., средства местного бюджета, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей-689,2 тыс. руб., из них местный бюджет -505,5 тыс. руб., средства населения-183,7 тыс.руб.

Наименование проектов с объемами финансирования в разрезе сельских поселений представлены в **таблице 2**.

Решениями Собрания депутатов Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района от 20.03.2019 г.№1, от 12.09.2018 г. №1 внесены изменения в решение от 17.12.2018г. №3 «О бюджете Шемуршинского сельского поселения

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2025 годы Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района утверждена постановлением главы поселения от 08.11.2019 №105. Объемы финансирования соответствуют решениям о бюджете.

В свою очередь между Администрацией Шемуршинского района и администрацией сельского поселения заключены Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики бюджету сельского поселения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах от 22.03.2019г. и от 07.06.2019 г., где **не включены показатели результативности использования субсидии из республиканского бюджета (Приложение 2 к соглашению).**

Дополнительные соглашения в связи с экономией по аукционам не заключены, таким образом суммы субсидий не соответствуют затратам на реализацию проектов основанных местных инициативах.

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование сельского поселения, где реализуется проект	№ п/п	Наименование проекта	Направление использования субсидий	Объем финансового обеспечения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах						Уровень софинансирования, %
				Всего	в том числе:					
					Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики	Средства местного бюджета, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	из них:			
Местный бюджет	Население	Юридические лица, индивидуальные предприниматели								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Шемуршинское сельское поселение	1	Ремонт дороги по улице О.Долгова села Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики	автомобильные дороги местного значения и сооружения на них	184,3	147,3	37	18,4	18,6	0,0	20,1
	2	Ремонт ограды кладбища в пос. Баскаки Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района	места захоронения	216,2	173,0	43,2	21,6	21,6	0,0	20,0
	3	Ремонт ограды кладбища в д. Мордовские Тюки Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района	места захоронения	224,7	179,7	45	22,5	22,5	0,0	20,0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	4	Ремонт грунтовой дороги к кладбищу в д.Андреевка Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района	автомобильные дороги местного значения и сооружения на них	626,1	500,9	125,2	62,6	62,6	0,0	20,0	
	5	Ремонт грунтовой дороги по ул. Энтузиастов в с.Шемурша Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района	автомобильные дороги местного значения и сооружения на них	405,4	324,3	81,1	40,6	40,5	0,0	20,0	
	6	Обустройство площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Шемуршинского сельского поселения Шемуршинского района	объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты сбора (в том числе раздельного) твердых коммунальных отходов	1788,1	1 430,4	357,7	339,8	17,9	0,0	20,0	
ИТОГО				3444,8	2 755,6	689,2	505,5	183,7	0,0	20,0	

Во исполнение п.3.3.11 Соглашения муниципальными заказчиками проведены электронные аукционы по определению исполнителей работ по объектам и заключены муниципальные контракты.

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах по итогам электронных аукционов заключено 6 муниципальных контракта.

Таблица 3

№ п/п	Наименование проекта	Начальная максимальная цена, руб.	Контракт на сумму, руб.	Экономия		Договор по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, руб.	Подрядчик
				%	Руб.		
	Шемуршинское сельское поселение						
1	Ремонт дороги по улице О.Долгова села Шемурша	185232,95	184306,79	0,5	926,16		ИП Егоров А.П. 211700640384
2	Ремонт ограды кладбища в пос. Баскаки Шемуршинского сельского поселения	217370,5	216283,65	0,5	1086,85		ИП Ершов 210301773528
3	Ремонт ограды кладбища в д. Мордовские Тюки Шемуршинского сельского поселения	252443,16	224670,78	11	27772,38		ИП Ершов 210301773528
4	Ремонт грунтовой дороги к кладбищу в д.Андреевка Шемуршинского сельского поселения а	662565	626123,8	5,5	36441,2		ООО «Спецстро ймонтаж» 2132000032
5	Ремонт грунтовой дороги по ул. Энтузиастов в с.Шемурша Шемуршинского сельского поселения	422329,39	405436,19	4	15893,2		ИП Егоров А.П. 211700640384
6	Обустройство площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Шемуршинского сельского поселения	1788108	1378475,68	22,9	409632,32		ИП Егоров А.П. 211700640384
	ИТОГО	3528049	3035296,89	13,9	491752,11		

По результатам проведенных конкурсных процедур по реализацию проектов инициативного бюджетирования в 2019 году бюджетная эффективность составила 13,9% или 491,8 тыс. руб.

Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета предусмотренных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.02.2019 г. № 49 составляет 2755,7 тыс. руб., согласно заключенным контрактам объем средств из республиканского бюджета составил 2454,8 тыс. руб. Экономия по результатам проведенных аукционов средств республиканского бюджета составила 300,8 тыс.руб.

Одним из критериев конкурсного отбора является уровень софинансирования проекта за счет средств населения, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики для Шемуршинского муниципального района составляет не более **80 %** стоимости проекта (фактически -80%), средства бюджета муниципального района и (или) сельского поселения, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - не менее **20,0%** (фактически -20 %).

Соблюдение уровня софинансирования проектов сельского поселения отражено в таблице №2.

Как видно из таблицы №2 уровень софинансирования проектов за счет средств местного бюджета и средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет 20 процентов.

Участие населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлено в денежной форме путем перечисления добровольных пожертвований в бюджеты сельских поселений по коду доходов 99320705020100000180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений» за 2019 год в общей сумме 183,7 тыс.руб.

Составлению каждой заявки предшествовали собрания граждан в поселениях, на которых обсуждались проблемы поселения, выбирались приоритетные направления для реализации, создавались инициативный группы граждан, вклад каждого гражданина в проект. На втором собрании утверждали параметры проекта и принимались решения о представлении документов на конкурсный отбор. Каждое собрание оформлено протоколом.

По выбранному населением проекту составлялась конкурсная заявка для выделения финансирования на реализацию проекта из республиканского бюджета.

В целях достижения значений показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» представлены бухгалтерские справки о принятии на бухгалтерский учет площадок для контейнеров, ограды кладбища п. Баскаки, ограда кладбища д. Мордовские Тюки.

В соответствии с абз.4 пункта 3.3.7 Соглашения необходимо в срок принять на бухгалтерский учет до 31.12.2019 дорога по улице О.Долгова села Шемурша, дорога к кладбищу в д.Андреевка, дорога по ул. Энтузиастов в с.Шемурша.

3.Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

3.1.Выборочный аудит закупок товаров, работ, услуг по расходам, предусмотренным на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

В целях реализации Соглашения от 22.03.2019г. и от 14.06.2019г, администрацией Шемуршинского сельского поселения заключен муниципальный контракт №2 от 08 мая 2019 г. ремонт ограды кладбища в пос.Баскаки Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 216,284 тыс. руб. (реестровый номер 32117021341190000005).

В План- график №2019011530000750010001 объект закупки: ремонт ограды кладбища в пос.Баскаки Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 25.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 11.04.2019 г. № 0315300066319000011.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 217370,5 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 0,5% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000011 от 26.04.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 10,868 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией № 1326755 от 07.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 10,868 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 07.05.2019 г. №60

Муниципальный контракт №2 от 08.05.2019 г. заключен с Индивидуальным предпринимателем Ершовым Евгением Владимировичем (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000011 от 26.04.2019 г.) на общую сумму 216,284 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 173,026 тыс.рублей, средств бюджета Шемуршинского сельского поселения – 43,258 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 14.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 15.05.2019 г.

Дополнительным соглашением №1 от 13.06. 2019 г. внесены изменения в части КБК. Информация о заключенном дополнительном соглашении размещена в ЕИС в установленный срок 13.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 13.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) от 13.06.2019 г. на сумму 216283,65 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 13.06.2019 г. №420088 на сумму 43,258 рублей и от 27.06.2019 г. №547770 на сумму 173,026 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 28.06.2019 г.

Муниципальный контракт №1 от 08 мая 2019 г. ремонт ограды кладбища в д. Мордовские Тюки Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 224,671 тыс. руб. (реестровый номер 32117021341190000006).

В План- график №2019011530000750010001 объект закупки: ремонт ограды кладбища д.Мордовские Тюки Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 25.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 11.04.2019 г. № 0315300066319000012.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 252443,16 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 11% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000012 от 26.04.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 12,622 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией №1326751 от 07.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 12,622 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 08.05.2019 г. №58

Муниципальный контракт №1 от 08.05.2019 г. заключен с Индивидуальным предпринимателем Ершовым Евгением Владимировичем (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000012 от 26.04.2019 г.) на общую сумму 224,671 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 179,733 тыс.рублей, средств бюджета Шемуршинского сельского поселения – 44,937 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 14.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 15.05.2019 г.

Дополнительным соглашением №1 от 13.06. 2019 г. внесены изменения в части КБК. Информация о заключенном дополнительном соглашении размещена в ЕИС в установленный срок 13.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 13.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) от 13.06.2019 г. на сумму 224,671 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 13.06.2019 г. №420087 на сумму 44937,78 рублей и от 27.06.2019 г. №547771 на сумму 179,733 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 28.06.2019 г.

Муниципальный контракт №3 от 13 мая 2019 г. ремонт грунтовой дороги к кладбищу в д.Андреевка Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 626,124 тыс. руб. (реестровый номер 32117021341190000004).

В План- график №2019011530000750010001 объект закупки: ремонт грунтовой дороги к кладбищу в д.Андреевка Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 25.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 16.04.2019 г. № 0315300066319000019.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 662565 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 5,5% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000019 от 30.04.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 33,128 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией №42/8613/0005/535 от 08.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 33,128 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 08.05.2019 г. №62

Муниципальный контракт №1 от 08.05.2019 г. заключен с ООО « Спецстроймонтаж» (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000019 от 30.04.2019 г.) на общую сумму 626,124 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 500,899 тыс.рублей, средств бюджета Шемуршинского сельского поселения – 125,225 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 14.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 14.05.2019 г.

Дополнительным соглашением №1 от 11.06. 2019 г. внесены изменения в части КБК. Информация о заключенном дополнительном соглашении размещена в ЕИС в установленный срок 11.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 13.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) от 13.06.2019 г. на сумму 626,124 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 13.06.2019 г. №420085 на сумму 125224,87 рублей и от 27.06.2019 г. №547772 на сумму 500899 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 28.06.2019 г.

Муниципальный контракт №4 от 16 мая 2019 г. ремонт грунтовой дороги по ул. Энтузиастов в с.Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 405,436 тыс. руб. (реестровый номер 32117021341190000004).

В План- график №2019011530000750010001 объект закупки: ремонт грунтовой дороги по ул. Энтузиастов в с.Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 25.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 16.04.2019 г. № 0315300066319000020.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 422329,39 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 4% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000020 от 30.04.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 21,116 тыс.руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается перечислением денежных средств на специальный счет по платежному поручению от 14.05.2019 г. №107 на сумму 21116,47 рублей.

Муниципальный контракт №1 от 08.05.2019 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Егоровым Александром Петровичем (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000020 от 30.04.2019 г.) на общую сумму 405,437 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 324,348 тыс.рублей, средств бюджета Шемуршинского сельского поселения – 81,088 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 14.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 16.05.2019 г.

Дополнительным соглашением №1 от 29.05.2019 г. внесены изменения в части КБК. Информация о заключенном дополнительном соглашении размещена в ЕИС в установленный срок 29.05.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 28.05.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) от 28.05.2019 г. на сумму 626,124 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 31.05.2019 г. №306615 на сумму 81088,19 рублей и от 17.06.2019 г. №446263 на сумму 3244348 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 28.06.2019 г.

Муниципальный контракт №5 от 07 июня 2019 г. ремонт дороги по ул. Долгова в с.Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 184,307 тыс. руб. (реестровый номер 32117021341190000009).

В План- график №2019011530000750010001 объект закупки: ремонт дороги по ул. Долгова в с.Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 30.04.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 16.05.2019 г. № 0315300066319000039.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 185232,95 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 5% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000039 от 27.05.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 0,5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 9,262 тыс.руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией №35015 от 31.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 9,262 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 31.05.2019 г. №55.

Муниципальный контракт №5 от 07.06.2019 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Егоровым Александром Петровичем (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000039 от 27.05.2019 г.) на общую сумму 184,307

тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 147,260 тыс.рублей, средств бюджета Шемуршинского сельского поселения – 37,046 тыс.рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 10.07.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 10.06.2019 г.

Дополнительным соглашением №1 от 13.06.2019 г. внесены изменения в части КБК. Информация о заключенном дополнительном соглашении размещена в ЕИС в установленный срок 13.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 10.06.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) от 10.06.2019 г. на сумму 184,307 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 13.06.2019 г. №420089 на сумму 37046,79 рублей и от 27.06.2019 г. №547769 на сумму 147260 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 28.06.2019 г.

Муниципальный контракт №9 от 10 июля 2019 г. устройство контейнерных площадок в Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 1378475,68 тыс. руб. (реестровый номер 32117021341190000012).

В План- график №2019011530000750010001 объект закупки: устройство контейнерных площадок в Шемуршинском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 03.06.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 17.06.2019 г. № 0315300066319000050.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 1788108 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 22,9% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000050 от 28.06.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 89,405 тыс.руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией № МТС-47393/19 от 08.07.2019 г. Банковская гарантия в размере 89,405 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 08.07.2019 г. №67.

Муниципальный контракт №9 от 10.07.2019 г. заключен с индивидуальным предпринимателем Егоровым Александром Петровичем (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000050 от 28.06.2019 г.) на общую сумму 1378,476 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 1102,780 тыс.рублей, средств бюджета Шемуршинского сельского поселения – 275,695 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.08.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 11.07.2019 г.

Дополнительным соглашением №1 от 31.07.2019 г. внесены изменения в части КБК и цена контракта увеличена 2,4 % и составляет 1411935,68 рублей.

Информация о заключенном дополнительном соглашении размещена в ЕИС в установленный срок 11.07.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актом о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 31.07.2019 г., справкой о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) от 31.07.2019 г. на сумму 1411935,68 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 31.07.2019 г. №833090 на сумму 275695,14 рублей, от 01.08.2019 г. №844782 на сумму 6692 рублей и от 13.08.2019 г. № 42565 на сумму 1129548,54

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 14.08.2019 г.

Предложения

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Собрание депутатов Шемуршинского сельского поселения.
2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях.

Аудитор Контрольно-счетного органа
Шемуршинского района
Чувашской Республики

Т.П.Татарских