

УТВЕРЖДАЮ

Председатель контрольно-
счетного органа Шемуршинского
района Чувашской Республики

Сагдеева Г.М.

26 ноября 2019 года

О т ч е т № 9 от 26 ноября 2019 года

по результатам проведения контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики» в администрации Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики в 2019 году

Основание для проведения контрольного мероприятия: поручение от 15.08.2019 г. №8, выданного председателем Контрольно-счетного органа Шемуршинского района и на основании плана работы Контрольно-счетного органа Шемуршинского района на 2019 год (пункт 1.5), плана работы Совета КСО Чувашской Республики на 2019 год, утвержденный протоколом общего собрания совета КСО ЧР от 28.12.2018г.№4.

Цель контрольного мероприятия: Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шемуршинского района Чувашской Республики».

Объект контрольного мероприятия: Администрация Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района Чувашской Республики.

Проверяемый период деятельности: 2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 августа по 01 октября 2019 года.

Предмет проверки: нормативные правовые акты, бухгалтерские документы, бухгалтерская отчетность, документы по закупкам и другие документы.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных документов органов исполнительной власти Чувашской республики и органов местного, принятых в целях исполнения расходных обязательств по финансированию мероприятий Подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 февраля 2019г. №49 «О распределении в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» (с изменениями и дополнениями от 24.05.2019 г. и 24.07.2019 г.) утверждено распределение в 2019 году субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шемуршинского района на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе субсидии Большебуяновскому сельскому поселению представлен в таблице 1.

Таблица 1
(тыс. руб.)

Наименование муниципальных районов, сельских и городских поселений	Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики		
	всего	в том числе по подразделу	
		"Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"	"Прочие межбюджетные трансферты общего характера"
Большебуяновское сельское поселение	1859,3	326,0	1533,3

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики и администрацией Шемуршинского района заключено 18 марта 2019 г. №01-24/17 (далее-Соглашение).

С учетом дополнительных соглашений №01-24/56 от 07 июня 2019г. и №01-24/77 от 06.08.2019 г., объем финансового обеспечения на реализацию 4 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Большебуяновском сельском поселении составил 2324,7 тыс. руб., в том числе субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики-1859,3 тыс.руб., средства местного бюджета, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей-465,4 тыс.руб., из них местный бюджет -358,9 тыс. руб., средства населения-100,5 тыс.руб., юридические лица, индивидуальные предприниматели-6,0 тыс.руб.

Наименование проектов с объемами финансирования сельского поселения представлен в **таблице 2.**

Решениями Собрания депутатов Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района от 20.03.2019 г.№1, от 12.09.2018 г. №1 внесены изменения в решение от 17.12.2018г. №3 «О бюджете Большебуяновского сельского поселения

Шемуршинского района Чувашской Республики на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2019-2025 годы Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района утверждена постановлением главы поселения от 07.10.2019 № 44. Объемы финансирования соответствуют решениям о бюджете.

В свою очередь между Администрацией Шемуршинского района и администрациями указанных сельских поселений заключены Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Шемуршинского района Чувашской Республики бюджетам сельских поселений Шемуршинского района на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах от 22.03.2019г. и от 07.06.2019 г., где **не включены показатели результативности использования субсидии из республиканского бюджета (Приложение 2 к соглашению).**

Дополнительные соглашения в связи с экономией по аукционам не заключены, таким образом суммы субсидий не соответствуют затратам на реализацию проектов основанных местных инициативах.

Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование сельского поселения, где реализуется проект	№ п/п	Наименование проекта	Направление использования субсидий	Объем финансового обеспечения на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах						Уровень софинансирования, %
				Всего	в том числе:					
					Субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики	Средства местного бюджета, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	из них:			
Местный бюджет	Население	Юридические лица, индивидуальные предприниматели								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Большебуяновское сельское поселение	1	Ремонт дома на кладбище в деревне Верхнее Буяново Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района	места захоронения	91,6	73,3	18,3	0	12,3	6	20,0
	2	Ремонт дороги по ул. Карла Маркса д. Большое Буяново Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района	автомобильные дороги местного значения и сооружения на них	407,5	326	81,5	58,3	23,2	0	20,0

	3	Обустройство площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района	объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты сбора (в том числе отдельного) твердых коммунальных отходов	476,8	381	95,8	85,8	10	0	20,1
	4	Ремонт противопожарного водоема в д.Старая Шемурша Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района	обустройство водных объектов для обеспечения пожарной безопасности	1348,8	1079	269,8	214,8	55	0	20,0
ИТОГО				2324,7	1859,3	465,4	358,9	100,5	6	20,0

Во исполнение п.3.3.11 Соглашения муниципальными заказчиками проведены электронные аукционы по определению исполнителей работ по объектам и заключены муниципальные контракты.

В рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах по итогам электронных аукционов заключено 3 муниципальных контракта и 1 прямой договор.

Таблица 3

№ п/п	Наименование проекта	Начальная максимальная цена, руб.	Контракт на сумму, руб.	Экономия		Договор по п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ, руб.	Подрядчик
				%	Руб.		
	Большебуяновское сельское поселение						
1	Ремонт дома на кладбище в деревне Верхнее Буяново Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района					91,6	ИП Новая Г.А.
2	Ремонт дороги по ул.Карла Маркса д.Большое Буяново Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района	501221	407493,89	18,69	93727,11		ООО «Спецстроймонтаж» 2132000032
3	Обустройство площадок для сбора и вывоза твердых бытовых отходов на территории Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района	476828,8	400536,28	15,99	76292,52		ООО «Спецстроймонтаж» 2132000032
4	Ремонт противопожарного водоема в д.Старая Шемурша Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района	1 348 786,00	1 348 786,00	0	0		ООО «Спецстроймонтаж» 2132000032
	ИТОГО	2326835,8	2156816,17	8,0	170019,63	91,6	

По результатам проведенных конкурсных процедур по реализации проектов инициативного бюджетирования Шемуршинского района в 2019 году бюджетная эффективность составила 8,0% или 170,0 тыс. руб.

Объем субсидий за счет средств республиканского бюджета предусмотренных постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27.02.2019 г. № 49 составляет 1859,3 тыс. руб., согласно заключенным контрактам объем средств из республиканского бюджета составил 1798,6 тыс. руб. Экономия по результатам проведенных аукционов средств республиканского бюджета составила 60,5 тыс.руб.

Одним из критериев конкурсного отбора является уровень софинансирования проекта за счет средств населения, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Уровень софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики для Шемуршинского муниципального района составляет не более **80 %** стоимости проекта (фактически -80%), средства бюджета муниципального района и (или) сельского поселения, населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - не менее **20,0%** (фактически -20 %).

Соблюдение уровня софинансирования проектов сельского поселения отражено в таблице №2.

Как видно из таблицы №2 уровень софинансирования проектов за счет средств местного бюджета и средств населения, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет 20 процентов.

Участие населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществлено в денежной форме путем перечисления добровольных пожертвований в бюджеты сельских поселений по коду доходов 99320705020100000180 «Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов поселений» за 2019 год в общей сумме 106,5 тыс.руб.

Составлению каждой заявки предшествовали собрания граждан в поселениях, на которых обсуждались проблемы поселения, выбирались приоритетные направления для реализации, создавались инициативный группы граждан, вклад каждого гражданина в проект. На втором собрании утверждали параметры проекта и принимались решения о представлении документов на конкурсный отбор. Каждое собрание оформлено протоколом.

По выбранному населением проекту составлялась конкурсная заявка для выделения финансирования на реализацию проекта из республиканского бюджета. Администрациями сельских поселений представлены протокола проведения собраний.

В целях достижения значений показателей результативности использования субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в 2019 году КУ «Централизованная бухгалтерия Шемуршинского района» представлены бухгалтерские справки о принятии на бухгалтерский учет: площадок для контейнеров и домик на кладбище в д. Верхнее Буяново.

В соответствии с абз.4 пункта 3.3.7 Соглашения необходимо в срок принять на бухгалтерский учет до 31.12.2019 противопожарный водоем в д.Старая Шемурша и дорогу по ул.Карла Маркса в д. Большое Буяново.

3.Проверка целевого и эффективного использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета, направленных на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

3.1.Выборочный аудит закупок товаров, работ, услуг по расходам, предусмотренным на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах

В целях реализации Соглашения от 22.03.2019г., администрацией Большебуяновского сельского поселения Шемуршинского района заключен муниципальный контракт №1 от 17 мая 2019 г. ремонт дороги по ул.Карла Маркса в д. Большое Буяново Шемуршинского района Чувашской Республики (реестровый номер 3211702139819000007).

В План- график №2019011530002760020001 объект закупки: ремонт дороги по ул.Карла Маркса в д. Большое Буяново Шемуршинского района Чувашской Республики с размещен 25.03.2019 года.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 17.04.2019 г. № 0315300066319000022.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 501221 рубль (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 18,69% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000022 от 06.05.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 25,061 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией № 42/8613/0005/560 от 14.05.2019 г. Банковская гарантия в размере 25,061 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 14.05.2019 г. №30.

Муниципальный контракт №1 от 17.05.2019 г. заключен с ООО «Спецстроймонтаж» (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000022 от 06.05.2019 г.) на общую сумму 407,494 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 325,994 тыс.рублей, средств бюджета Большебуяновского сельского поселения – 81,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 20.06.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 17.05.2019 г.

Дополнительным соглашением от 11 июня 2019 г. №1 внесено изменение в части КБК. Дополнительное соглашение размещено в ЕИС в установленный срок 11.06.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 407,494 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 11.06.2019 г. №404298 на сумму 81499,89 рублей и от 28.06.2019 г. №325994 на сумму 328994 рубля.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 03.07.2019 г.

Нарушений по данному аукциону не выявлено.

Муниципальный контракт от 10.07.2019 г. №3 на устройство контейнерных площадок в Большебуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 400536,28 рубля.

В План- график №2019011530002760020001 объект закупки: устройство контейнерных площадок в Большебуяновском сельском поселении Шемуршинского района Чувашской Республики размещен 04.06.2019 г.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 17.06.2019 г. № 0315300066319000052.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 476828,8 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. Экономическая эффективность от торгов составляет 15,99% (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000052 от 28.06.2019 г.).

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 23,841 тыс.руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается поступлением денежных средств на временный счет в сумме 23841,44 рубля (бухгалтерская справка от 01.07.2019 г. №41)

Муниципальный контракт №3 от 10.07.2019 г. заключен с ООО «Спецстроймонтаж» (протокол подведения итогов электронного аукциона №0315300066319000052 от 28.06.2019 г.) на общую сумму 400536,28 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 320,429 тыс.рублей, средств бюджета Большебуяновского сельского поселения – 80,107 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту определен до 01.08.2019 г. включительно.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 11.07.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 16.07.2019 г., справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 400,536 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 16.07.2019 г. №705229 на сумму 80107,26 рубля и от 26.07.2019 г. №802731 на сумму 320429,02 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС с нарушением срока на 1 день 05.08.2019 г.

Муниципальный контракт от 06.09.2019 г. №4 на ремонт противопожарного водоема в д.Старая Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики на сумму 1348786 рубля.

В План- график №2019011530002760020001 объект закупки: ремонт противопожарного водоема в д.Старая Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики на размещен 15.08.2019 г.

На официальном сайте РФ в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме от 16.08.2019 г. № 0315300066319000066.

Начальная (максимальная) цена (далее – НМЦК) определена в сумме 1348786 рублей (в том числе НДС) проектно-сметным методом. На основании протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 26.08.2019 г. принято решение о заключении муниципального контракта с ООО «Спецстроймонтаж».

В соответствии с документацией об электронном аукционе размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта в размере 67,439 тыс. руб., обеспечение исполнения контракта подтверждается банковской гарантией № 457430 от 30.08.2019 г. Банковская гарантия в размере 67,439 тыс.руб. учтена в бухгалтерии на забалансовом счете 1.10., что подтверждается бухгалтерской справкой от 30.08.2019 г. №48.

Муниципальный контракт №4 от 06.09.2019 г. заключен с ООО «Спецстроймонтаж» (протокола рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе от 26.08.2019 г) на общую сумму 1348786 тыс.рублей, в том числе за счет субсидии республиканского бюджета Чувашской Республики – 1079,028 тыс.рублей, средств бюджета Большебуяновского сельского поселения – 269,758 тыс. рублей. Срок выполнения работ по контракту в течение 90 календарных дней со дня подписания контракта.

Информация о заключенном контракте размещена в ЕИС в установленный срок 06.09.2019 г.

Объемы выполненных работ подтверждены актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) от 13.06.2019 г., справками о стоимости выполненных работ (форма № КС - 3) на сумму 1348,786 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме платежными поручениями от 13.09.2019 г. №291327 на сумму 269758 рублей и от 01.10.2019 г. №438150 на сумму 1079028 рублей.

Исполнение контракта размещено в ЕИС в установленный срок 03.10.2019 г.

Нарушений по данному аукциону не выявлено.

Предложения

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Собрание депутатов Большебуяновского сельского поселения.
2. Направить в прокуратуру Шемуршинского района Чувашской Республики информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях.

Аудитор Контрольно-счетного органа
Шемуршинского района
Чувашской Республики

Т.П.Татарских