

СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 01.07.2019

Наименование района	ПЛАН		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО											Построено площадок		
	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Аукционы ведутся			Аукционы состоялись			Заключено контрактов			Всего	в том числе по инициативному бюджетированию
			Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата заключения контрактов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства		
Алатырский	174	174				18	18	01.07.				96	96	15.07-20.07.	60	60
Аликовский	236	208	198	198	03.07-05.07.							34	10	01.07-20.07.	4	
Батыревский	512	512				80	80	05.07-19.07.	408	408	06.07-15.07.				24	24
Вурнарский	277	0										130		05.07.-10.07.	147	
Ибресинский	328	0							10		05.07	294		01.07-10.07.	24	0
Канашский	333	170	219	128	05.07-12.07.							26			88	42
Козловский	135	125													135	125
Комсомольский	252	224				194	194	04.07-08.07.				16		19.07.	42	30
Красноармейский	174	0										30	0		144	0
Красночетайский	151	151	9	9	10.07.							104	104	15.07.	38	38
Мариинско-Посадский	94	94							16	16	08.07.	78	78	15.07-30.09.		
Моргаушский	350	1	197		10.07.										153	1
Порецкий	196	196										196	196	01.07-02.09.		
Урмарский	240	240				10	10					61	61		169	169
Цивильский	256	163	60	60	03.07-15.07.	103	103	11.07.				30		15.07.	63	
Чебоксарский	265	265	207	207	01.07.-22.07.	58	58	10.07.								
Шумерлинский	91	90													91	90
Шемуршинский	141	141							131	131	10.07.	10	10	05.07.		
Ядринский	291	275				291	275	08.07.								
Яльчикский	135	128				128	128	02.07-08.07.							7	
Янтиковский	294	294				294	294	15.07.								
г.Алатырь	9					9										
г.Канаш	10											7			3	
г.Новочебоксарск	32		32													
г.Шумерля	64		51												13	
г. Чебоксары*	149		149													
Итого по Чувашской Республике	5 189	3 451	1 122	602	X	1 185	1 160	X	565	555	X	1 112	555	X	1 205	579

*Планируют переоборудовать существующие площадки