

СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 08.07.2019

Наименование района	ПЛАН		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО											Построено площадок		
	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Аукционы ведутся			Аукционы состоялись			Заклучено контрактов			Всего	в том числе по инициативному бюджетированию
			Кол-во площадок ВСЕГО,	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата заключения контрактов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства		
Алатырский	174	174							18	18	12.07.	71	71	15.07-20.07.	85	85
Аликовский	236	208	198	198	08.07-09.07.							34	10	15.07-25.08.	4	
Батыревский	512	512				90	90	11.07-19.07.	398	398	08.07-15.07.				24	24
Вурнарский	277	0				25		08.07.				105		10.07.-20.07.	147	
Ибресинский	328	0							10		05.07	158		01.07-10.07.	160	0
Канашский	333	170	219	128	05.07-12.07.							26		01.08	88	42
Козловский	135	125													135	125
Комсомольский	252	224				48	48	08.07.	146	146	16.07	16		19.07.	42	30
Красноармейский	174	0													174	0
Красночетайский	151	151										9	9	15.07.	142	142
Мариинско-Посадский	94	94							16	16	08.07.				78	78
Моргаушский	350	1	164		10.07.										186	1
Порецкий	196	196										174	174	12.07-02.09.	22	22
Урмарский	240	240										38	38	06.08.	202	202
Цивильский	256	163	20	20	08.07.	143	143	11.07-15.07.				30		15.08.	63	
Чебоксарский	265	265	265	265	01.07.-15.07.											
Шумерлинский	91	90													91	90
Шемуршинский	141	141							131	131	15.07.				10	
Ядринский	291	275				218	202	08.07.-19.07	73	73	08.07-15.07.					
Яльчикский	135	128							128	128	14.07-20.07				7	
Янтиковский	294	294				294	294	15.07-16.07.								
г.Алатырь	9					9										
г.Канаш	10														10	
г.Новочебоксарск	32		32		01.08.											
г Шумерля	64		51		01.08.										13	
г. Чебоксары*	149		149		08.07-31.07											
Итого по Чувашской Республике	5 189	3 451	1 098	611	X	827	777	X	920	910	X	661	302	X	1 683	841

*Планируют переоборудовать существующие площадки