

**СВЕДЕНИЯ  
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 22.07.2019**

единиц

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО												Построено площадок		установка контейнеров			
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Аукционы ведутся			Аукционы состоялись			Заклучено контрактов			Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт	
				Кол-во площадок ВСЕГО,	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата заключения контрактов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета
Алатырский	311	174	174										34	34	15.07-20.07.	140	140	602	380		
Аликовский	283	236	208				27	27	24.07.	171	171	29.07-30.07	24		25.07-29.08.	14	10	416	450		
Батыревский	668	512	512				76	76	19.07.	27	27	25.07-30.07.	385	385	08.08-25.08	24	24	1 024	775	24	
Вурнарский	422	277											78		25.08-01.09.	199		565	350	215	
Ибресинский	434	328											121		01.08.-31.08.	207	0	922	284	7	
Канашский	394	333	170	35	35	23.07.	34	34	01.08.	101	101		21	21	01.08	142	81	504	366	120	
Козловский	294	135	125													135	125	250	276	4	
Комсомольский	392	252	224							92	92	22.07.	118	102	13.08	42	30	448	501	101	
Красноармейский	188	174	0													174	0	264	0	120	
Красночетайский	191	151	151													151	151	348	322		
Мариинско-Посадский	309	94	94										16	16	15.08	78	78	188	198	14	
Моргаушский	585	350	1										121		29.07.	229	1	1 058	476		
Порецкий	485	196	196										174	174	31.07-02.09.	22	22	392	436		
Урмарский	240	240	240										30	30	06.08.	210	210	570	506	80	
Цивильский	447	256	163							60	60	26.07-29.07	124	103	15.08-31.08	72		714	0	48	
Чебоксарский	718	265	265				188	188	23.07-29.07.	67	67	26.07-29.07.	10	10	29.08.			982	612	40	
Шумерлинский	226	91	90													91	90	581	192		
Шемуршинский	192	141	141										89	89	01.08	52	52	311	314		
Ядринский	401	291	275				120	120	29.07	82	82	29.07	73	73	01.09	16		550	604		
Яльчикский	249	135	128										128	128	31.08.	7		0	0	0	
Янтиковский	249	294	294							294	294	29.07.						588	656		
г.Алатырь	330	9		9		27.07.												30	0		
г.Канаш	361	10														10		50	0		
г.Новочебоксарск	949	32		32		01.08.												14	0		
г.Шумерля	212	64		51		01.08.										13		100	0	13	
г. Чебоксары*	3682	149		149		25.07-29.07												2 000			
<b>Итого по Чувашской Республике</b>	<b>13 212</b>	<b>5 189</b>	<b>3 451</b>	<b>276</b>	<b>35</b>	<b>X</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>X</b>	<b>894</b>	<b>894</b>	<b>X</b>	<b>1 546</b>	<b>1 165</b>	<b>X</b>	<b>2 028</b>	<b>1 014</b>	<b>13 471</b>	<b>7 698</b>	<b>786</b>	<b>0</b>

\*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры