

**СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 29.07.2019**

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО												Построено площадок		установка контейнеров			
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Аукционы ведутся			Аукционы состоялись			Заклучено контрактов			Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт	
				Кол-во площадок ВСЕГО,	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата заключения контрактов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета
Алатырский	311	174	174										15	15	05.08.	159	159	602	380		
Аликовский	283	236	208							198	198	29.07-30.07	24		29.08.	14	10	450	450		
Батыревский	668	512	512							103	103	29.07-02.08.	346	346	08.08-30.08	63	63	1 024	775	24	
Вурнарский	422	277											76		25.08-01.09.	201		565	350	215	
Ибресинский	434	328											121		01.08.-31.08.	207	0	922	284	13	
Канашский	394	333	170	8	8	29.07.	40	40	12.08.	20	20	07.08.	102	21	01.09	163	81	504	366	146	
Козловский	294	135	125													135	125	276	276	4	
Комсомольский	392	252	224										180	164	17.08	72	60	501	501	101	
Красноармейский	188	174	0													174	0	264	0	120	
Красночетайский	191	151	151													151	151	348	322		
Мариинско-Посадский	309	94	94										14	14	15.08	80	80	198	198	14	
Моргаушский	585	350	1										117		01.09.	233	1	1 058	476		
Порецкий	485	196	196										174	174	06.08-02.09.	22	22	436	436		
Урмарский	240	240	240										30	30	01.09.	210	210	570	506	80	
Цивильский	447	256	163							20	20	29.07	164	143	15.08-31.08	72		714	0	48	
Чебоксарский	718	265	265				88	88	29.07.	167	167	29.07-05.08.	10	10	29.08.			982	612	40	
Шумерлинский	226	91	90													91	90	581	192		
Шемуршинский	192	141	141										89	89	01.08	52	52	314	314		
Ядринский	401	291	275				120	120	29.07	82	82	29.07	73	73	01.09	16		604	604		
Яльчикский	249	143	128										94	94	06.08.	49	34	0	0	0	
Янтиковский	249	294	294							294	294	29.07.						656	656		
г.Алатырь	330	9		9		29.07.												30	0		
г.Канаш	361	10														10		50	0		
г.Новочебоксарск	949	32		32		01.08.												14	0		
г.Шумерля	212	64		51		01.08.										13		100	0	13	
г. Чебоксары*	3682	78				05.08	78		31.07.									2 000			
Итого по Чувашской Республике	13 212	5 126	3 451	100	8	X	326	248	X	884	884	X	1 629	1 173	X	2 187	1 138	13 763	7 698	818	0

*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры