

СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 05.08.2019

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО												Построено площадок		установка контейнеров			
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Аукционы ведутся			Аукционы состоялись			Заклучено контрактов			Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт	
				Кол-во площадок ВСЕГО,	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата заключения контрактов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета
Алатырский	311	174	174										14	14	06.08.	160	160	380	380		
Аликовский	283	233	208							26	26	12.08.	190	172	29.08	17	10	450	450		
Батыревский	668	512	512							76	76	02.08.	288	288	08.08-30.08	148	148	1 206	775		
Вурнарский	422	277											73		25.08-01.09.	204		565	350	215	
Ибресинский	434	328											100		06.08.-31.08.	228	0	984	284	13	
Канашский	394	333	170				8	8	15.08.	60	60	06.08.	102	21	01.09.	163	81	504	366	146	
Козловский	294	135	125													135	125	276	276	4	
Комсомольский	392	254	226										129	113	20.08.	125	113	501	501	101	
Красноармейский	188	174	0													174	0	419	0	292	
Красночетайский	191	152	152													152	152	348	322		
Мариинско-Посадский	309	94	94										14	14	15.08	80	80	198	198	14	
Моргаушский	585	350	1										117		01.09.	233	1	1 058	476		
Порецкий	485	196	196										174	174	06.08-02.09.	22	22	436	436		
Урмарский	240	240	240										7	7	01.09.	233	233	570	506	80	
Цивильский	447	256	163										156	135	15.08-31.08	100	28	714	0	361	
Чебоксарский	718	265	265				25	25	06.08.	83	83	06.08.	157	157	29.08.			982	612	40	
Шумерлинский	226	91	90													91	90	581	192	4	
Шемуршинский	192	141	141										23	23	06.08	118	118	314	314		
Ядринский	401	291	275							117	117	05.08.-12.08.	131	131	15.09.	43	27	604	604		
Яльчикский	249	143	128										67	67	06.08.	76	61	286		0	
Янтиковский	249	294	294										294	294	31.10.			656	656		
г.Алатырь	330	10		10		08.08												30	0	2	
г.Канаш	361	10														10		50	0		
г.Новочебоксарск	949	32		32		06.08.												14	0		
г.Шумерля	212	64		48		06.08.										16		100	0	16	
г. Чебоксары*	3682	78								78		12.08.2019						2 000			
Итого по Чувашской Республике	13 212	5 127	3 454	90	0	X	33	33	X	440	362	X	2 036	1 610	X	2 528	1 449	14 226	7 698	1 288	0

*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры