

СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 15.08.2019

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО											Построено площадок		установка контейнеров					
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Аукционы ведутся			Аукционы состоялись			Заклучено контрактов			Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт		
				Кол-во площадок ВСЕГО,	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения аукционов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата заключения контрактов	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета	
Алатырский	311	174	174													174	174	380	380			
Аликовский	283	233	208											186	170	29.08	47	38	450	450	156	156
Батыревский	668	512	512											202	202	20.08-30.08	310	310	1 206	775	24	
Вурнарский	422	277												67		25.08-01.09.	210		565	350	371	156
Ибресинский	434	328												74		20-30.08	254	0	984	284	19	
Канашский	394	333	170											161	89	01.09.	172	81	504	366	151	
Козловский	294	135	125														135	125	276	276	4	
Комсомольский	392	252	224											31	31	20.08.	221	193	501	501	101	
Красноармейский	188	174	0														174	0	440	0	440	
Краснотайский	191	152	152														152	152	348	322	156	156
Мариинско-Посадский	309	94	94											14	14	31.08	80	80	198	198	14	
Моргаушский	585	350	1											90		01.09.	260	1	1 058	476		
Порецкий	485	196	196											151	151	20.08-30.08	45	45	436	436		
Урмарский	240	240	240														240	240	570	506	84	
Цивильский	447	256	163											26	10	20.08-30.08	230	153	763	0	763	
Чебоксарский	718	265	265							25	25	26.08	240	240	29.08.			982	612	352	312	
Шумерлинский	226	91	90														91	90	581	192	51	
Шемуршинский	192	141	141														141	141	314	314	156	156
Ядринский	401	291	275											230	223	15.09.	61	52	604	604		
Яльчикский	249	142	128											11	11	31.08	131	117	286		0	
Янтиковский	249	294	294											294	294	31.10.			656	656		
г.Алатырь	330	10		10		13.08.												30	0	2		
г.Канаш	361	10															10	50	0			
г.Новочебоксарск	949	32		32		20.08												14	0			
г.Шумерля	212	64		24		20.08											40	100	0	16		
г. Чебоксары*	3682	78												78		20.08-30.11.			2 000			
Итого по Чувашской Республике	13 212	5 124	3 452	66	0	X	0	0	X	25	25	X	1 855	1 435	X	3 178	1 992	14 296	7 698	2 860	936	

*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры