

**СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 02.09.2019**

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО							Построено площадок		установка контейнеров			
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Заключено контрактов				Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт	
				Кол-во площадок ВСЕГО,	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Дата окончания строительства	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета
Алатырский	311	174	174								174	174	380	380	156	312
Аликовский	283	233	208					28	28	06.09	205	180	450	450	336	312
Батыревский	668	512	512								512	512	1 206	775	336	312
Вурнарский	422	277									277		565	350	371	156
Ибресинский	434	328									328		984	284	19	
Канашский	394	333	170								333	170	504	366	307	156
Козловский	294	135	125								135	125	276	276	4	
Комсомольский	392	252	224								252	224	501	501	257	156
Красноармейский	188	174	0								174		419		292	
Красночетайский	191	152	152								152	152	348	322	156	312
Мариинско-Посадский	309	94	94								94	94	198	198	14	
Моргаушский	585	350	1					70		30.09.	280	1	1 058	476	156	156
Порецкий	485	196	196					96	96	05.09	100	100	436	436		156
Урмарский	240	240	240								240	240	570	506	396	312
Цивильский	447	256	163								256	163	714	0	533	
Чебоксарский	718	265	265					155	155	08.09	110	110	982	612	372	312
Шумерлинский	226	91	90								91	90	581	192	51	
Шемуршинский	192	141	141								141	141	314	314	156	156
Ядринский	401	291	275					60	60	15.09	231	215	604	604		
Яльчикский	249	142	128								142	128	286			156
Янтиковский	249	294	294					294	294	31.10.			656	656		
г.Алатырь	330	13									13		30		7	
г.Канаш	361	10									10		50			
г.Новочебоксарск	949	6						6		05.09			14			
г.Шумерля	212	57		17		06.09					40		100		16	
г. Чебоксары*	3682	78						78		30.11.			2 000			
Итого по Чувашской Республике	13 212	5 094	3 452	17	0	X	0	787	633	X	4 290	2 819	14 226	7 698	3 935	2 964

*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры