

СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 09.09.2019

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО							Построено площадок		установка контейнеров					
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Заклучено контрактов				Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт			
				Кол-во площадок ВСЕГО,	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Дата окончания строительства	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета		
Алатырский	311	174	174								174	174	380	380	312	312		
Аликовский	283	233	208							23	23	12.09	210	185	450	450	336	312
Батыревский	668	512	512										512	512	1 206	775	336	312
Вурнарский	422	277											277		565	350	371	156
Ибресинский	434	328											328		984	284	19	
Канашский	394	333	170										333	170	504	366	463	312
Козловский	294	135	125										135	125	280	276	4	
Комсомольский	392	252	224										252	224	501	501	413	312
Красноармейский	188	174	0										174		419		292	
Красночетайский	191	152	152										152	152	348	322	156	312
Мариинско-Посадский	309	94	94										94	94	212	198	14	
Моргаушский	585	350	1							58		30.09.	292	1	1 058	476	156	156
Порецкий	485	196	196							96	96	15.09	100	100	436	436	156	156
Урмарский	240	240	240										240	240	570	506	396	312
Цивильский	447	256	163										256	163	714	0	533	
Чебоксарский	718	265	265							133	133	15.09	132	132	982	612	372	312
Шумерлинский	226	91	90										91	90	581	192	51	
Шемуршинский	192	141	141										141	141	314	314	156	156
Ядринский	401	291	275							60	60	15.09	231	215	604	604	312	312
Яльчикский	249	142	128										142	128	286			
Янтиковский	249	294	294							253	253	31.10.	41	41	656	656	624	624
г.Алатырь	330	13											13		30		7	
г.Канаш	361	10											10		50			
г.Новочебоксарск	949	6											6		12			
г.Шумерля	212	57		17		12.09							40		100		16	
г. Чебоксары*	3682	78								78		30.11.			2 000	замена имеющихся		
Итого по Чувашской Республике	13 212	5 094	3 452	17	0	Х	0	701	565	Х	4 376	2 887	14 242	7 698	5 495	4 056		

*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры