

**СВЕДЕНИЯ**  
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 16.09.2019

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО							Построено площадок		установка контейнеров				
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы не объявлены			Заклучено контрактов				Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт		
				Кол-во площадок ВСЕГО,	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата объявления аукционов	Дата окончания строительства	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета	
Алатырский	311	174	174								174	174	380	380	312	312	
Аликовский	283	233	208						23	23	20.09	210	185	450	450	336	312
Батыревский	668	512	512									512	512	1 206	775	336	312
Вурнарский	422	277										277		565	350	527	312
Ибресинский	434	328										328		984	284	175	156
Канашский	394	333	170									333	170	504	366	463	312
Козловский	294	135	125									135	125	280	276	160	156
Комсомольский	392	252	224									252	224	501	501	413	468
Красноармейский	188	174	0									174		419		292	
Красночетайский	191	152	152									152	152	348	322	156	312
Мариинско-Посадский	309	94	94									94	94	212	198	14	
Моргаушский	585	350	1						55		30.09.	295	1	1 058	476	156	156
Порецкий	485	196	196						96	96	30.09	100	100	436	436	156	156
Урмарский	240	240	240									240	240	570	506	552	468
Цивильский	447	256	163									256	163	714	0	533	
Чебоксарский	718	265	265						133	133	20.09	132	132	982	612	528	468
Шумерлинский	226	91	90									91	90	581	192	51	
Шемуршинский	192	141	141									141	141	314	314	156	156
Ядринский	401	291	275						60	60	20.09	231	215	604	604	468	468
Яльчикский	249	142	128									142	128	286			
Янтиковский	249	294	294						253	253	31.10.	41	41	656	656	624	624
г.Алатырь	330	13										13		30		7	
г.Канаш	361	10										10		50			
г.Новочебоксарск	949	6										6		12			
г.Шумерля	212	57		17		12.09						40		100		16	
г. Чебоксары*	3682	78							78		30.11.			2 000	замена имеющихся		
<b>Итого по Чувашской Республике</b>	<b>13 212</b>	<b>5 094</b>	<b>3 452</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>565</b>	<b>X</b>	<b>4 379</b>	<b>2 887</b>	<b>14 242</b>	<b>7 698</b>	<b>6 431</b>	<b>5 148</b>	

\*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры