

СВЕДЕНИЯ
о ходе строительства площадок накопления ТКО по Чувашской Республике по состоянию на 23.09.2019

Наименование района	Места накопления ТКО	Планируется обустройство площадок ТКО		Информация о ходе строительства площадок накопления ТКО							Построено площадок		установка контейнеров			
		Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Аукционы ведутся			Заключено контрактов				Всего	в том числе по инициативному бюджетированию	план		факт	
				Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения аукционов	Дата окончания строительства	Кол-во площадок ВСЕГО	в том числе по инициативному бюджетированию	Дата завершения строительства			всего	в том числе за счет республиканского бюджета	всего	в том числе за счет республиканского бюджета
Алатырский	313	174	174								174	174	380	380	312	312
Аликовский	301	233	208								233	208	450	450	312	312
Батыревский	674	512	512								512	512	1 206	775	799	775
Вурнарский	420	277									277		565	350	527	312
Ибресинский	438	328									328		984	284	175	156
Канашский	403	333	170								333	170	504	366	463	312
Козловский	294	135	125								135	125	280	276	280	276
Комсомольский	400	252	224								252	224	501	501	470	470
Красноармейский	193	174	0								174		419		419	
Красночетайский	193	152	152								152	152	348	322	312	312
Мариинско-Посадский	318	94	94								94	94	212	198	14	
Моргаушский	588	350	1					43	30.09.		307	1	1 058	476	312	312
Порецкий	484	196	196					80	30.09		116	116	436	436	312	312
Урмарский	218	240	240								240	240	570	506	552	504
Цивильский	463	256	163								256	163	714	0	714	
Чебоксарский	708	265	265					85	25.09		180	180	982	612	528	468
Шумерлинский	226	91	90								91	90	581	192	207	156
Шемуршинский	191	141	141								141	141	314	314	314	314
Ядринский	408	291	275					30	27.09		261	245	604	604	468	468
Яльчикский	252	142	128								142	128	286			
Янтиковский	251	294	294					253	31.10.		41	41	656	656	624	624
г.Алатырь	341	13									13		30		7	
г.Канаш	370	10									10		50			
г.Новочебоксарск	953	6									6		12			
г.Шумерля	286	57		7		27.09					50		100		57	
г. Чебоксары*	3722	78						78	30.11.				2 000	замена имеющихся		
Итого по Чувашской Республике	13 408	5 094	3 452	7	0	X	0	569	448	X	4 518	3 004	14 242	7 698	8 178	6 395

*Планируют переоборудовать существующие площадки, заменить контейнеры