

Руководитель
регионального проекта

Ефремов А.Б.

(подпись)

30.04.2019

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.04.2019


Чувашская Республика

"Оздоровление Волги"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>заполняется ежеквартально и ежегодно</i>	<i>в январе-апреле финансирование не предусмотрено</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ*

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Улучшение экологического состояния реки Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу</i>												
<i>Приволжский федеральный округ</i>												
<i>Чувашская Республика</i>												
<i>Показатель федерального проекта "Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год"</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год	Убывающий	км3 в год								Результаты по сведениям о значениях целей и показателей в апреле не предоставляются
<i>Показатель федерального проекта "Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год"</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод, км3 в год	Возрастающий	км3 в год								Результаты по сведениям о значениях целей и показателей в апреле не предоставляются
<i>Показатель федерального проекта "Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед."</i>												

3.	Отсутствие отклонений	Основной. Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге,ед.	Возрастающ ий	ед.									Результаты по сведениям о значениях целей и показателей в апреле не предоставляются
----	-----------------------	---	------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	---

* заполняется ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено напортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательства	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача федерального проекта: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу									
1.		<i>Результат федерального проекта: Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 2,12 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений</i>							
1.1.		<i>Результат регионального проекта: Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод на 0,02 куб. км путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений</i>	335,01	335,01	335,01		-	-	
1.1.1.		федеральный бюджет	330,79	330,79	330,79		-	-	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации					-	-	
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	4,22	4,22	4,22		-	-	
1.1.3.1.		бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	3,70	3,70	3,70		-	-	
1.1.3.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	103,98	103,98	103,98		-	-	
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,52	0,52	0,52		-	-	
1.1.4.		внебюджетные источники	-	-	-		-	-	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			335,01	335,01	335,01		-	-	в январе-апреле финансирование не предусмотрено
федеральный бюджет			330,79	330,79	330,79		-	-	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							-	-	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			4,22	4,22	4,22		-	-	
внебюджетные источники							-	-	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля*	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
	(ПС)		Результат федерального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.08.2019	01.08.2019		
1.	(ПК)		Результат регионального проекта: В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на соответствие нормативам	01.08.2019	01.08.2019	Ефремов А.В.	
1.1.	(ПК)		Контрольная точка регионального проекта: Проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам и представлены отчеты в ГК Фонд ЖКХ	01.05.2019	29.04.2019	Ефремов А.В.	Результаты оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волга крупнейшими водопользователями водопроводно-канализационного хозяйства, на соответствие нормативам представлены в ГК Фонд ЖКХ за подписью Главы Чувашской Республики от 29.04.2019 № 01:05-5673
	(ПС)		Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.09.2019	01.09.2019		
2.	(ПК)		Результат регионального проекта: Разработана региональная программа по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.09.2019	01.09.2019	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.	(ПК)		Мероприятие регионального проекта: Разработан проект региональной программы по строительству (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства	01.06.2019	01.06.2019	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.
2.2.	(ПК)		Контрольная точка регионального проекта: Разработан проект региональной программы, утвержден и представлен в ГК Фонд ЖКХ	01.06.2019	01.06.2019	Ефремов А.В.	В работе. Риски недостижения отсутствуют.