

Руководитель
регионального проекта
К.Г. Яковлев



(подпись)

03.04.2019

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного комитета
по реализации региональных проектов,
направленных на реализацию
национального проекта "Культура" и
федеральных проектов, входящих в его
состав, от 03.04.2019 № 1

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

Чувашская Республика

"Культурная среда"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	В январе-марте финансирование не предусмотрено	Отсутствие отклонений	Соглашение от 25.03.2019 № 97653000-1-2019-004; Соглашение от 25.03.2019 № 97616000-1-2019-005. 4 соглашения находятся на стадии согласования муниципальными образованиями

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.	Отсутствие отклонений			
3.	Отсутствие отклонений			
4.	Отсутствие отклонений			
5.	Отсутствие отклонений			

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕД)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организационной культуры, ед.</i>												
1.	Отчетные организации	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организационной культуры	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал г.г.
<i>Количество организационной культуры, полученных ввозрастание оборудования, ед.</i>												
2.	Отчетные организации	Количество организационной культуры, полученных ввозрастание оборудования	Возрастающий	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0%	Достижение показателя запланировано на 4 квартал г.г.

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учитенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Отсутствие отклонений	Создание центров культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей от 50 000 до 300 000 человек	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
1.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
1.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
1.2	Отсутствие отклонений	Выделение грантов на реставрацию региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.2.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.2.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
1.2.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.2.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.2.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
1.2.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
1.2.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
2.1	Отсутствие отклонений	Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.1.1	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.1.2	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,000					-	
2.1.3	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.1.3.1	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	
2.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000					-	
2.1.4	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,000					-	
3.1	Отсутствие отклонений	Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности	121,158	117,868	117,868	48,589	0,000	0,0	
3.1.1	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики)	57,829	57,829	57,829	45,811	0,000	0,0	

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1	ПС		Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 80 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019		С.Г. Обрядовин	
1.1.	ПК	Прогнозные сведения	Построено (реконструировано) и (или) капитально отремонтировано 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности	31.12.2019	31.12.2019	А.В. Тимофеев	работа ведется, риски отсутствуют
1.1.1.	РРП	Осуществление мероприятий	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации	01.03.2019	11.02.2019	Е.И. Николаева, С.А. Краснов	Соглашение от 09.02.2019 № 054-07-2019-011; Соглашение от 11.02.2019 № 054-09-2019-139.
1.1.2.	РРП	Наличие отклонений	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры, по делам национальностей и этнического дела Чувашской Республики с органами власти муниципальных образований Чувашской Республики	01.03.2019	30.04.2019	Е.И. Николаева, С.А. Краснов	Соглашение от 25.03.2019 № 97616000-1-2019-005, 4 соглашения направляются на стадии согласования муниципальными образованиями
2	ПС		Пересоздано 110 муниципальных библиотек по модельному стандарту	01.12.2019		О.С. Ярилова	
2.1.	ПК	Прогнозные сведения	Пересоздано 2 модельных библиотек по модельному стандарту	01.12.2019	01.12.2019	Е.Г. Чернова	работа ведется, риски отсутствуют

2.1.1.	РРП	Органичное финансирование	Разработка концепции модернизации муниципальных библиотек, формирование нормативно-правовой базы и подготовка организационно-распорядительной документации	01.03.2019	01.03.2019	И.И. Ильина С.М. Старикова	Утверждена Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации Заместителем министра культуры Российской Федерации О.С. Яриловой. Принятие Концепции на уровне региона не требуется
2.1.2.	РРП	Прочие сведения	Сбор заявок и отбор библиотек для модернизации в году, следующий за периодом сбора заявок	01.04.2019	01.04.2019	И.И. Ильина С.М. Старикова	
3.	ПС		<i>Капитально отремонтирован 1 номер для детей</i>	01.12.2019		П.В. Степанов	
3.1.	ПК	Прочие сведения	Капитально отремонтирован 1 театр для детей	01.12.2019	01.12.2019	А.В. Тимофеев	работа ведется, риски отсутствуют
3.2.	РРП	Отсутствие финансирования	Подготовка и заключение соглашений с Министерством культуры Российской Федерации	15.02.2019	08.02.2019	А.В. Тимофеев, Е.И. Николаева	Соглашение от 08.02.2019 № 054-08-2019-219