

Руководитель

Регионального проекта

Ефремов А.В.

(ФИО)



(подпись)

01.04.2019

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта "Экология" и федеральных проектов, входящих в его состав
(протокол от 01.04.2019 № 2)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Наличие критических отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие критических отклонений
Имеются риски не выполнения мероприятий в связи с незаключением Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходовных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции	заполняется ежеквартально и ежегодно	финансирование в январе-март 2019 г. не предусмотрено	отсутствие отклонений	Не заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходовных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики в виду не предоставления Минприродой России проекта Соглашения Чувашской Республике

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	риски не выявлены	
3.	Наличие критических отклонений	Результаты регионального проекта	Имеются риски не выполнения некоторых мероприятий в связи с незаключением Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в целях финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусоропереразочной станции	По информации Директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности А.В. Колодкина заключение Соглашения планируется во 2 квартале 2019 года после приведения нормативно-правовых актов в соответствие Указом Президента РФ от 14 января 2019 года № 8 и разработки Правил работы с новым оператором.
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	риски не выявлены	

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
1	Отсутствие отклонений	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	процент	3	0	0	0	7	7	-	Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г.
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов, %												
2	Отсутствие отклонений	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов	Возрастающий	процент	75	0	0	0	77,5	77,5	-	Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г.
Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, %												
3	Отсутствие отклонений	Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов	Убывающий	процент	50	0	0	0	40	40	-	Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г.
Количество разработанных электронных моделей												
4	Отсутствие отклонений	Количество разработанных электронных моделей	Возрастающий	Штука	0	0	0	0	1	1	-	Достижение показателя запланировано в IV квартале 2019 г.

*Раздел заполняется ежеквартально и ежегодно

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей					Исполнение, млн. рублей	Кассовое исполнение	Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено бюджетом регионального проекта	Своими бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.1.		Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию мощностью по обработке твердых коммунальных отходов - млн. тонн/год									
1.1.1.		Результат регионального проекта: Приобретено оборудование для мусоропереразочных станций общей мощностью до 0,09 млн. тонн/год для создания 3-х мусоропереразочных станций мощностью до 30 тыс. тонн/год каждая; доля твердых коммунальнх отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов составила 100%. Приобретено оборудование для 3-х мусоропереразочных станций, в том числе: в 2019 году для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики; в 2020 году для мусоропереразочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики; в 2021 году для мусоропереразочной станции в Батыревском районе									
1.1.1.1.	Отсутствие отклонений	Приобретение оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики:	49,410	49,410	49,410						
1.1.1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Чувашской Республики (субсидии))	46,445	46,445	46,445						
1.1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики, в том числе:	2,965	2,965	2,965						

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС		Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО (срок 31.12.2021)	31.12.2021		Логунов В.Г.; Евтухов В.Л.	
			Результат регионального проекта: Приобретено оборудование для трех мусороперегрузочной станции, в том числе: в 2019 г. - для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики, в 2020 г. - для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики, в 2021 г. - для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики	31.12.2021	31.12.2021	Ефремов А.В.	
1.1.1	ПК	Прогнозные сведения	Мероприятие: Формирование и направление в Минприроды России заявки на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов на обязательство субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами	15.04.2019	15.04.2019	Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации (85 субъектов Российской Федерации)	В работе, риски недостижения отсутствуют
1.1	ПС	Прогнозные сведения	Контрольная точка: Отобраны проекты на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов на обязательство субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий государственных программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами в 2020 году	01.06.2019	01.06.2019	В.Г. Логунов	
	ПС	Прогнозные сведения	Результат федерального проекта: Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн мощностей по обработке твердых коммунальных отходов. Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО (срок 31.12.2021)	31.12.2021		Логунов В.Г.; Евтухов В.Л.	

2	ПС	Продолжаются сведения	<p>Результат регионального проекта: Приобретено оборудование для трех мусороперегрузочной станции, в том числе: в 2019 г. - для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тыс. тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики, в 2020 г. - для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики, в 2021 г. - для мусороперегрузочной станции в Батыревском районе Чувашской Республики</p>	31.12.2019	31.12.2019	Ефремов А.В.	
2.1.1.	ПК	Наличие критических отклонений	<p>Мероприятие: Заключение Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики на федеральный бюджет в целях софинансирования расходов обязательств, связанных с реализацией мероприятий по приобретению оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>	25.02.2019		Ефремов А.В.	<p>Соглашение не заключено. Проект Соглашения не представлен Чувашской Республике Минприродой России. Указом Президента РФ от 14 января 2019 года № 8 "О создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с отходами "Российский экологический оператор" создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с ТКО для обеспечения управления указанной системой. 15 февраля 2019 года в 10.00 состоялось селекторное совещание по каналом связи Минприроды России, при этом директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности А.В. Колодкин сообщил о возможном сроке заключения Соглашения во 2 квартале 2019 года после приведения нормативно-правовых актов в соответствие Указом Президента Российской Федерации от 14 января 2019 года № 8 и разработки Правил работы с новым оператором.</p>
2.2.1	ПК	Наличие критических отклонений	<p>Мероприятие: Проведение аукциона на приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики</p>	31.05.2019	31.05.2019	Ефремов А.В.	<p>В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятия</p>

2.3.1	ПК	Наличие критических отклонений	Мероприятие: Подписан государственный контракт на поставку оборудования для мусоропереразочной станции мощностью приема отходов не более 30 тонн/год в Шумерлинском районе Чувашской Республики	31.05.2019	31.05.2019	Ефремов А.В.	В связи с отсутствием Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Чувашской Республики имеются риски невыполнения мероприятия
-------	----	--------------------------------	---	------------	------------	--------------	--



ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

от 1 апреля 2019 г. № 8

г. Чебоксары

Председательствовал – заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Чувашской Республики Артамонов С.Г.

Присутствовали: члены проектного комитета по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология» и федеральных проектов, входящих в его состав

Повестка дня:

О рассмотрении отчета о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Слушали:

О рассмотрении отчета о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Решили:

1. Одобрить отчеты о ходе реализации региональных проектов Чувашской Республики «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги», «Чистая вода» за I квартал и прогнозный период апрель - июнь 2019 года.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –
министр сельского хозяйства
Чувашской Республики

С.Г. Артамонов