

Руководитель

регионального проекта

Грищенко А.А.

(подпись)

04.06.2019 г.

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019 г.

"Жилье"

Чувашская Республика

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
отсутствуете отклонений	данные представляются ежеквартально и ежегодно	отсутствуете отклонений	отсутствия отклонений	отсутствия отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено	-	-
2.				
3.				
...		...		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование цели и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год												
1.	Отсутствие отклонений	Основной. Увеличение объема жилищного строительства на территории Чувашской Республики не менее чем до 916 тыс. кв. м в год	Возрастающий	тыс. кв. м	597,50	114,90	150,00	150,00	257,10	672,00	17%	
Объем ввода в многоэтажных жилых домах												
2.	Отсутствие отклонений	Основной. Объем ввода жилья в многоквартирных жилых домах в год	Возрастающий	тыс. кв. м	459,20	93,90	110,00	110,00	176,10	490,00	19%	
Объем ввода в жилье, построенного населением												
3.	Отсутствие отклонений	Основной. Объем ввода жилья, построенного населением	Возрастающий	тыс. кв. м	138,30	21,00	40,00	40,00	81,00	182,00	12%	
Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации												
3.	Отсутствие отклонений	Основной. Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	Убывающий	тыс. кв. м	238,60	0,00	0,00	0,00	67,80	67,80	0%	Значение показателя - годовое
Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства												
4	Отсутствие отклонений	Основной. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Возрастающий	га	254,80	30,30	87,00	87,00	87,70	292,00	10%	
4	Отсутствие отклонений	Дополнительный. Количество земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	Возрастающий	ед.	1171 /71	120 /8	260 /17	260 /17	531 /29	1171 /71	10%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей						Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Свояная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3 Результат федерального проекта: Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством усиления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий и строительства, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья								
1.1.		Результат регионального проекта: Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе:	489,47	489,47	489,47	19,94	19,94	4,1%		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	250,81	250,81	250,81			0,0%		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	238,66	238,66	238,66	19,94	19,94	8,4%		
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	119,33	119,33	119,33	9,97	9,97	8,4%		
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	119,33	119,33	119,33	9,97	9,97	8,4%		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	119,33	119,33	119,33	9,97	9,97	8,4%		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0	X	X	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			489,47	489,47	489,47	19,94	19,94	4,1%		
федеральный бюджет			250,81	250,81	250,81			0,0%		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00					
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			238,66	238,66	238,66	19,94	19,94	8,4%		
внебюджетные источники			0,0	X	X	X	X			

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.			<i>Результат федерального проекта : Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	15.12.2019	15.12.2019	Н.Е.Сташпкин, Ю.С.Гордеев	
2.1.	СПП	Отсутствие отклонений	<i>Результат регионального проекта: Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территории в рамках реализации мер по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	31.07.2019	31.07.2019	Грипенко А.А., Максимов В.М.	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
2.1.1.	РРП	Отсутствие отклонений	Администрациями муниципальных районов и городских округов подготовлены предложения о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий, в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	28.05.2019	28.05.2019	В.М.Максимов	Заявка администрации г.Чебоксары от 27.05.2019 № 6422.
2.1.2.	ПК	Прогнозные сведения	Проведен отбор предложенный администраций муниципальных районов и городских округов о включении объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в перечень объектов, финансируемых в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	04.06.2019	04.06.2019	А.А. Грипенко, В.М.Максимов	Выполняется, риски отсутствуют
2.1.3.	СПП	Прогнозные сведения	Определен перечень объектов, планируемых к строительству на участках комплексной застройки территорий в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	18.06.2019	18.06.2019	А.А. Грипенко, В.М.Максимов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
8.			<i>Результат федерального проекта: Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>	15.12.2019	15.12.2019	Н.Е.Сташпкин, Ю.С.Гордеев	

8.1.	СПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Чувашская Республика включена в перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31.10.2019	31.10.2019	А.А. Гриценко, В.М.Максимов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
8.1.1.	РРП	Прогнозные сведения	Направлена заявка в Минстрой России на участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	04.07.2019	04.07.2019	А.А. Гриценко, В.М.Максимов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.
14.	ПС		Результат федерального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.	21.01.2019	21.01.2019	Н.Е. Ставшин	
14.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, в том числе в 2019 году – 67,8 тыс. кв. м, в 2020 – 2024 годы – по результатам ежегодного определения участков комплексной застройки территорий, на которых планируется строительство объектов в рамках реализации указанных мероприятий	01.02.2019	01.02.2019	А.А. Гриценко, В.М.Максимов, главы муниципальных районов и городских округов	Отчет представлен в Минстрой России.
14.1.1.	СПП	Отсутствие отклонений	Заключено соглашение на предоставление субсидий республиканскому бюджету Чувашской Республики на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	15.02.2019	13.02.2019	В.М.Максимов, А.А.Юсупова	Соглашение с Минстроем России заключено 13.02.2019 г. № 069-09-2019-104.
14.2.	СПП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта: Обеспечен ввод жилья в Чувашской Республике, в том числе в 2019 году – 672 тыс. кв. м, в 2020 году – 748 тыс. кв. м, в 2021 году – 718 тыс. кв. м, в 2022 году – 794 тыс. кв. м, в 2023 году – 855 тыс. кв. м, в 2024 году – 916 тыс. кв. м	01.02.2020	01.02.2020	А.А. Гриценко, В.М.Максимов, А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов	Выполняется. Риски недостижения отсутствуют.

14.2.1.	СПП		<p>Отсутствие отклонений</p> <p>Заключены соглашения о взаимодействии с администрациями муниципальных районов и городских округов по обеспечению ввода жилья на территории муниципальных образований</p>	15.05.2019	15.05.2019	<p>А.А. Грищенко, В.М.Максимов, А.А. Шевлягин, главы муниципальных районов и городских округов</p>	<p>Соглашения о реализации регионального проекта "Жилье" заключены 15.05.2019 г. с администрациями муниципальных районов: Алатырский № 11-06/27, Батыргенский № 11-06/28, Канашский № 11-06/29, Козловский № 11-06/30, Красноармейский № 11-06/31, Красночетайский № 11-06/32, Марпосадский № 11-06/33, Умарский № 11-06/34, Чебоксарский № 11-06/35, Шемуршинский № 11-06/36, Шумерлинский № 11-06/37, Ядринский № 11-06/38, Янтиковский № 11-06/39, Агатовский № 11-06/43, Вурнарский № 11-06/44, Ибресинский № 11-06/45, Комсомольский № 11-06/46, Моргульский № 11-06/47, Торевский № 11-06/48, Цивильский № 11-06/49, Яльчикский № 11-06/50, с администрациями городских округов: Алатырь, № 11-06/40, Чебоксары № 11-06/41, Шумерля № 11-06/42, Канаш № 11-06/51, Новочебоксарск № 11-06/52.</p>
---------	-----	--	--	------------	------------	--	--