

Администратор
регионального проекта

Максимов В.М.

(подпись)

08.04.2020

УТВЕРЖДЕН

проектным комитетом по реализации региональных
проектов, направленных
на реализацию национального проекта «Жилье и
городская среда» и федеральных проектов, входящих в
его состав (протокол от 07.04.2020)

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2020
Чувашская Республика

"Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чувашской Республике"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	Основные положения	В феврале 2020 г. риски не выявлены	
2.	Отсутствие отклонений	Цели и показатели регионального проекта	В феврале 2020 г. риски не выявлены	
3.	Отсутствие отклонений	Результаты регионального проекта	В феврале 2020 г. риски не выявлены	
4.	Отсутствие отклонений	Финансовое обеспечение реализации регионального проекта	В феврале 2020 г. риски не выявлены	
5.	Отсутствие отклонений	Участники регионального проекта	В феврале 2020 г. риски не выявлены	

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ *

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	Возрастающий	тыс. кв. м.	2,39	0,19	0,29	0,29	1,39	1,39	100%	в 2020 году расселено 1 390,0 кв. м.
<i>Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда</i>												
2.	Отсутствие отклонений	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	Возрастающий	тыс. чел.	0,15	0,01	0,01	0,03	0,11	0,10	100%	в 2020 году расселено 107 человека

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортным региональным проектом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Раселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации									
1.1.	Отсутствие отклонений	<i>Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.</i>	48,43	48,43	48,43	48,43	6,16	12,72		
1.1.1.	Отсутствие отклонений	Федеральный бюджет (в т.ч. имущественный взнос Российской Федерации в Фонд ЖКХ в целях оказания федеральной поддержки республиканскому бюджету Чувашской Республики)	32,72	32,72	32,72	32,72	6,10	0,00		
1.1.2.	Отсутствие отклонений	консолидированный бюджет Чувашской Республики:	15,71	15,71	15,71	15,71	0,06	0,39		
1.1.3.	Отсутствие отклонений	республиканский бюджет Чувашской Республики	14,45	14,45	14,45	14,45	0,06	0,39		
1.1.4.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики	14,45	14,45	14,45	14,45	0,06	0,39		
1.1.5.	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики (без учета межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики)	1,26	1,26	1,26	1,26	0,01	0,00		
1.1.6.	Отсутствие отклонений	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			48,43	48,43	48,43	48,43	6,16	12,72		
Федеральный бюджет			32,72	32,72	32,72	32,72	6,10	0,00		
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			15,71	15,71	15,71	15,71	0,06	0,39		
внебюджетные источники			0,00	Х	Х	Х	0,00	0,00		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2	РРП	Прогнозные сведения	Результат регионального проекта "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	31.12.2024		Героев А.В.	В работе, риски отсутствуют
2.8.	РРП	Прогнозные сведения	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	01.05.2020	01.05.2020	Героев А.В.	В работе, риски отсутствуют
2.8.1	РРП	Прогнозные сведения	Представление в Минстрой России отчета о реализации региональной программы расселения в 2019 году	01.01.2020	01.05.2020	Героев А.В.	В работе, риски отсутствуют